

<b>G+G INFRAESTRUCTURA SA DE CV</b>	
Dependencia: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
Concurso No. SJR/DOP/DU/ED-TEC/IR-060/FISMDF-2020	Fecha: 20-oct-20
Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA. COMUNIDAD DE YONDECE DEL CEDRO, SAN JOSE DEL RINCON	ANEXO 27
DURACION DE LA OBRA :45 DIAS	
INICIO: 27/OCT/2020	
TERMINO: 10/12/2020	




**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	OCTUBRE		NOVIEMBRE				DICIEMBRE	Total	
					27-Oct-2020	2-Nov-2020	9-Nov-2020	16-Nov-2020	23-Nov-2020	30-Nov-2020	7-Dic-2020		
1.	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS	M2	27-oct-20	27-oct-20	100.00%								100.00%
					\$9,529.60								\$9,529.60
					640.0000								640.00
2.	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENT	M2	27-oct-20	28-oct-20	100.00%								100.00%
					\$3,256.93								\$3,256.93
					30.7200								30.72
3.	CIMENTACION EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA ALOJAR C	M3	28-oct-20	30-oct-20	100.00%								100.00%
					\$7,506.72								\$7,506.72
					39.9400								39.94
4.	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE	M3	29-oct-20	30-oct-20	100.00%								100.00%
					\$5,629.94								\$5,629.94
					39.9400								39.94
5.	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HEC	M2	01-nov-20	02-nov-20	50.00%		50.00%						100.00%
					\$2,726.71	\$2,726.70							\$5,453.41
					15.3800	15.3600							30.72
6.	ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.60 X 0.25 M D	M2	03-nov-20	09-nov-20			85.71%	14.29%					100.00%
						\$37,870.52	\$6,313.96						\$44,184.48
						10.2852	1.7148						12.00
7.	DADO DE 0.80 X 0.80 DE CONCRETO HECHO E	M	05-nov-20	10-nov-20			66.67%	33.33%					100.00%
						\$31,282.44	\$15,638.88						\$46,921.32
						8.0004	3.9998						12.00
8.	ESTRUCTURA COLUMNA CIRCULAR DE 0.60 M DE M DIAMETRO .	M	07-nov-20	13-nov-20			28.57%	71.43%					100.00%
						\$41,286.30	\$103,222.98						\$144,509.28
						13.7136	34.2864						48.00
9.	RELLENO EN CEPA CON MATERIAL DE BANCO (T	M3	05-nov-20	11-nov-20			57.14%	42.86%					100.00%
						\$6,877.11	\$6,158.85						\$12,036.56

ADMINISTRADO UNICO: MARCIAL ANATOLIO GUTIERREZ MUCIÑO

000376

<b>G+G INFRAESTRUCTURA SA DE CV</b>		
Dependencia: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
Concurso No. SJR/DOP/DU/ED-TEC/R-060/FISMDF-2020	Fecha: 20-oct-20	
Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA.		
COMUNIDAD DE YONDBE DEL CEDRO, SAN JOSE DEL RINCON		
DURACION DE LA OBRA :45 DIAS	ANEXO 27	
INICIO: 27/OCT/2020		
TERMINO: 10/12/2020		

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	OCTUBRE		NOVIEMBRE				DICIEMBRE	Total	
					27-Oct-2020	2-Nov-2020	9-Nov-2020	18-Nov-2020	23-Nov-2020	30-Nov-2020	7-Dic-2020		
10.	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HE	M2	12-nov-20	15-nov-20		13.1651	9.8749					23.04	
							100.00%					100.00%	
								\$39,137.85				\$39,137.85	
								117.1338				117.1338	
11.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA IPR ACERO E	KG	14-nov-20	18-nov-20			40.00%	60.00%				100.00%	
								\$44,618.13	\$66,927.20			\$111,545.33	
								777.1840	1,165.7760			1,942.96	
12.	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CAN	M	15-nov-20	20-nov-20			18.67%	83.33%				100.00%	
								\$20,540.84	\$102,679.99			\$123,220.83	
								10.8888	54.3312			65.20	
13.	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CUR	M2	21-nov-20	05-dic-20				19.33%	46.67%	40.00%		100.00%	
								\$53,717.55	\$188,071.89	\$161,192.96		\$402,982.40	
								85.3120	298.6880	256.0000		640.00	
14.	BAJANTE PLUVIAL EN TUBO DE PVC REFORZADO	PZA	06-dic-20	07-dic-20							50.00%	50.00%	100.00%
											\$3,261.66	\$3,261.66	\$6,523.32

000377



<b>G+G INFRAESTRUCTURA SA DE CV</b>	
Dependencia: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
Concurso No. SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-060/FISMDF-2020	Fecha: 20-oct-20
Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA. COMUNIDAD DE YONDECE DEL CEDRO, SAN JOSE DEL RINCON	
DURACION DE LA OBRA :45 DIAS	ANEXO 27
INICIO: 27/OCT/2020	
TERMINO: 10/12/2020	



**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	OCTUBRE		NOVIEMBRE				DICIEMBRE	Total		
					27-Oct-2020	2-Nov-2020	9-Nov-2020	16-Nov-2020	23-Nov-2020	30-Nov-2020	7-Dic-2020			
15.	PLACA BASE DE 0.35 X 0.35 EN ACERO A-36	PZA	13-nov-20	14-nov-20							2.0000	2.0000	4.00	
							100.00%						100.00%	
							\$11,991.24						\$11,991.24	
							12.0000						12.00	
16.	PINTURA DE ESMALTE 100 DE COMEX SOBRE SU	M2	08-dic-20	10-dic-20										
												100.00%	100.00%	
												\$16,910.98	\$16,910.98	
												90.2400	90.24	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>							\$28,649.90	\$120,043.67	\$248,622.73	\$223,324.74	\$188,071.89	\$164,454.62	\$20,172.64	
<b>ACUMULADO</b>							\$28,649.90	\$148,693.57	\$395,316.30	\$618,641.04	\$806,712.93	\$971,167.55	\$991,340.27	
<b>PORCENTAJE PERIODO</b>							2.89%	12.11%	24.88%	22.52%	18.88%	16.59%	2.03%	
<b>PORCENTAJE ACUMULADO</b>							2.89%	15.00%	39.88%	62.40%	61.38%	97.97%	100.00%	

000378