

CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-049/FIS MDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
EL REMBLAZO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
ESTRUCTURAS Y POSTES											
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	177.44	887.20	20/10/2020	30.00	18/11/2020	5.00		5.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	42.00	193.24	8,116.08	20/10/2020	9.00	28/10/2020	\$887.20		\$887.20
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 AG, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	227.57	1,820.56	20/10/2020	9.00	28/10/2020	42.00		42.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS DE 15 KV, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	411.16	6,578.56	20/10/2020	9.00	28/10/2020	\$8,116.08		\$8,116.08
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	22.00	501.48	11,032.56	20/10/2020	9.00	28/10/2020	8.00		8.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	7.92	222.41	1,761.49	20/10/2020	9.00	28/10/2020	\$1,820.56		\$1,820.56
									16.00		16.00
									\$6,578.56		\$6,578.56
									22.00		22.00
									\$11,032.56		\$11,032.56
									7.92		7.92
									\$1,761.49		\$1,761.49

ATENCIÓN

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-049/FIS MDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
EL REMBLAZO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Total, Fecha de inicio, Días calendario, Fecha de término, 01/oct./2020 31/oct./2020, 01/nov./2020 30/nov./2020, Total. Includes a 3D bar chart overlaying the data.

ATEMPTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

448



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-049/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
EL REMBLAZO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	53,437.34	267,186.70	20/10/2020	9.00	28/10/2020	5.00		5.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	493.01	3,451.07	20/10/2020	9.00	28/10/2020	7.00		7.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	88.42	618.94	20/10/2020	9.00	28/10/2020	7.00		7.00
LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION						28/10/2020	7.00	03/11/2020			
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	27.00	210.56	5,685.12	28/10/2020	7.00	03/11/2020	17.18	9.82	27.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	68.00	92.70	6,303.60	28/10/2020	7.00	03/11/2020	43.27	24.73	68.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS ADOM DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	1,649.49	3,298.98	28/10/2020	7.00	03/11/2020	1.27	0.73	2.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO ALEAS DE 13200 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	1,359.39	5,437.56	28/10/2020	7.00	03/11/2020	2.54	1.46	4.00
									\$3,452.85	\$1,984.71	\$5,437.56

ING. ARO. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

676



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-049/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
EL REMBLAZO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-unitario	Total	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	27.00	117.80	3,180.60	28/10/2020	7.00	03/11/2020	17.18	9.82	27.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC-3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	203.78	1270.19	55,059.32	28/10/2020	7.00	03/11/2020	129.67	74.11	203.78
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRO O HILO DE GUARDA ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	116.42	220.26	25,642.67	28/10/2020	7.00	03/11/2020	74.08	42.34	116.42
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	548.00	224.87	123,228.76	28/10/2020	7.00	03/11/2020	348.72	199.28	548.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	34.00	171.44	5,828.96	28/10/2020	7.00	03/11/2020	21.63	12.37	34.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	21.00	355.17	7,458.57	28/10/2020	7.00	03/11/2020	13.36	7.64	21.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARALELO AC-504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	50.00	59.38	2,969.00	28/10/2020	7.00	03/11/2020	31.81	18.19	50.00
									\$1,888.88	\$1,080.12	\$2,969.00

ATENCIÓN

ING. ARQ. VÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No. :
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-049/FIS MDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
EL REMBLAZO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-unitario	Total	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	46.17	1,108.08	28/10/2020	7.00	03/11/2020	15.27	8.73	24.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.00	542.64	3,255.84	28/10/2020	7.00	03/11/2020	3.81	2.19	6.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA LINEA LARGA 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	205.94	2,471.28	28/10/2020	7.00	03/11/2020	7.63	4.37	12.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	150.51	3,010.20	28/10/2020	7.00	03/11/2020	12.72	7.28	20.00
RETENIDAS											
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	226.47	226.47	28/10/2020	9.00	05/11/2020	0.46	0.54	1.00
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	28.00	271.51	7,602.28	28/10/2020	9.00	05/11/2020	13.06	14.94	28.00
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARALELA GP1, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	183.22	1,832.20	28/10/2020	9.00	05/11/2020	4.66	5.34	10.00
									\$853.81	\$978.39	\$1,832.20

ATENCIAMENTE

ING. ARC. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ

ADMINISTRADOR UNICO

457



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-049/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
EL REMBLAZO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA CABO GP1, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	51.81	518.10	28/10/2020	9.00	05/11/2020	4.66	5.34	10.00
									\$241.43	\$276.67	\$518.10
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	1,315.52	10,524.16	28/10/2020	9.00	05/11/2020	3.73	4.27	8.00
									\$4,906.89	\$5,617.27	\$10,524.16
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1PA GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	574.13	4,593.04	28/10/2020	9.00	05/11/2020	3.73	4.27	8.00
									\$2,141.50	\$2,451.54	\$4,593.04
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2 PC, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	82.08	656.64	28/10/2020	9.00	05/11/2020	3.73	4.27	8.00
									\$306.16	\$350.48	\$656.64
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 3 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	213.49	426.98	28/10/2020	9.00	05/11/2020	0.93	1.07	2.00
									\$198.55	\$228.43	\$426.98
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	719.16	719.16	28/10/2020	9.00	05/11/2020	0.46	0.54	1.00
									\$330.81	\$388.35	\$719.16
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA Y BASE RB, INCLUYE. MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	330.45	330.45	28/10/2020	9.00	05/11/2020	0.46	0.54	1.00
									\$152.01	\$178.44	\$330.45

ATENCIÓN

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

452



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPYUI/AMP-ELE/IR-049/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
EL REMBLAZO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos											
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	600.06	4,800.48	28/10/2020	9.00	05/11/2020	3.73	4.27	8.00
									\$2,238.22	\$2,562.26	\$4,800.48
TIERRAS						02/11/2020	3.00	04/11/2020			
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	18.00	481.51	8,667.18	02/11/2020	3.00	04/11/2020		18.00	18.00
										\$8,667.18	\$8,667.18
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	327.55	1,965.30	02/11/2020	3.00	04/11/2020		6.00	6.00
										\$1,965.30	\$1,965.30
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	544.52	3,267.12	02/11/2020	3.00	04/11/2020		6.00	6.00
										\$3,267.12	\$3,267.12
TRANSFORMADORES						03/11/2020	8.00	10/11/2020			
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 UH, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	283.97	1,135.88	03/11/2020	8.00	10/11/2020		4.00	4.00
										\$1,135.88	\$1,135.88
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	177.44	354.88	03/11/2020	8.00	10/11/2020		2.00	2.00
										\$354.88	\$354.88

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

453



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-049/FIS MDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
EL REMBLAZO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	18.00	481.51	8,667.18	03/11/2020	8.00	10/11/2020		18.00	18.00
										\$8,667.18	\$8,667.18
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA SIN ADITIVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	120.00	101.50	12,180.00	03/11/2020	8.00	10/11/2020		120.00	120.00
										\$12,180.00	\$12,180.00
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	1,649.45	6,597.96	03/11/2020	8.00	10/11/2020		4.00	4.00
										\$6,597.96	\$6,597.96
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	14.00	251.91	3,526.74	03/11/2020	8.00	10/11/2020		14.00	14.00
										\$3,526.74	\$3,526.74
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	327.55	1,965.30	03/11/2020	8.00	10/11/2020		6.00	6.00
										\$1,965.30	\$1,965.30
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO 3/0-4/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	267.91	1,607.46	03/11/2020	8.00	10/11/2020		6.00	6.00
										\$1,607.46	\$1,607.46
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	312.00	1,872.00	03/11/2020	8.00	10/11/2020		6.00	6.00
										\$1,872.00	\$1,872.00

ATENCIÓN

ING. ARO. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

954



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-049/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
EL REMBLAZO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	2,068.03	12,408.18	03/11/2020	8.00	10/11/2020	<input type="checkbox"/>	6.00 \$12,408.18	6.00 \$12,408.18
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	947.63	2,842.89	03/11/2020	8.00	10/11/2020	<input type="checkbox"/>	3.00 \$2,842.89	3.00 \$2,842.89
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	88.42	265.26	03/11/2020	8.00	10/11/2020	<input type="checkbox"/>	3.00 \$265.26	3.00 \$265.26
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	363.50	1,090.50	03/11/2020	8.00	10/11/2020	<input type="checkbox"/>	3.00 \$1,090.50	3.00 \$1,090.50
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 15 AMP., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	188.51	1,131.06	03/11/2020	8.00	10/11/2020	<input type="checkbox"/>	6.00 \$1,131.06	6.00 \$1,131.06
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KV N.K. 13200-127/220, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	51,053.66	102,107.32	03/11/2020	8.00	10/11/2020	<input type="checkbox"/>	2.00 \$102,107.32	2.00 \$102,107.32
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA IPC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	46.81	374.48	03/11/2020	8.00	10/11/2020	<input type="checkbox"/>	8.00 \$374.48	8.00 \$374.48

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

455



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-049/FIS MDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
EL REMBLAZO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	372.96	1,491.92	03/11/2020	8.00	10/11/2020	<input type="checkbox"/>	4.00	4.00
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 63, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	88.18	352.72	03/11/2020	8.00	10/11/2020	<input type="checkbox"/>	4.00	4.00
64	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	544.57	3,267.12	03/11/2020	8.00	10/11/2020	<input type="checkbox"/>	6.00	6.00
ALUMBRADO PUBLICO						10/11/2020	3.00	12/11/2020	<input type="checkbox"/>		
65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	8,208.78	131,340.48	10/11/2020	3.00	12/11/2020	<input type="checkbox"/>	16.00	16.00
ACOMETIDAS						13/11/2020	6.00	18/11/2020	<input type="checkbox"/>		
66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 1+1 No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	290.29	58.76	17,057.44	13/11/2020	6.00	18/11/2020	<input type="checkbox"/>	290.29	290.29
67	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 6-8 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	79.30	2,379.00	13/11/2020	6.00	18/11/2020	<input type="checkbox"/>	30.00	30.00
										\$131,340.48	\$131,340.48
										\$290.29	\$290.29
										\$17,057.44	\$17,057.44
										\$30.00	\$30.00
										\$2,379.00	\$2,379.00

ATEMPTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

456



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-049/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
EL REMBLAZO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
68	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-8T109. INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MÚFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, VARILLA COPPERWELLD DE 1.50 MT. , CABLE ELÉCTRICO THW CAL 8.	PZA	15.00	4,844.97	72,674.55	13/11/2020	6.00	18/11/2020		15.00	15.00
										\$72,674.55	\$72,674.55
								Importe parcial	\$609,989.95	\$510,169.33	
								Importe acumulado	\$609,989.95	\$1,120,159.28	

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

457