



MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-054/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 13/oct./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407

Inicio de obra: 20/oct./2020

COMUNIDAD: EL VALERIO

Fin de obra: 03/dic./2020

Duración en días: 45

Documento E6.1.- Programa de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
	PRELIMINARES					20/10/2020	45.00	03/12/2020				
1	DESHEMBAJE Y DESPALME DE TERRENO A MANO, RETIRANDO ESCOMBRO, BASURA Y MONTICULOS SOBRE EL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	137.28000	m2	25.49	3,499.27	20/10/2020	3.00	22/10/2020	137.280000 \$3,499.27 100.00 %			137.280000 \$3,499.27 100.00 %
2	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	137.28000	m2	11.97	1,643.24	20/10/2020	15.00	03/11/2020	109.824000 \$1,314.59 80.00 %	27.456000 \$328.65 20.00 %		137.280000 \$1,643.24 100.00 %
	CIMENTACION					20/10/2020	26.00	14/11/2020				
3	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	69.120000	m3	196.98	13,615.26	20/10/2020	10.00	29/10/2020	69.120000 \$13,615.26 100.00 %			69.120000 \$13,615.26 100.00 %
4	MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	11.520000	m3	590.73	6,805.21	20/10/2020	10.00	29/10/2020	11.520000 \$6,805.21 100.00 %			11.520000 \$6,805.21 100.00 %
5	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	57.600000	m2	198.42	11,428.99	22/10/2020	10.00	31/10/2020	57.600000 \$11,428.99 100.00 %			57.600000 \$11,428.99 100.00 %
6	ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION Z-1 DE 1.00 M DE ANCHO PERALTE DE 0.15 M ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CIMBRA COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	48.000000	m	926.26	44,460.48	25/10/2020	10.00	03/11/2020	33.600000 \$31,122.34 70.00 %	14.400000 \$13,338.14 30.00 %		48.000000 \$44,460.48 100.00 %
7	MURO DE ENRASE DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 SOBRE ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	34.500000	m2	331.17	11,425.37	26/10/2020	10.00	04/11/2020	20.700000 \$6,855.22 60.00 %	13.800000 \$4,570.15 40.00 %		34.500000 \$11,425.37 100.00 %
								Suma en la hoja	\$74,640.88	\$18,236.94	\$0.00	
								Suma acumulada	\$74,640.88	\$18,236.94	\$0.00	

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
PERSONA FÍSICA

000298



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-054/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 13/oct./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407

Inicio de obra: 20/oct./2020

Fin de obra: 03/dic./2020

COMUNIDAD: EL VALERIO

Duración en días: 45

Documento E6.1.- Programa de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
8	DALA O CADENA DE DESPLANTE SECCION 12 X 25 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	49.880000	m	451.66	22,528.80	25/10/2020	10.00	03/11/2020	34.916000 \$15,770.16 70.00 %	14.964000 \$6,758.64 30.00 %		49.880000 \$22,528.80 100.00 %
9	IMPERMEABILIZACION EN CADENAS DE DESPLANTE DE 15 CM DE ANCHO APLICADO CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 L/M2 CAPA, APLICADO A DOS MANOS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	49.880000	m	172.90	8,624.25	05/11/2020	10.00	14/11/2020		49.880000 \$8,624.25 100.00 %		49.880000 \$8,624.25 100.00 %
10	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	41.760000	m3	590.73	24,668.88	05/11/2020	10.00	14/11/2020		41.760000 \$24,668.88 100.00 %		41.760000 \$24,668.88 100.00 %
11	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRAVA ARENA 70-30% COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 0.20 M DE ESPESOR EN AREA INTERIOR DE AULA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	18.370000	m3	742.34	13,636.79	05/11/2020	10.00	14/11/2020		18.370000 \$13,636.79 100.00 %		18.370000 \$13,636.79 100.00 %
12	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	69.120000	m3	127.49	8,812.11	20/10/2020	20.00	08/11/2020	41.472000 \$5,287.27 60.00 %	27.648000 \$3,524.84 40.00 %		69.120000 \$8,812.11 100.00 %
	ALBAÑILERIA					01/11/2020	27.00	27/11/2020				
13	CASTILLO EN MURO K-1 SECCION 12 X 20 CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANCLAS EN ZAPATAS, GANCHOS, TRASLAPES, COLADO, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	18.900000	m	408.78	7,725.94	01/11/2020	10.00	10/11/2020		18.900000 \$7,725.94 100.00 %		18.900000 \$7,725.94 100.00 %
14	CASTILLO EN MURO K-2 SECCION 12 X 50 CM ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO EN ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	11.040000	m	861.02	9,505.66	01/11/2020	10.00	10/11/2020		11.040000 \$9,505.66 100.00 %		11.040000 \$9,505.66 100.00 %
								Suma en la hoja	\$21,057.43	\$74,445.00	\$0.00	
								Suma acumulada	\$95,698.31	\$92,681.94	\$0.00	

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA

000299



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-054/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 13/oct./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407

Inicio de obra: 20/oct./2020

COMUNIDAD: EL VALERIO

Fin de obra: 03/dic./2020

Duración en días: 45

Documento E6.1.- Programa de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de Inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
15	CASTILLO EN MURO K-3 SECCION 12 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO A ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	51.640000	m	377.99	19,519.40	01/11/2020	10.00	10/11/2020		51.640000 \$19,519.40 100.00 %		51.640000 \$19,519.40 100.00 %
16	CONSTRUCCION DE ZOCLO SECCION 10 X 12 CM ACABADO APARENTE ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	42.520000	m	226.09	9,613.35	05/11/2020	5.00	09/11/2020		42.520000 \$9,613.35 100.00 %		42.520000 \$9,613.35 100.00 %
17	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	69.160000	m2	543.58	37,593.99	05/11/2020	10.00	14/11/2020		69.160000 \$37,593.99 100.00 %		69.160000 \$37,593.99 100.00 %
18	MURO DE TABIQUE ACABADO APARENTE TIPO LA HUERTA A DOS CARAS DE 24 X 12 X 6 CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:3, HASTA UNA ALTURA DE 1.00 M CONSIDERANDO REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DE 3/8" @ 1.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	14.960000	m2	883.14	13,211.77	20/11/2020	5.00	24/11/2020		14.960000 \$13,211.77 100.00 %		14.960000 \$13,211.77 100.00 %
19	CADENA INTERMEDIA SECCION 12 X 20 CM CIMBRA ACABADO COMUN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	33.940000	m	377.99	12,828.98	08/11/2020	10.00	17/11/2020		33.940000 \$12,828.98 100.00 %		33.940000 \$12,828.98 100.00 %
20	CADENA DE CERRAMIENTO T-C SECCION 15 X 30 CM CIMBRA COMUN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	23.550000	m	488.85	11,512.42	15/11/2020	10.00	24/11/2020		23.550000 \$11,512.42 100.00 %		23.550000 \$11,512.42 100.00 %
21	HABILITADO DE ACERO EN TRABE T-2 SECCION IRREGULAR EN CUMBRERA ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	13.200000	m	593.42	7,833.14	15/11/2020	10.00	24/11/2020		13.200000 \$7,833.14 100.00 %		13.200000 \$7,833.14 100.00 %
22	TRABE EN ESTRUCTURA T-1 SECCION 20 X 40 CM CIMBRA APARENTE, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM F'c= 4200 KG/CM2 CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	26.040000	m	1,011.24	26,332.69	15/11/2020	10.00	24/11/2020		26.040000 \$26,332.69 100.00 %		26.040000 \$26,332.69 100.00 %
Suma en la hoja									\$0.00	\$138,445.74	\$0.00	
Suma acumulada									\$95,698.31	\$231,127.68	\$0.00	

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
PERSONA FÍSICA

000300



MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-054/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 13/oct./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407

Inicio de obra: 20/oct./2020


Fin de obra: 03/dic./2020

COMUNIDAD: EL VALERIO

Duración en días: 45

Documento E6.1.- Programa de ejecución general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
23	LOSA MACIZA DE CONCRETO ACABADO APARENTE, PERALTE DE 10 CM REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM LADO LARGO Y @ 20 CM LADO CORTO, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", GOTERO EN VOLADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. ACABADOS	138.60000	m2	1,161.72	161,014.39	25/11/2020	3.00	27/11/2020		138.600000 \$161,014.39 100.00 %		138.600000 \$161,014.39 100.00 %
24	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR EN INTERIOR DE AULAS AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ACABADO COMUN. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	92.670000	m2	366.45	33,958.92	15/11/2020	3.00	17/11/2020		92.670000 \$33,958.92 100.00 %		92.670000 \$33,958.92 100.00 %
25	GUARNICION DE SECCION 15X30 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	52.400000	m	363.74	19,059.98	20/11/2020	5.00	24/11/2020		52.400000 \$19,059.98 100.00 %		52.400000 \$19,059.98 100.00 %
26	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, EN PIEDRAS, REMATADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRA EN FRONTERAS, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	156.42000	m2	449.03	70,237.27	02/12/2020	1.00	02/12/2020			156.420000 \$70,237.27 100.00 %	156.420000 \$70,237.27 100.00 %
27	NARIZ PERIMETRAL DE CONCRETO DE 13X10 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 1 VARILLA DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" @ 25 CM, CONSIDERANDO GOTERO Y CHAFLAN EN LECHO BAJO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	53.440000	m	257.62	13,767.21	15/11/2020	5.00	19/11/2020		53.440000 \$13,767.21 100.00 %		53.440000 \$13,767.21 100.00 %
28	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	208.62000	m2	224.61	46,858.14	20/11/2020	9.00	28/11/2020		208.620000 \$46,858.14 100.00 %		208.620000 \$46,858.14 100.00 %
29	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR A ELEGIR SOBRE MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA O HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	362.52000	m2	131.83	47,791.01	01/12/2020	2.00	02/12/2020			362.520000 \$47,791.01 100.00 %	362.520000 \$47,791.01 100.00 %
Suma en la hoja									\$0.00	\$274,658.64	\$118,028.28	
Suma acumulada									\$95,698.31	\$505,786.32	\$118,028.28	


C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
PERSONA FÍSICA

000301



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-054/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 13/oct./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407

Inicio de obra: 20/oct./2020

Fin de obra: 03/dic./2020

COMUNIDAD: EL VALERIO

Duración en días: 45

Documento E6.1.- Programa de ejecucion general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
30	IMPERMEABILIZACION PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AL-KOAT O SIMILAR DE 4.0 MM DE ESPESOR, CON ALMA CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA Y ADHESION CON SOPLETE DE GAS, CONSIDERANDO PREPARACION DE KA SUPERFICIE, ELEVACION DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	138.60000	m2	351.95	48,780.27	02/12/2020	1.00	02/12/2020			138.600000 \$48,780.27 100.00 %	138.600000 \$48,780.27 100.00 %
31	PISO DE LOSETA CERAMICA MODELO CARTAGENA FORMATO DE 40 X 40 CM COLOR IVORY MARCA INTERCERAMIC, ASENTIDO CON PEGA AZULEJO INTERCERAMIC, CON JUNTA DE 6 MM DE ESPESOR, CONSIDERANDO SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45°, ACARREO DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	92.670000	m2	588.81	54,565.02	28/11/2020	6.00	03/12/2020		46.335000 \$27,282.51 50.00 %	46.335000 \$27,282.51 50.00 %	92.670000 \$54,565.02 100.00 %
	HERRERIA					28/11/2020	6.00	03/12/2020				
32	PUERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 3/16" X 1 1/2" Y LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALBRE 24, RELLENO DE ESPUMA DE POLURIETANO DE 1.00 X 2.50 M. CONSIDERANDO CHAPA PHILLIPS MOD. 525 O SIMILAR, BISAGRAS, VIDRIO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.000000	pza	7,466.65	14,933.30	02/12/2020	2.00	03/12/2020			2.000000 \$14,933.30 100.00 %	2.000000 \$14,933.30 100.00 %
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" DE 3.90 X 1.45 M, DOS FIOS Y DOS CORREDIZOS MODULACION SEGUN PLANO DE CANCELERIA, CONSIDERANDO VIDRIO CLARO DE 6 MM, HERRAJES, ACCESORIOS Y FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.000000	pza	18,586.39	37,172.78	02/12/2020	2.00	03/12/2020			2.000000 \$37,172.78 100.00 %	2.000000 \$37,172.78 100.00 %
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" DE 2.90 X 1.45 M, DOS FIOS Y UN CORREDIZO MODULACION SEGUN PLANO DE CANCELERIA, CONSIDERANDO VIDRIO CLARO DE 6 MM, HERRAJES, ACCESORIOS Y FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.000000	pza	13,348.33	26,696.66	02/12/2020	1.00	02/12/2020			2.000000 \$26,696.66 100.00 %	2.000000 \$26,696.66 100.00 %
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA DE 3.90 X 1.45 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2" @ 15 CM, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO FIJADAS SOBRE MURDS EXISTENTES, CONSIDERANDO PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	2.000000	pza	4,817.84	9,635.68	03/12/2020	1.00	03/12/2020			2.000000 \$9,635.68 100.00 %	2.000000 \$9,635.68 100.00 %
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA DE 2.90 X 1.45 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2" @ 15 CM, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO FIJADAS SOBRE MUROS EXISTENTES, CONSIDERANDO PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	2.000000	pza	4,163.08	8,326.16	03/12/2020	1.00	03/12/2020			2.000000 \$8,326.16 100.00 %	2.000000 \$8,326.16 100.00 %
	Suma en la hoja								\$0.00	\$27,282.51	\$172,827.36	
	Suma acumulada								\$95,698.31	\$533,068.83	\$290,855.64	

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA

000302



MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-054/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 13/oct./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407

Inicio de obra: 20/oct./2020

COMUNIDAD: EL VALERIO

Fin de obra: 03/dic./2020

Duración en días: 45.

Documento E6.1.- Programa de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA CORREDIZA EN PUERTA DE 1.00 X 2.50 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2", VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, CONSIDERANDO CERRADURA MARCA PHILLIPS O SIMILAR, PASADOR, PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	2.000000	pza	4,490.45	8,980.90	03/12/2020	1.00	03/12/2020			2.000000 \$8,980.90 100.00 %	2.000000 \$8,980.90 100.00 %
38	REPISON SECCION 20 X 7 X 5 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADO CON 3 VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" @ 10 CM, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	13.600000	m	232.41	3,160.78	28/11/2020	1.00	28/11/2020		13.600000 \$3,160.78 100.00 %		13.600000 \$3,160.78 100.00 %
	INSTALACION ELECTRICA					20/11/2020	14.00	03/12/2020				
39	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.40 X 0.70 M (MEDIDAS INTERIORES) CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12.5 CM, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, CONSIDERANDO EXCAVACION, ELABORACION DE REGISTRO, TAPA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO PREFABRICADO Y RELLENO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.000000	pza	2,869.61	8,608.83	20/11/2020	2.00	21/11/2020		3.000000 \$8,608.83 100.00 %		3.000000 \$8,608.83 100.00 %
40	ALIMENTACION DE ACOMETIDA ELECTRICA POR PISO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.30 CM UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 1/2" CABLE DEL N° 10 (2 HILOS) CONSIDERANDO EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIA, TENDIDO DE POLIDUCTO, CABLEADOS, RELLENOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	50.000000	m	148.83	7,441.50	29/11/2020	2.00	30/11/2020		50.000000 \$7,441.50 100.00 %		50.000000 \$7,441.50 100.00 %
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-2 EMPOTRABLE, CONSIDERANDO ACCESORIOS, FIJACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.000000	pza	964.80	964.80	01/12/2020	1.00	01/12/2020			1.000000 \$964.80 100.00 %	1.000000 \$964.80 100.00 %
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 POLO DE 15 AMPERES, CONSIDERANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.000000	pza	428.02	856.04	01/12/2020	1.00	01/12/2020			2.000000 \$856.04 100.00 %	2.000000 \$856.04 100.00 %
43	SALIDA ELETRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	12.000000	sal	648.64	7,783.68	25/11/2020	8.00	02/12/2020		9.000000 \$5,837.76 75.00 %	3.000000 \$1,945.92 25.00 %	12.000000 \$7,783.68 100.00 %
								Suma en la hoja	\$0.00	\$25,048.87	\$12,747.66	
								Suma acumulada	\$95,698.31	\$558,117.70	\$303,603.30	

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
PERSONA FÍSICA

000303



MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-054/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 13/oct./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407

Inicio de obra: 20/oct./2020

Fin de obra: 03/dic./2020

COMUNIDAD: EL VALERIO

Duración en días: 45

Documento E6.1.- Programa de ejecucion general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
44	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS DE LA LINEA MODUS BTICINO O SIMILAR Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.000000	sal	666.22	2,664.88	25/11/2020	8.00	02/12/2020		3.000000 \$1,998.66 75.00 %	1.000000 \$666.22 25.00 %	4.000000 \$2,664.88 100.00 %
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER 40 W 6500K. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	12.000000	pra	2,519.16	30,229.92	03/12/2020	1.00	03/12/2020			12.000000 \$30,229.92 100.00 %	12.000000 \$30,229.92 100.00 %
	Importe parcial								\$95,698.31	\$560,116.36	\$334,499.44	
	Importe acumulado								\$95,698.31	\$655,814.67	\$990,314.11	
	Porcentaje parcial								9.66 %	56.56 %	33.78 %	
	Porcentaje acumulado								9.66 %	66.22 %	100.00 %	
	Suma en la hoja								\$0.00	\$1,998.66	\$30,896.14	
	Suma acumulada								\$95,698.31	\$560,116.36	\$334,499.44	

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA

000304