



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-001/FIS MDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO  
 COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO  
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

| Clave | Descripción  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Total      | Inicio      | Termina     | 2020          |               |               |
|-------|--|--------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|       |  |        |          |             |            |             |             | 01 Oct-31 Oct | 01 Nov-30 Nov | 01 Dic-31 Dic |
|       |  |        |          |             | 495,158.12 | 19/Oct/2020 | 02/Dic/2020 |               |               |               |
|       | CONSTRUCCION DE UNA AULA   |        |          |             | 495,158.12 | 19/Oct/2020 | 02/Dic/2020 |               |               |               |
|       | PRELIMINARES   |        |          |             | 3,140.47   | 19/Oct/2020 | 21/Oct/2020 |               |               |               |
| 1.    | DESHERRAICE Y DESPALME DE TERRENO A MANO, RETIRANDO ESCOMBRO, BASURA Y MONTÍCULOS SOBRE EL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M2     | 74.88    | 27.78       | 2,080.17   | 19/Oct/2020 | 20/Oct/2020 |               |               |               |
| 2.    | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | M2     | 74.88    | 14.16       | 1,060.30   | 20/Oct/2020 | 21/Oct/2020 |               |               |               |
|       | CIMENTACION  |        |          |             | 83,339.81  | 21/Oct/2020 | 03/Nov/2020 |               |               |               |
| 3.    | EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO ANCHO DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M3     | 40.32    | 193.89      | 7,817.64   | 21/Oct/2020 | 24/Oct/2020 |               |               |               |
| 4.    | MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M3     | 6.72     | 495.15      | 3,327.41   | 21/Oct/2020 | 22/Oct/2020 |               |               |               |
| 5.    | PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M2     | 33.60    | 176.41      | 5,927.38   | 24/Oct/2020 | 25/Oct/2020 |               |               |               |
| 6.    | ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION 2-1 DE 1.00 M DE ANCHO PERALTE DE 0.15 M ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM AMBOS SENTIDOS FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CIMBRA COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                  | ML     | 28.00    | 1,033.54    | 28,939.12  | 25/Oct/2020 | 28/Oct/2020 |               |               |               |
| 7.    | MURO DE ENRASE DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 SOBRE ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | M2     | 20.01    | 352.95      | 7,062.53   | 27/Oct/2020 | 29/Oct/2020 |               |               |               |
| 8.    | DALA O CADENA DE DESPLANTE SECCION 12 X 25 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, YACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML     | 28.94    | 448.82      | 12,988.85  | 28/Oct/2020 | 30/Oct/2020 |               |               |               |

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON  
 ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:  
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-001/FISDMDF-2020  
 FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO  
 COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO  
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.  
 INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020  
 TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

| Clevo               | Descripción  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Total      | Inicio      | Termina     | 2020<br>01 Oct-31<br>Oct | 01 Nov-30<br>Nov | 01 Dic-31<br>Dic |
|---------------------|--|--------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 9.                  | IMPERMEABILIZACION EN CADENAS DE DESPLANTE DE 15 CM DE ANCHO APLICADO CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 L/M2 CAPA, APLICADO A DOS MANOS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | ML     | 28.94    | 198.80      | 5,753.27   | 30/Oct/2020 | 31/Oct/2020 |                          |                  |                  |
| 10.                 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M EN CAPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | M3     | 24.36    | 138.77      | 3,380.44   | 31/Oct/2020 | 01/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 11.                 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRAVA ARENA 70-30% COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 0.20 M DE ESPESOR EN AREA INTERIOR DE AULA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | M3     | 9.18     | 673.56      | 6,183.28   | 01/Nov/2020 | 02/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 12.                 | CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M3     | 15.96    | 122.80      | 1,959.89   | 02/Nov/2020 | 03/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| <b>ALBAÑILERIA.</b> |  |        |          |             | 176,926.15 | 01/Nov/2020 | 25/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 13.                 | CASTILLO EN MURO K-1 SECCION 12 X 20 CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANCLAS EN ZAPATAS, GANCHOS, TRASLAPES, COLADO, DESMIBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML     | 13.20    | 434.47      | 5,735.00   | 01/Nov/2020 | 03/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 14.                 | CASTILLO EN MURO K-2 SECCION 12 X 50 CM ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO EN ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | ML     | 8.40     | 834.01      | 7,005.68   | 03/Nov/2020 | 04/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 15.                 | CASTILLO EN MURO K-3 SECCION 12 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/4" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO A ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | ML     | 33.34    | 356.79      | 11,895.38  | 03/Nov/2020 | 07/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 16.                 | CONSTRUCCION DE ZOCLO SECCION 10 X 12 CM ACABADO APARENTE ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2   | ML     | 28.10    | 239.33      | 6,725.17   | 05/Nov/2020 | 08/Nov/2020 |                          |                  |                  |

C.P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON  
 ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:  
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.  
 TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPyDU/EDU-CONS/AD-001/FISMDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MÚNICPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

| Clave    | Descripción   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Total      | Inicio      | Termina     | 2020          |               |               |
|----------|---|--------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |        |          |             |            |             |             | 01 Oct-31 Oct | 01 Nov-30 Nov | 01 Dic-31 Dic |
| 17.      | AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" ANCLADO A CADENA // DE // DESPLANTE // INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.<br>MURO DE TABIQUE DE BARRÓ ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2     | 41.24    | 561.76      | 24,852.26  | 06/Nov/2020 | 11/Nov/2020 |               |               |               |
| 18.      | MURO DE TABIQUE ACABADO APARENTE TIPO LA HUERTA A DOS CARAS DE 24 X 12 X 6 CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:3 HASTA UNA ALTURA DE 1.00 M CONSIDERANDO REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DE 3/8" @ 1.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | M2     | 5.98     | 924.07      | 5,525.94   | 22/Nov/2020 | 25/Nov/2020 |               |               |               |
| 19.      | CADENA INTERMEDIA SECCION 12 X 20 CM CIMBRA ACABADO COMÚN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | ML     | 17.95    | 394.76      | 7,085.94   | 06/Nov/2020 | 08/Nov/2020 |               |               |               |
| 20.      | CADENA DE CERRAMIENTO T-C SECCION 15 X 30 CM CIMBRA COMÚN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | ML     | 14.63    | 538.90      | 7,884.11   | 10/Nov/2020 | 12/Nov/2020 |               |               |               |
| 21.      | HABILITADO DE ACERO EN TRABE T-2 SECCION IRREGULAR EN CUMBRERA ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | ML     | 7.20     | 466.81      | 3,361.03   | 12/Nov/2020 | 13/Nov/2020 |               |               |               |
| 22.      | TRABE EN ESTRUCTURA T-1 SECCION 20 X 40 CM CIMBRA APARENTE ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | ML     | 14.04    | 987.65      | 13,866.61  | 12/Nov/2020 | 14/Nov/2020 |               |               |               |
| 23.      | LOSA MACIZA DE CONCRETO ACABADO APARENTE, PERALTE DE 10 CM REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM LADO LARGO Y @ 20 CM LADO CORTO, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", GOTERO EN VOLADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.  | M2     | 76.03    | 1,091.53    | 82,989.03  | 09/Nov/2020 | 22/Nov/2020 |               |               |               |
| ACABADOS |   |        |          |             | 137,766.38 | 19/Nov/2020 | 01/Dic/2020 |               |               |               |

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON  
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:  
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-001/FISDMF-2020  
 FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO  
 COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO  
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS NATURALES.  
 INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020  
 TÉRMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

| Clave | Descripción  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Total     | Inicio      | Termina     | 2020<br>01 Oct-31<br>Oct | 01 Nov-30<br>Nov | 01 Dic-31<br>Dic |
|-------|--|--------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 24.   | IRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR EN INTERIOR DE AULAS AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO COMUN INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.  | M2     | 46.22    | 336.88      | 15,570.59 | 24/Nov/2020 | 27/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 25.   | GUARNICIÓN DE SECCIÓN DE 15 X 30 CM, CONCRETO F'c=200 (KG/CM2) AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ A 25 CM, ACABADO. INCLUYE CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.  | ML     | 7.85     | 382.09      | 2,999.41  | 23/Nov/2020 | 25/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 26.   | BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR, EN PIEDRAS, REMATADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRA EN FRONTERAS, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO.   | M2     | 6.15     | 405.37      | 2,493.03  | 25/Nov/2020 | 26/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 27.   | NARIZ PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO SECCION IRREGULAR, SEGUN PROYECTO, CONCRETO F'c=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON VAR DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.  | ML     | 31.12    | 266.44      | 8,291.61  | 20/Nov/2020 | 23/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 28.   | APLANADO ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.  | M2     | 123.72   | 267.49      | 33,093.86 | 19/Nov/2020 | 22/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 29.   | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR A ESCOGER SOBRE MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA O HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE.   | M2     | 216.29   | 126.25      | 27,306.61 | 28/Nov/2020 | 01/Dic/2020 |                          |                  |                  |
| 30.   | IMPERMEABILIZACIÓN PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AK-KOAT-O-SIMILAR DE 3.5 MM. DE ESPESOR, CON ALMA CENTRAL DE FIBRA DE POLIÉSTER CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA Y ADHESION CON SOPLETE DE GAS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2     | 76.03    | 352.17      | 26,775.49 | 30/Nov/2020 | 01/Dic/2020 |                          |                  |                  |

C. P. MIGUEL ANGELO VELAZQUEZ MONDRAGON  
 ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:  
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-001/FISMDF-2020  
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO  
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO  
MÚNICPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS NATURALES.  
INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020  
TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

| Clave | Descripción   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Total     | Inicio      | Termina     | 2020          |               |               |
|-------|---|--------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|       |   |        |          |             |           |             |             | 01 Oct-31 Oct | 01 Nov-30 Nov | 01 Dic-31 Dic |
| 31.   | PISO DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO DESERT, CADIR DE 33X33 CM, INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGA AZULEJO INTERCERAMIC, CON JUNTA DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45°, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.  | M2     | 46.22    | 459.45      | 21,235.78 | 26/Nov/2020 | 28/Nov/2020 |               |               |               |
|       | HERRERIA.   |        |          |             | 53,657.88 | 27/Nov/2020 | 30/Nov/2020 |               |               |               |
| 32.   | PUERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1/3/16" X 1 1/2" Y LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALBRE 24, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 1.00" X 2.50 M. CONSIDERANDO CHAPA PHILLIPS MOD. 525 O SIMILAR, BISAGRAS VIDRIO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | PZA    | 1.00     | 7,358.71    | 7,358.71  | 29/Nov/2020 | 30/Nov/2020 |               |               |               |
| 33.   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" DE 3.90 X 1.45 M, DOS FIJOS Y DOS CORREDIZOS MODULACION SEGUN PLANO DE CANCELERIA, CONSIDERANDO VIDRIO CLARO DE 6 MM, HERRAJES, ACCESORIOS Y FIJACION, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | M2     | 1.00     | 17,960.17   | 17,960.17 | 27/Nov/2020 | 29/Nov/2020 |               |               |               |
| 34.   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" DE 2.90 X 1.45 M, DOS FIJOS Y UN CORREDIZO MODULACION SEGUN PLANO DE CANCELERIA, CONSIDERANDO VIDRIO CLARO DE 6 MM, HERRAJES, ACCESORIOS Y FIJACION, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | PZA    | 1.00     | 13,151.57   | 13,151.57 | 27/Nov/2020 | 28/Nov/2020 |               |               |               |
| 35.   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA DE 3.90 X 1.45 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2" @ 15 CM, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO FIJADAS SOBRE MUROS EXISTENTES, CONSIDERANDO PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA    | 1.00     | 4,781.30    | 4,781.30  | 27/Nov/2020 | 27/Nov/2020 |               |               |               |
| 36.   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA DE 2.90 X 1.45 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2" @ 15 CM, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO FIJADAS SOBRE MUROS EXISTENTES, CONSIDERANDO PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA    | 1.00     | 4,098.61    | 4,098.61  | 27/Nov/2020 | 27/Nov/2020 |               |               |               |
| 37.   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION   | PZA    | 1.00     | 4,383.05    | 4,383.05  | 27/Nov/2020 | 27/Nov/2020 |               |               |               |

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON  
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:  
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-001/FISDMDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

| Clave | Descripción   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Total     | Inicio      | Termina     | 2020<br>01 Oct-31<br>Oct | 01 Nov-30<br>Nov | 01 Dic-31<br>Dic |
|-------|---|--------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|
|       | DE HERRERIA CORREDIZA EN PUERTA DE 1.00 X 2.50 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2", VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, CONSIDERANDO CERRADURA MARCA PHILLIPS O SIMILAR, PASADOR, PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.  |        |          |             |           |             |             |                          |                  |                  |
| 38.   | REPISON SECCION 20 X 7 X 15 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADO CON 3 VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" @ 10 CM, ACABADO APARENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | ML     | 6.80     | 283.01      | 1,924.47  | 28/Nov/2020 | 29/Nov/2020 |                          |                  |                  |
|       | INSTALACION ELECTRICA   |        |          |             | 40,327.43 | 27/Nov/2020 | 02/Dic/2020 |                          |                  |                  |
| 39.   | CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.40 X 0.70 M (MEDIDAS INTERIORES) CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12.5 CM, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, CONSIDERANDO EXCAVACION, ELABORACION DE REGISTRO, TAPA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO PREFABRICADO Y RELLENO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA    | 2.00     | 3,165.75    | 6,331.50  | 27/Nov/2020 | 28/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 40.   | ALIMENTACION DE ACOMETIDA ELECTRICA POR PISO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.30 CM UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 1/2" CABLE DEL N° 10 (2 HILOS) CONSIDERANDO EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIA, TENDIDO DE POLIDUCTO, CABLEADOS, RELLENOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.  | ML     | 45.00    | 243.74      | 10,968.30 | 28/Nov/2020 | 30/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 41.   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-2 EMPOTRABLE, CONSIDERANDO ACCESORIOS, FIJACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | PZA    | 1.00     | 958.55      | 958.55    | 30/Nov/2020 | 30/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 42.   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO1 DE 1 POLO DE 15 AMPERES, CONSIDERANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   | PZA    | 2.00     | 311.93      | 623.86    | 30/Nov/2020 | 30/Nov/2020 |                          |                  |                  |
| 43.   | SALIDA ELETTRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | SAL    | 6.00     | 824.30      | 4,945.80  | 30/Nov/2020 | 01/Dic/2020 |                          |                  |                  |
| 44.   | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS   | SAL    | 2.00     | 814.84      | 1,629.68  | 01/Dic/2020 | 02/Dic/2020 |                          |                  |                  |

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON  
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:  
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.,

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-001/FISMDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

| Clave | Descripción   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Total     | Inicio      | Termina     | 2020          |               |               |
|-------|---|--------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|       |   |        |          |             |           |             |             | 01 Oct-31 Oct | 01 Nov-30 Nov | 01 Dic-31 Dic |
| 45    | APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS DE LA LINEA MODUS BTICINO O SIMILAR Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA    | 6.00     | 2,478.29    | 14,869.74 | 30/Nov/2020 | 01/Dic/2020 |               |               |               |
|       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED, DE SOBREPONER 40 W 6500K INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.   |        |          |             |           |             |             |               |               |               |

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA: VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx