

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 F. DE PRESENTACIÓN: 01 DE DICIEMBRE DE 2020 INVITACION RESTRINGIDA No. ANEXO 27  
 SJR/DOPyDU/VIV-TECH/IR-114/FISMDF-2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES  
 COMUNIDAD: BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO F. DE INICIO DE OBRA: 08 DE DICIEMBRE DE 2020  
 F. DE TERMINO DE OBRA: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	06/Dec/2020 12/Dec/2020	13/Dec/2020 19/Dec/2020	20/Dec/2020 26/Dec/2020	27/Dec/2020 02/Jan/2021	Total
<b>ALBAÑILERÍA</b>										
1.00	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., DE SECCIÓN 12*20 CM. ARMADO CON 4 VAR DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM ACABADO COMÚN. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	401.99	410.15	164,876.20	241.19 \$98,924.08 60.00 %	160.80 \$65,952.12 40.00 %			401.99 \$164,876.20 100.00 %
<b>ESTRUCTURA</b>										
2.00	LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO, DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL N° 3 FY=4200 KG/CM2 DEL N° 3 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE CIMBRADO, ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	910.00	1,066.08	970,132.80	113.75 \$121,266.60 12.50 %	417.08 \$444,640.65 45.83 %	379.17 \$404,225.55 41.67 %		910.00 \$970,132.80 100.00 %
<b>ACABADOS</b>										
3.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER ACRITON EN LOSA DE CONCRETO, A BASE DE ACRÍLICO CON BASE AGUA RENOVABLE DE SECADO EXTRA RÁPIDO A DOS APLICACIONES, COLOR ROJO Y GARANTÍA DE 8 AÑOS INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MANUAL.	M2	910.00	128.23	116,689.30			744.54 \$95,472.36 81.82 %	165.46 \$21,216.94 18.18 %	910.00 \$116,689.30 100.00 %
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>										
Suma en la hoja						\$220,190.68	\$510,592.77	\$499,697.91	\$21,216.94	
Suma acumulada						\$220,190.68	\$510,592.77	\$499,697.91	\$21,216.94	

ATENTAMENTE

C. JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ.  
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 F. DE PRESENTACIÓN: 01 DE DICIEMBRE DE 2020 INVITACION RESTRINGIDA No. ANEXO 27

SJR/DOPyDUVIV-TECH/IR-114/FISMDF-2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

COMUNIDAD: BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO

F. DE INICIO DE OBRA: 08 DE DICIEMBRE DE 2020


F. DE TERMINO DE OBRA: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	06/Dec/2020	13/Dec/2020	20/Dec/2020	27/Dec/2020	Total
						12/Dec/2020	19/Dec/2020	26/Dec/2020	02/Jan/2021	
4.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON CABLE THW CAL.12 LÍNEA ECONÓMICA CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM. . INCLUYE: UN CODO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO AHORRADOR, P.U.O.T.	SALI	31.00	675.63	20,944.53			24.11	6.89	31.00
								\$16,289.44	\$4,655.09	\$20,944.53
								77.77 %	22.23 %	100.00 %
5.00	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM. CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO LÍNEA ECONÓMICA CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE UN CODO, CONTACTO, PLACA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SALI	31.00	614.68	19,055.08			24.11	6.89	31.00
								\$14,819.93	\$4,235.15	\$19,055.08
								77.77 %	22.23 %	100.00 %
					Importe acumulado	\$220,190.68	\$730,783.45	\$1,261,590.73	\$1,291,697.91	

Suma en la hoja \$0.00 \$0.00 \$31,109.37 \$8,890.24  
 Suma acumulada \$220,190.68 \$510,592.77 \$530,807.28 \$30,107.18

ATENTAMENTE

  
 C. JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ.  
 PERSONA FISICA