

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO)
 COMUNIDAD DE: SAN MIGUEL AGUA BENDITA, DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN ESTADO DE MEXICO.
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-092/FISMDF-2020

INICIO DE OBRA: 03 DE DICIEMBRE DE 2020
 TERMINO DE OBRA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA MENSUAL DE LOS TRABAJOS

Tel.: (044) 7223502572 E-mail: tenor@infraestructura@gmail.com

Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020 Dic
TRABAJOS PRELIMINARES.							
Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	03/Dic/2020	05/Dic/2020	M2	1,354.00	\$ 8.83	\$ 11,955.82	\$ 11,955.82
Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	03/Dic/2020	03/Dic/2020	M3	67.70	\$ 62.79	\$ 4,250.88	\$ 4,250.88
CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO							
Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.*	04/Dic/2020	05/Dic/2020	M3	270.80	\$ 711.11	\$ 192,568.59	\$ 192,568.59
PAVIMENTO RIGIDO							
Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.*	06/Dic/2020	17/Dic/2020	M2	1,354.00	\$ 639.90	\$ 866,424.60	\$ 866,424.60
Reparación de juntas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye	03/Dic/2020	03/Dic/2020	PZA	1.00	\$ 1,500.82	\$ 1,500.82	\$ 1,500.82

ALFONSO TENORIO GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA TENORRY S.A. DE C.V.

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
 HIDRAULICO)
 COMUNIDAD DE: SAN MIGUEL AGUA BENDITA, DEL MUNICIPIO SAN
 JOSÉ DEL RINCÓN ESTADO DE MEXICO.
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-092/FISMDF-

INICIO DE OBRA: 03 DE DICIEMBRE DE 2020
 TERMINO DE OBRA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

2020

PROGRAMA MENSUAL DE LOS TRABAJOS

Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020	
							Dic	
excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.								
TOTAL PARCIAL:						\$ 1'076,700.71	\$ 1'076,700.71	
TOTAL ACUMULADO:							\$ 1'076,700.71	
% PARCIAL:							100.00%	
% ACUMULADO:							100.00%	

Calle San Mateo Padre No. 395, Col. Nueva Ocotitlán, Toluca, Estado de México C.P. 50100
 Tel.: (044) 7223502572 E-mail: tenor@infraestructura@gmail.com

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA TENORY S.A. DE CV.

ALFONSO TENORIO GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO