



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANN880330IM7

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

CLIENTE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 13/11/2020

INVITACION

RESTRINGIDA NO: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-014/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA

COMUNIDAD: SAN FRANCISCO DE LA LOMA

Inicio obra: 23/11/2020

Fin obra: 07/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Total
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA				
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	100.000000%		100.000000%
			1,354.000000		1,354.000000
			\$16,234.46		\$16,234.46
2	" Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, Incluye: maquinaria, herramienta y equipo."	M3	100.000000%		100.000000%
			67.700000		67.700000
			\$4,556.89		\$4,556.89
	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES		\$20,791.35		
	ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES		\$20,791.35	\$20,791.35	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS PRELIMINARES		100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS PRELIMINARES		100.00%	100.00%	
2	TARRACERIAS				
Monto esta hoja:			\$20,791.35		\$20,791.35
Acumulado:			\$20,791.35		\$20,791.35

0505

REPRESENTANTE LEGAL Carrotero El Oro - Villa Victoria Km. 1

El Oro, Estado de México.

Tel: (045) 712 235 79 42

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANN860330IM7

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

CLIENTE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 13/11/2020

INVITACION

RESTRINGIDA NO: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-014/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA

COMUNIDAD: SAN FRANCISCO DE LA LOMA

Inicio obra: 23/11/2020

Fin obra: 07/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Total
3	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye: abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformacion, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su pago.	M3	66.666667%	33.333333%	100.000000%
			180.533300	90.266700	270.800000
			\$95,242.17	\$47,621.08	\$142,863.25
	TOTAL TARRACERIAS		\$95,242.17	\$47,621.08	
	ACUMULADO TARRACERIAS		\$95,242.17	\$142,863.25	
	PORCENTAJE PERIODO TARRACERIAS		66.67%	33.33%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TARRACERIAS		66.67%	100.00%	
3	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO				
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corta, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	62.500000%	62.500000%	100.000000%
			507.750000	846.250000	1,354.000000
			\$342,360.59	\$570,600.99	\$912,961.58

Monto esta hoja:	\$437,602.76	\$618,222.07	\$1,055,824.83
Acumulado:	\$458,394.11	\$618,222.07	\$1,076,616.18

REPRESENTANTE LEGAL Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1
El Oro, Estado de México.
Tel: (045) 712 235 79 42

NOÉ ULISES SANCHEZ NAVARRETE

0306



NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

CLIENTE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 13/11/2020

INVITACION

RESTRINGIDA NO: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-014/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA

COMUNIDAD: SAN FRANCISCO DE LA LOMA

Inicio obra: 23/11/2020

Fin obra: 07/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Total
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	100.000000%		100.000000%
			1.000000		1.000000
			\$931.80		\$931.80
	TOTAL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		\$343,292.39	\$570,600.99	
	ACUMULADO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		\$343,292.39	\$913,893.38	
	PORCENTAJE PERIODO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		37.56%	62.44%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		37.56%	100.00%	
	TOTAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA		\$459,325.91	\$618,222.07	
	ACUMULADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA		\$459,325.91	\$1,077,547.98	

Monto esta hoja:	\$931.80		\$931.80
Acumulado:	\$459,325.91	\$618,222.07	\$1,077,547.98

REPRESENTANTE LEGAL Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1

El Oro, Estado de México.

Tel: (045) 712 235 79 42

NOÉ ULISES SANCHEZ NAVARRETE

0502



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANN880330IM7

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

CLIENTE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 13/11/2020

INVITACION

RESTRINGIDA NO: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-014/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA

COMUNIDAD: SAN FRANCISCO DE LA LOMA

Inicio obra: 23/11/2020

Fin obra: 07/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Total
	PORCENTAJE PERIODO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA		42.63%	57.37%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA		42.63%	100.00%	

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$459,325.91

\$618,222.07

\$1,077,547.98

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$459,325.91

\$618,222.07

ACUMULADO:

\$459,325.91

\$1,077,547.98

PORCENTAJE PERIODO:

42.63%

57.37%

PORCENTAJE ACUMULADO:

42.63%

100.00%

REPRESENTANTE LEGAL Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1

El Oro, Estado de México.

Tel: (045) 712 235 79 42

NOÉ ULISES SANCHEZ NAVARRETE

0508