



# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOFyDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDF-2021

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO SAN BARTOLO, GUARDA LA  
LAGUNITA

ANEXO 27

HOJA 1 DE 7

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO  
DE 2021

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDA D	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL
						MES	jun	jul	ago	
						QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITO CIMENTACION									
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	363.00	\$10.30	\$3,738.90	CANT.	204.18	158.82		363.00
						DIAG.				\$3,738.90
						IMPR.	\$2,103.05	\$1,635.85		
2	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	67.20	\$137.78	\$9,258.82	CANT.	22.40	44.80		67.20
						DIAG.				\$9,258.82
						IMPR.	\$3,086.27	\$6,172.55		
3	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC-100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	95.20	\$171.89	\$16,363.93	CANT.	25.96	69.24		95.20
						DIAG.				\$16,363.93
						IMPR.	\$4,462.26	\$11,901.67		

Importes Parciales Periodo						\$9,651.58	\$19,710.07	\$0.00
Importes Acumulados Periodo						\$9,651.58	\$19,710.07	\$0.00
Importes Totales por Hoja:						\$9,651.58	\$29,361.65	\$29,361.65

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO



# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021  
INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOFyDU/VIV-DOR/TR-015/FISMDF-2021  
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  
LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO SAN BARTOLO, GUARDA LA LAGUNITA

ANEXO 27

HOJA 2 DE 7

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO DE 2021


FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDA D	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL
						MES	jun	jul	ago	
						QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	
4	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRULICO HECHO EN OBRA FC-250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL No 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	\$827.54	\$66,203.20	CANT.	15.55	64.45		80.00
						DIAG.				\$66,203.20
						IMPR.	\$12,868.25	\$53,334.95		
5	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.30 X 0.30 M. CON CONCRETO HIDRULICO HECHO EN OBRA FC- 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 15 CM. CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	56.00	\$743.23	\$41,620.88	CANT.	10.31	45.69		56.00
						DIAG.				\$41,620.88
						IMPR.	\$7,662.70	\$33,958.18		
6	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	67.20	\$131.09	\$8,809.25	CANT.	3.84	63.86		67.20
						DIAG.				\$8,809.25
						IMPR.	\$503.39	\$8,305.86		

Importes Parciales Periodo				\$21,034.34	\$95,598.99	\$0.00
Importes Acumulados Periodo				\$30,685.92	\$115,309.06	\$0.00
Importes Totales por Hoja:				\$30,685.92	\$145,994.98	\$145,994.98

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.


ATENTAMENTE  
C. DAVID GARCIA LOPEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO



# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021  
INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOFyDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDF-2021  
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  
LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO SAN BARTOLO, GUARDA LA LAGUNITA

ANEXO 27

HOJA 3 DE 7

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDA D	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL
						MES	jun	jul	ago	
						QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	
7	CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 25 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC- 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM., ACABDAO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	280.00	\$400.19	\$112,053.20	CANT.	51.57	228.43		280.00
						DIAG.				\$112,053.20
						IMPR.	\$20,637.80	\$91,415.40		
	ESTRUCTURA									
8	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC- 200 KG/CM2. ARMADO CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	220.00	\$326.30	\$71,786.00	CANT.	40.52	179.48		220.00
						DIAG.				\$71,786.00
						IMPR.	\$13,221.68	\$58,564.32		
9	MURO DE BLOCK DE 12X18X38 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO ARENA PROP. 1:4, HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	502.40	\$294.92	\$148,167.81	CANT.	87.92	414.48		502.40
						DIAG.				\$148,167.81
						IMPR.	\$25,929.37	\$122,238.44		

Importes Parciales Periodo				\$59,788.85	\$272,218.16	\$0.00
Importes Acumulados Periodo				\$90,474.77	\$387,527.22	\$0.00
Importes Totales por Hoja:				\$90,474.77	\$478,001.99	\$478,001.99

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.




<b>MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>		FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021 INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDF-2021 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO SAN BARTOLO, GUARDA LA LAGUNITA				<b>ANEXO 27</b>  HOJA 4 DE 7				
		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO DE 2021				FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021				
NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL
						MES	jun	jul	ago	
						QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	
10	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC- 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	228.40	\$278.30	\$63,563.72	CANT.	10.87	217.53		228.40
						DIAG.				\$63,563.72
						IMPR.	\$3,025.12	\$60,538.60		
11	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC- 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 10X 25 PARA REFUERZO DE LOSA, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	280.00	\$330.64	\$92,579.20	CANT.	32.30	247.70		280.00
						DIAG.				\$92,579.20
						IMPR.	\$10,679.67	\$81,899.53		
12	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC- 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	323.20	\$956.95	\$309,286.24	CANT.	23.50	287.94	11.76	323.20
						DIAG.				\$309,286.24
						IMPR.	\$22,488.32	\$275,544.18	\$11,253.74	

Importes Parciales Periodo				\$36,193.11	\$417,982.31	\$11,253.74
Importes Acumulados Periodo				\$126,667.88	\$805,509.53	\$11,253.74
Importes Totales por Hoja:				\$126,667.88	\$932,177.41	\$943,431.15

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO



# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561  
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.




<b>MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>		FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021 INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOFyDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDF-2021 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO SAN BARTOLO, GUARDA LA LAGUNITA				<b>ANEXO 27</b>  HOJA 5 DE 7				
		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO DE 2021				FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021				
NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL
						MES	jun	jul	ago	
						QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	
13	APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES, A PLOMO Y REGLA CON MORTERO ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. CONSIDERANDO BOQUILLAS Y REMATE DE ARISTAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1535.40	\$168.54	\$258,776.32	CANT.		1,096.71	438.69	1,535.40
						DIAG.				\$258,776.32
						IMPR.		\$184,839.50	\$73,936.82	
	<b>INSTALACIONES</b>									
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN VENTANA TUBULAR CAL. 18 DE 1.20 X 1.25 M. DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, CONSIDERANDO COLOCACION, MANO DE OBRA, MANIJA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, CRISTAL DE 3 MM, FIJACION DE VIDRIO, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	\$3,196.0	\$63,921.40	CANT.		3.99	16.01	20.00
						DIAG.				\$63,921.40
						IMPR.		\$12,752.32	\$51,169.08	

Importes Parciales Periodo				\$0.00	\$197,591.82	\$125,105.90
Importes Acumulados Periodo				\$126,667.88	\$1,003,101.35	\$136,359.64
Importes Totales por Hoja:				\$126,667.88	\$1,129,769.23	\$1,266,128.87

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.


ATENTAMENTE

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO



# C & C DAGALO

**R.F.C. CCD090980561**  
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



<b>MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> 2019-2021  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021 INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDF-2021 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO SAN BARTOLO, GUARDA LA LAGUNITA	<b>ANEXO 27</b>  HOJA 6 DE 7
	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL
						MES	jun	jul	ago	
						QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PUERTA DE 0.90 X 2.20 M. CON PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON UNA SECCION DE LAMINA ACANALADA CAL. 18 DE 1.10 M. Y LA SECCION RESTANTE DE CRISTAL DE 3 MM CON DOS DIVISIONES, CONSIDERANDO COLOCACION, CHAPA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, FIJACION DE CRISTAL, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	\$4,408.4	\$88,168.60	CANT.	3.99	16.01	20.00	
						DIAG.			\$88,168.60	
						IMPR.	\$17,589.64	\$70,578.96		
16	SALIDA ELETRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM. CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	20.00	\$598.58	\$11,971.60	CANT.	3.99	16.01	20.00	
						DIAG.			\$11,971.60	
						IMPR.	\$2,388.33	\$9,583.27		

Importes Parciales Periodo				\$0.00	\$19,977.97	\$80,162.23
Importes Acumulados Periodo				\$126,667.88	\$1,023,079.32	\$216,521.87
Importes Totales por Hoja:				\$126,667.88	\$1,149,747.20	\$1,366,269.07

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE  
C. DAVID GARCIA LOPEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO



# C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



<b>MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>		FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021 INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDP-2021 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO SAN BARTOLO, GUARDA LA LAGUNITA				<b>ANEXO 27</b>  HOJA 7 DE 7				
		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO DE 2021				FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021				
NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL
						MES	jun	jul	ago	
						QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	
17	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	20.00	\$530.39	\$10,607.80	CANT.		3.99	16.01	20.00
					DIAG.					\$10,607.80
						IMPR.		\$2,116.26	\$8,491.54	

Importes Parciales Periodo				\$0.00	\$2,116.26	\$8,491.54
Importes Acumulados Periodo				\$126,667.88	\$1,025,195.58	\$225,013.41
Importes Totales por Hoja:				\$126,667.88	\$1,151,863.46	\$1,376,876.87

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

C. DAVID GARCIA LOPEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO