


CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649 E-mail: realobraje_75@yahoo.es
 TEL. 01 712 1 23 59 38


| DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | MESES | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|------------|--------------|--|----------------------|---|--------------------|--|-------|---|--|------------|-------------|--|----------|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021</td> <td style="width:15%;">FECHA: 25/05/2021</td> <td style="width:45%;">INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-002/FISMDF-2021</td> <td style="width:10%;">ANEXO 27</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</td> <td>OBRA:</td> <td colspan="2">CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA</td> </tr> <tr> <td>LOCALIDAD:</td> <td colspan="2">EL REMBLAZO</td> </tr> <tr> <td>EMPRESA:</td> <td colspan="2">CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE: ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA.</td> <td colspan="2">FECHA DE INICIO: 01/06/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">FECHA DE TERMINACIÓN: 19/07/2021</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | FECHA: 25/05/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-002/FISMDF-2021 | ANEXO 27 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | | LOCALIDAD: | EL REMBLAZO | | EMPRESA: | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V. | | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE: ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA. | | FECHA DE INICIO: 01/06/2021 | | | | FECHA DE TERMINACIÓN: 19/07/2021 | |
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | FECHA: 25/05/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-002/FISMDF-2021 | ANEXO 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALIDAD: | EL REMBLAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EMPRESA: | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE: ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA. | | FECHA DE INICIO: 01/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FECHA DE TERMINACIÓN: 19/07/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIMENTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m | 214.00 | \$ 11.15 | \$ 2,388.10 | 214.00 | | | | 214.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$ 2,388.10 | | | | \$ 2,388.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m3 | 96.40 | \$ 199.64 | \$ 19,245.30 | 96.40 | | | | 96.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$ 19,245.30 | | | | \$ 19,245.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 172.00 | \$ 177.60 | \$ 30,547.20 | 172.00 | | | | 172.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$ 30,547.20 | | | | \$ 30,547.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE 1.00 X 1.00 X 0.15 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 88.00 | \$ 1,129.67 | \$ 99,410.96 | 88.00 | | | | 88.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$ 99,410.96 | | | | \$ 99,410.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EROGACIONES MENSUALES | | | | \$ 151,589.56 | \$ 151,589.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EROGACIONES ACUMULADAS | | | | \$ 151,589.56 | \$ 151,589.56 | \$ 151,589.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649 E-mail: realobraje_75@yahoo.es
 TEL. 01 712 1 23 59 38

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | FECHA: | 25/05/2021 | INVITACION RESTRINGIDA NO.: | SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-002/FISMDF-2021 | ANEXO 27 |
| | OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | | | HOJA: 2 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | LOCALIDAD: | EL REMBLAZO | | | DE: 6 |
| | EMPRESA: | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V. | | | FECHA DE INICIO: 01/06/2021 |
| | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE: | ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA. | | | FECHA DE TERMINACIÓN: 19/07/2021 |
| PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | MESES | | | | TOTAL | |
|---|--------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|--------|--------------|
| | | | | | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | |
| DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 X 0.40 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m | 88.00 | \$ 1,028.72 | \$ 90,527.36 | 88.00 | \$ 90,527.36 | | | 88.00 | \$ 90,527.36 |
| MURO DE ENRASE DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 SOBRE ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 168.00 | \$ 373.28 | \$ 62,707.68 | 168.00 | \$ 62,707.68 | | | 168.00 | \$ 62,707.68 |
| CADENA DE DESPLANTE DE 15X25CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE CHAFLAN EN ESQUINAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | m | 210.00 | \$ 448.05 | \$ 94,090.50 | 210.00 | \$ 94,090.50 | | | 210.00 | \$ 94,090.50 |
| RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m3 | 35.49 | \$ 143.75 | \$ 5,101.69 | 35.49 | \$ 5,101.69 | | | 35.49 | \$ 5,101.69 |
| EROGACIONES MENSUALES | | | | \$ 252,427.23 | \$ 252,427.23 | | | | | |
| EROGACIONES ACUMULADAS | | | | \$ 404,016.79 | \$ 404,016.79 | \$ 404,016.79 | | | | |




CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649
TEL. 01 712 1 23 59 38

E-mail: realobraje_75@yahoo.es

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | FECHA: | 25/05/2021 | INVITACION RESTRINGIDA NO.: | SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-002/FISMDF-2021 | ANEXO 27 |
| | OBRA: | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | | | HOJA: 3 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | LOCALIDAD: | EL REMBLAZO | | | DE: 6 |
| | EMPRESA: | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V. | | | FECHA DE RUCIO: 01/06/2021 |
| | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA. | | | FECHA DE TERMINACIÓN: 19/07/2021 |
| PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | MESES | | | | TOTAL |
|--|--------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | |
| ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| CASTILLO 15X20CM HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE Y CHAFLAN EN ESQUINAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m | 176.00 | \$ 480.50 | \$ 84,568.00 | 122.67 | 53.03 | | | 176.00 |
| | | | | | \$ 59,086.82 | \$ 25,481.18 | | | \$ 84,568.00 |
| MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 369.62 | \$ 361.46 | \$ 133,602.85 | 262.76 | 106.88 | | | 369.62 |
| | | | | | \$ 94,978.33 | \$ 38,624.52 | | | \$ 133,602.85 |
| CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM, ACABADO APARENTE Y CHAFLAN EN ESQUINAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m | 210.00 | \$ 346.48 | \$ 72,760.80 | 133.29 | 76.71 | | | 210.00 |
| | | | | | \$ 46,181.52 | \$ 26,579.28 | | | \$ 72,760.80 |
| EROGACIONES MENSUALES | | | | \$ 290,931.65 | \$ 200,246.67 | \$ 90,684.98 | | | |
| EROGACIONES ACUMULADAS | | | | \$ 694,948.44 | \$ 604,263.46 | \$ 90,684.98 | \$ 694,948.44 | | |




CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649
TEL. 01 712 1 23 59 38

E-mail: realobraje_75@yahoo.es

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | FECHA: | 25/05/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: | SJR/DOPYDU/EDU-CONS/R-002/FISMDF/2021 | ANEXO 27 |
| | OBRA: | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | | | HOJA: 4 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | LOCALIDAD: | EL REMBLAZO | | | DE: 6 |
| | EMPRESA: | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V. | | | FECHA DE INICIO: 01/06/2021 |
| | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA | | | FECHA DE TERMINACIÓN: 19/07/2021 |
| PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | MESES | | | | TOTAL | |
|--|--------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|--------------|
| | | | | | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | |
| ACCESO PRINCIPAL Y SERVICIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PORTÓN DE SERVICIO DE 3.70 X 2.40 M. A DOS HOJAS, CON PERFIL TUBULAR CAL. 18 Y LAMINA ACANALADA CAL. 18 SEGÚN DISEÑO, CONSIDERANDO PUERTA PEATONAL, PASADOR INTERMEDIO, SUPERIOR E INFERIOR DE 1", PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR A ELEGIR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 1.00 | \$ 18,154.61 | \$ 18,154.61 | | 1.00 | | | 1.00 | \$ 18,154.61 |
| EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m3 | 2.55 | \$ 199.64 | \$ 509.08 | | 2.55 | | | 2.55 | \$ 509.08 |
| PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 3.34 | \$ 177.60 | \$ 593.16 | | 3.34 | | | 3.34 | \$ 593.16 |
| ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE 1.00 X 1.00 X 0.15 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ARMADA CON VARILLA DE | pza | 2.00 | \$ 1,129.67 | \$ 2,259.34 | | 2.00 | | | 2.00 | \$ 2,259.34 |
| EROGACIONES MENSUALES | | | | \$ 21,516.21 | \$ 0.00 | \$ 21,516.21 | | | | |
| EROGACIONES ACUMULADAS | | | | \$ 716,464.65 | \$ 604,263.46 | \$ 112,201.19 | \$ 716,464.65 | | | |



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649
 TEL. 01 712 1 23 59 38 E-mail: realobraje_75@yahoo.es

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | FECHA: | 25/05/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: | SJR/DOFyDU/EDU-CONS/R-002/FISMDF-2021 | ANEXO 27 |
| | OBRA: | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | | | |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | LOCALIDAD: | EL REMBLAZO | | | DE: 6 |
| | EMPRESA: | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V. | | | FECHA DE INICIO: 01/06/2021 |
| | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA. | | | FECHA DE TERMINACIÓN: 19/07/2021 |
| PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | MESES | | | | TOTAL |
|---|--------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | |
| 3/8" @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | | | | | | | | | |
| DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 X 0.40 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m | 2.00 | \$ 1,028.72 | \$ 2,057.44 | | 2.00 \$ 2,057.44 | | | 2.00 \$ 2,057.44 |
| CONTRATRABE DE LIGA DE 0.20 X 0.40 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 15 CM, CIMBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m | 4.70 | \$ 645.43 | \$ 3,033.52 | | 4.70 \$ 3,033.52 | | | 4.70 \$ 3,033.52 |
| COLUMNA SECCION 30 X 30 CM ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N° 3 @ 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANCLAS EN ZAPATAS, GANCHOS, TRASLAPES, COLADO, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA | m | 6.00 | \$ 894.11 | \$ 5,364.66 | | 6.00 \$ 5,364.66 | | | 6.00 \$ 5,364.66 |
| EROGACIONES MENSUALES | | | | \$ 10,455.62 | \$ 0.00 | \$ 10,455.62 | | | |
| EROGACIONES ACUMULADAS | | | | \$ 726,920.27 | \$ 604,263.46 | \$ 122,656.81 | \$ 726,920.27 | | |



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649
TEL. 01 712 1 23 59 38

E-mail: realobraje_75@yahoo.es

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | FECHA: | 25/05/2021 | INVITACION RESTRINGIDA No.: | S.JR./DOP/OU/EDU-CONS/IR-002/FISMDF-2021 | ANEXO 27 |
| | OBRA: | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | | | HOJA: 6 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | LOCALIDAD: | EL REMBLAZO | | | DE: 6 |
| | EMPRESA: | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V. | | | FECHA DE INICIO: 01/06/2021 |
| | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | ARQ. CARLOS GARCÍA TAPIA. | | | FECHA DE TERMINACIÓN: 19/07/2021 |
| PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | MESES | | | | TOTAL | | |
|--|--------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | | |
| Y HERRAMIENTA. | | | | | | | | | | | |
| FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | m2 | 14.80 | \$ 211.44 | \$ 3,129.31 | | 14.80 | \$ 3,129.31 | | | 14.80 | \$ 3,129.31 |
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR A ELEGIR SOBRE MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA O HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | m2 | 20.00 | \$ 121.87 | \$ 2,437.40 | | 20.00 | \$ 2,437.40 | | | 20.00 | \$ 2,437.40 |
| EROGACIONES MENSUALES | | | | \$ 5,566.71 | \$ 0.00 | \$ 5,566.71 | | | | | |
| EROGACIONES ACUMULADAS | | | | \$ 732,486.98 | \$ 604,263.46 | \$ 128,223.52 | \$ 732,486.98 | | | | |