

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 DE MAYO DE 2021					ANEXO 27	
		ADJUDICACION DIRECTA NO.: SJR/DOPyDU/REHAB-VIAL/AD-001/FISMDF-2021						
		OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD SEGUNDA ETAPA						
		LUGAR DE LOS TRABAJOS: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO						
		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 01 DE JUNIO DE 2021			FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 15 DE JUNIO DE 2021			
NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
						ANO	2021	TOTAL
MES	jun							
QUIN	1-jun-21							
	REHABILITACION DE CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD SE PREELIMINARES							
1	B.4.2.TRAZOYNIVELACIONDELCAMINOESTABLECIENDO EJES REFERENCIAS, UTILIZANDO APARATO TOPOGRAFICO. Y	M2	486.24	\$11.48	\$5,582.04	CANT.	486.24	486.24
						DIAG.		\$5,582.04
						IMPR.	\$5,582.04	
2	DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO EXISTENTE SIIN RECUPERACION DE MATERIALES ALGUNO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	486.24	\$38.46	\$18,700.79	CANT.	486.24	486.24
						DIAG.		\$18,700.79
						IMPR.	\$18,700.79	

Importes Parciales Periodo							\$24,282.83
Importes Acumulados Periodo							\$24,282.83
Importes Totales por Hoja:							\$24,282.83

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

~~ATENCIÓN~~
~~C. DAVID GARCIA LOPEZ~~
~~ADMINISTRADOR ÚNICO~~



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021		FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 DE MAYO DE 2021				ANEXO 27		
		ADJUDICACION DIRECTA NO.: SJR/DOPyDU/REHAB-VIAL/AD-001/FISMDF-2021						
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD SEGUNDA ETAPA						
		LUGAR DE LOS TRABAJOS: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO						
		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 01 DE JUNIO DE 2021			FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 15 DE JUNIO DE 2021			
NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
						ANO	2021	TOTAL
MES	jun							
QUIN	1-jun-21							
3	RENTVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 HASTA 0.40 M, CON BROCAL DE CONCRETO DE 1.05 M DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 0.60 M., DE DIÁMETRO INTERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 24 CM., JUNTEADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,071.2	\$4,071.27	CANT.	1.00	1.00
						DIAG.		\$4,071.27
						IMPR.		
4	TERRACERIAS CORTES (N-CTR-CAR-1-01-003/00) EXCAVACIONES DE MATERIAL TIPO II, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,	M3	243.43	\$107.35	\$26,132.21	CANT.	243.43	243.43
						DIAG.		\$26,132.21
						IMPR.		
TERRAPLENES (N-CTR-CAR-1-01-009/00) ESTRUCTURAS CONS								

Importes Parciales Periodo						\$80,203.48
Importes Acumulados Periodo						\$54,486.31
Importes Totales por Hoja:						\$54,486.31


EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

 G. DAVID GARCIA LOPEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

CALLE SIN NOMBRE, SIN NÚMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO, C.P. 50655


TEL.OFICINA: 712 123 5083 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.




MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 DE MAYO DE 2021					ANEXO 27	
		ADJUDICACION DIRECTA NO.: SJR/DOPyDU/REHAB-VIAL/AD-001/FISMDF-2021						
		OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD SEGUNDA ETAPA						
		LUGAR DE LOS TRABAJOS: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO						
		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 01 DE JUNIO DE 2021			FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 15 DE JUNIO DE 2021			
NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		
						ANO	2021	TOTAL
MES	jun							
QUIN	1-jun-21							
5	J.3.2.A FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADA AL 95% AASTHO, ESTÁNDAR INCLUYE REGALÍAS Y ACARREOS.	M3	146.06	\$488.04	\$71,283.12	CANT.	146.06	146.06
						DIAG.	"	\$71,283.12
						IMPR.		
SUBBASES Y BASES (N-CTR-CAR-1-04-002/03) B.2. BASE CAPA								
6	B.2.1 BASE HIDRÁULICA, CEMENTADA AL 2% DE SU P.V.S., COMPACTADA AL 90% AASTHO MODIFICADA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. FORMADA CON MATERIAL DE BANCO PROPUESTO (EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LA NORMATIVIDAD DE LA SCT), INCLUYE REGALÍAS Y ACARREOS.	M3	97.37	\$690.08	\$67,193.09	CANT.	97.37	97.37
						DIAG.	"	\$67,193.09
						IMPR.		
PAVIMENTO CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO N-CT								

Importes Parciales Periodo							\$138,476.21
Importes Acumulados Periodo							\$192,962.52
Importes Totales por Hoja:							\$192,962.52


EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE
C. DAVID GARCIA LOPEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021		FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 DE MAYO DE 2021				ANEXO 27		
		ADJUDICACION DIRECTA NO.: SJR/DOPyDU/REHAB-VIAL/AD-001/FISMDF-2021						
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD SEGUNDA ETAPA						
		LUGAR DE LOS TRABAJOS: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO						
		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 01 DE JUNIO DE 2021			FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 15 DE JUNIO DE 2021			
		PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS						
NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	ANO	TOTAL	
						2021		
						MES		
						1-jun-21		
7	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC-200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" CON COLOR INTEGRAL REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO ESTAMPADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	486.24	\$717.39	\$348,823.71	CANT.	486.24	486.24
						DIAG.		\$348,823.71
						IMPR.		

Importes Parciales Periodo		\$348,823.71
Importes Acumulados Periodo		\$541,786.23
Importes Totales por Hoja:		\$541,786.23

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

 C. DAVID GARCIA LOPEZ
 ADMINISTRADOR UNICO