

CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
ESTRUCTURAS Y POSTES									
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	178.62	714.48	01/06/2021	15/06/2021		\$714.48	\$714.48
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 0 BS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	211.06	9,286.64	01/06/2021	15/06/2021		\$9,286.64	\$9,286.64
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	201.61	3,225.76	01/06/2021	15/06/2021		\$3,225.76	\$3,225.76
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 AG, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	260.83	4,694.94	01/06/2021	15/06/2021		\$4,694.94	\$4,694.94
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS DE 15 KV, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	440.08	17,603.20	01/06/2021	15/06/2021		\$17,603.20	\$17,603.20
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	553.41	27,670.50	01/06/2021	15/06/2021		\$27,670.50	\$27,670.50

ATENCIÓN

ING. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

435



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FIS MDF-2021

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	223.76	4,027.68	01/06/2021	15/06/2021	\$4,027.68		\$4,027.68
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1,443.70	46,198.40	01/06/2021	15/06/2021	\$46,198.40		\$46,198.40
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1,074.00	17,184.00	01/06/2021	15/06/2021	\$17,184.00		\$17,184.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	263.53	15,284.74	01/06/2021	15/06/2021	\$15,284.74		\$15,284.74
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	105.15	4,206.00	01/06/2021	15/06/2021	\$4,206.00		\$4,206.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 356, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	159.18	3,820.32	01/06/2021	15/06/2021	\$3,820.32		\$3,820.32
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	197.03	12,609.92	01/06/2021	15/06/2021	\$12,609.92		\$12,609.92

ATENCIÓN

ING. ARO. RECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

436



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12- 750, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11,336.60	113,366.00	01/06/2021	15/06/2021	\$113,366.00		\$113,366.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	52,089.88	520,898.80	01/06/2021	15/06/2021	\$520,898.80		\$520,898.80
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	515.03	8,240.48	01/06/2021	15/06/2021	\$8,240.48		\$8,240.48
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	89.07	1,425.12	01/06/2021	15/06/2021	\$1,425.12		\$1,425.12
LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION									
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	214.53	4,934.19	14/06/2021	23/06/2021	\$4,934.19		\$4,934.19
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	93.38	5,042.52	14/06/2021	23/06/2021	\$5,042.52		\$5,042.52

ATENTAMENTE

ING. ARO/HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

437



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FIS/MDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, Precio unitario, Total, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/jun./2021 30/jun./2021, 01/jul./2021 31/jul./2021, Total. Rows 20-26 detailing electrical work items like 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS'.

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

28h



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos


Clave	Descripción	Unidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	363.22	5,811.52	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$5,811.52	\$5,811.52
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARALELO AC-504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	59.75	3,465.50	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$3,465.50	\$3,465.50
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	46.50	372.00	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$372.00	\$372.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	545.57	3,055.19	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$3,055.19	\$3,055.19
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA LINEA LARGA 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	207.37	4,147.40	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$4,147.40	\$4,147.40
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	151.56	3,940.56	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$3,940.56	\$3,940.56

RETENIDAS

ATENTAMENTE

ING. ARO HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

639



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-007/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	227.94	1,367.64	14/06/2021	28/06/2021	\$1,367.64		\$1,367.64
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 2R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	202.83	1,014.15	14/06/2021	28/06/2021	\$1,014.15		\$1,014.15
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	272.95	17,605.28	14/06/2021	28/06/2021	\$17,605.28		\$17,605.28
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO 5/16, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	107.92	6,691.04	14/06/2021	28/06/2021	\$6,691.04		\$6,691.04
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA CABO GP1, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	54.44	871.04	14/06/2021	28/06/2021	\$871.04		\$871.04
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1,326.75	11,940.75	14/06/2021	28/06/2021	\$11,940.75		\$11,940.75
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1PA GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	580.53	5,224.77	14/06/2021	28/06/2021	\$5,224.77		\$5,224.77

ATENCIÓN

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Ohh



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Precio unitario, Total, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/jun./2021-30/jun./2021, 01/jul./2021-31/jul./2021, Total. Rows include items 40-44 and a section for TIERRAS with item 45.

ATENZAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

hh



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Precio unitario	total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	329.65	2,966.85	28/06/2021	05/07/2021	\$1,368.05	\$1,598.80	\$2,966.85
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	547.72	4,929.48	28/06/2021	05/07/2021	\$2,273.04	\$2,656.44	\$4,929.48
TRANSFORMADORES:									
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 UH, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	285.78	1,714.68	05/07/2021	12/07/2021		\$1,714.68	\$1,714.68
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE.MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	178.62	535.86	05/07/2021	12/07/2021		\$535.86	\$535.86
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	565.30	15,263.10	05/07/2021	12/07/2021		\$15,263.10	\$15,263.10
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA SIN ADITIVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	102.64	18,475.20	05/07/2021	12/07/2021		\$18,475.20	\$18,475.20

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

2hh



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total	
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1,657.22	19,886.64	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$19,886.64	\$19,886.64
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	306.09	6,427.89	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$6,427.89	\$6,427.89
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	329.65	2,966.85	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$2,966.85	\$2,966.85
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO 3/0-4/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	269.69	2,696.90	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$2,696.90	\$2,696.90
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	313.79	3,137.90	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$3,137.90	\$3,137.90
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2,077.27	12,463.62	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$12,463.62	\$12,463.62
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1,074.00	2,148.00	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$2,148.00	\$2,148.00

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR BONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Ch7



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Precio		Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021		Total	
			Precio unitario	Total			30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021		
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	89.07	178.14	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$178.14	\$178.14
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	365.45	730.90	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$730.90	\$730.90
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 15 AMP., INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	190.01	1,140.06	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$1,140.06	\$1,140.06
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KV N. K 13200-127/220, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	51,016.73	102,033.46	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$102,033.46	\$102,033.46
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	47.14	565.68	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$565.68	\$565.68
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	385.44	2,312.64	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$2,312.64	\$2,312.64
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 63, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	88.83	532.98	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$532.98	\$532.98

ATENAMENTE

ING. ARQ. HÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total	
66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	547.72	4,929.48	05/07/2021	12/07/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$4,929.48	\$4,929.48
REUBICACION Y DESMANTELAMIENTOS										
67	REUBICACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO YT, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. REUBICACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO YT, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4,766.99	4,766.99	01/07/2021	05/07/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$4,766.99	\$4,766.99
68	DESMANTELAMIENTO DE LINEA DE MEDIA TENSION 1 FASE, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	28.82	12,104.40	01/07/2021	05/07/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$12,104.40	\$12,104.40
69	DESMANTELAMIENTO DE DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA TIPO YT, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4,151.67	4,151.67	01/07/2021	05/07/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$4,151.67	\$4,151.67
ACOMETIDAS										
70	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1+1 No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	59.20	26,117.86	12/07/2021	19/07/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$26,117.86	\$26,117.86

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO


Smh



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-007/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
71	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	79.94	3,357.48	12/07/2021	19/07/2021		\$3,357.48	\$3,357.48
72	SUMINISTRO DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-BT109. INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MUFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, VARILLA COPERWELLD DE 1.50 MT. , CABLE ELECTRICO THW CAL 8	PZA	4,908.23	103,072.83	12/07/2021	19/07/2021		\$103,072.83	\$103,072.83
Importe parcial							\$1,187,367.25	\$364,185.91	
Importe acumulado							\$1,187,367.25	\$1,551,553.16	

ATENTAMENTE

ING. ARC. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

96h