

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.




MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021 INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-014/FISMDF-2021 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	ANEXO 27 HOJA 1 DE 6
	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL
						MES	jun	jul	ago	
						QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA CIMENTACION									
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	400.00	\$11.36	\$4,544.00	CANT.	400.00			400.00
						DIAG.				\$4,544.00
						IMPR.	\$4,544.00			
2	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS SEMI-MANUALES, CONSIDERANDO CORTE DE PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	38.88	\$92.60	\$3,600.29	CANT.	38.88			38.88
						DIAG.				\$3,600.29
						IMPR.	\$3,600.29			
3	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	50.54	\$157.10	\$7,939.83	CANT.	50.54			50.54
						DIAG.				\$7,939.83
						IMPR.	\$7,939.83			

Importes Parciales Periodo						\$16,084.12	\$0.00	\$0.00
Importes Acumulados Periodo						\$16,084.12	\$0.00	\$0.00
Importes Totales por Hoja:						\$16,084.12	\$16,084.12	\$16,084.12

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE
C. DAVID GARCIA LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN
2019-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOFyDU/ED-TEC/IR-014/FISMDF-2021

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA

LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO

ANEXO 27

HOJA 2 DE 6

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO
DE 2021

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDA D	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL
						MES	jun	jul	ago	
						QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	
4	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	50.54	\$130.91	\$6,616.19	CANT.	50.54			50.54
						DIAG.				\$6,616.19
						IMPR.	\$6,616.19			
5	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC-100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	38.88	\$181.34	\$7,050.50	CANT.	30.24	8.64		38.88
						DIAG.				\$7,050.50
						IMPR.	\$5,483.72	\$1,566.78		
6	ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.60 X 0.25 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC- 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	12.00	\$4,446.5	\$53,358.84	CANT.	5.53	6.47		12.00
						DIAG.				\$53,358.84
						IMPR.	\$24,589.53	\$28,769.31		

Importes Parciales Periodo				\$36,689.44	\$30,336.09	\$0.00
Importes Acumulados Periodo				\$52,773.56	\$30,336.09	\$0.00
Importes Totales por Hoja:				\$52,773.56	\$83,109.65	\$83,109.65

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.


ATENTAMENTE

C. DAVID GARCIA LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.




MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021 INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOP/DU/ED-TEC/IR-014/FISMDP-2021 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO				ANEXO 27 HOJA 3 DE 6			
		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO DE 2021				FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021			
NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDA D	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			
						ANO	MES	QUIN	TOTAL
						2021	2021	2021	
						jun	jul	ago	
						1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	
7	DADO DE 0.80 X 0.80 DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC- 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y 8 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM PARA REFUERZO DE COLUMNA DE 0.60 M DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	12.00	\$4,487.3	\$53,848.20	CANT.	1.84	10.16	12.00
						DIAG.			\$53,848.20
						IMPR.	\$8,256.72	\$45,591.48	
	ESTRUCTURA								
8	COLUMNA CIRCULAR DE 0.60 M DE DIAMETRO, CONCRETO HECHO EN OBRA FC- 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	48.00	\$2,822.6	\$135,485.28	CANT.		48.00	48.00
						DIAG.			\$135,485.28
						IMPR.		\$135,485.28	
9	RELLENO EN CEPA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	33.24	\$533.38	\$17,729.55	CANT.		33.24	33.24
						DIAG.			\$17,729.55
						IMPR.		\$17,729.55	

Importes Parciales Periodo	\$8,256.72	\$198,806.31	\$0.00
Importes Acumulados Periodo	\$61,030.28	\$229,142.40	\$0.00
Importes Totales por Hoja:	\$61,030.28	\$290,172.68	\$290,172.68

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE
C. DAVID GARCIA LOPEZ
 ADMINISTRADOR UNICO



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021 INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-014/FISMDF-2021 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO				ANEXO 27				
		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO DE 2021				FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021				
NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDA D	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL
MES	jun	jul	ago							
QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21							
10	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC- 200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	135.57	\$376.60	\$51,055.66	CANT.		135.57		135.57
						DIAG.		□		\$51,055.66
						IMPR.		\$51,055.66		
	CUBIERTA									
11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA IPR ACERO ESTRUCTURAL A-36, DOBLE DE 8X4' X 14.90 KG/ML, CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	kg	1490.00	\$61.09	\$91,024.10	CANT.		1,490.00		1,490.00
						DIAG.		□		\$91,024.10
						IMPR.		\$91,024.10		
12	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CANALON DE ACERO PLACA 3/16" NEGRA DE 0.91 M. DE DESARROLLO CON PLACA BASE DE 0.30 X 0.30 M DE 3/8", CONSIDERANDO TRASLADOS, PINTURA PRIMER Y ESMALTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	50.00	\$2,034.6	\$101,730.00	CANT.		50.00		50.00
						DIAG.		□		\$101,730.00
						IMPR.		\$101,730.00		

Importes Parciales Periodo		\$0.00	\$248,809.76	\$0.00
Importes Acumulados Periodo		\$61,030.28	\$472,952.16	\$0.00
Importes Totales por Hoja:		\$61,030.28	\$533,982.44	\$533,982.44

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.


ATENTAMENTE
C. DAVID GARCIA LOPEZ
 ADMINISTRADOR UNICO



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.




MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021 INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOFyDU/ED-TEC/IR-014/FISMDF-2021 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO				ANEXO 27 HOJA 5 DE 6						
		FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO DE 2021				FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021						
NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS						
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL		
						MES	jun	jul	ago			
						QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21			
13	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CURVOTECHO, CON FORMAS DE UNA SOLA PIEZA DE CANALON A CANALON DE 0.20 M DE ALTO X 0.61 M DE PODER CUBRIENTE, EN LAMINA DE ACERO PRINTRO CAL 22 SUJETADAS EN CADA EXTREMO CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y UNA PLACA CAL 12 CON 20% DE FLECHA, CONSIDERANDO TRASLADOS Y ROLADO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	400.00	\$628.53	\$251,412.00	CANT.		254.54	145.46	400.00		
				DIAG.					\$251,412.00			
					IMPR.		\$159,986.03	\$91,425.97				
14	BAJANTE PLUVIAL EN TUBO DE PVC REFORZADO DE 6' CON UN DESARROLLO DE 4 M, CONSIDERANDO 2 CODOS DE 90°, PEGAMENTO, ABRAZADERAS Y ANDAMIOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	4.00	\$1,582.3	\$6,329.36	CANT.			4.00	4.00		
					DIAG.					\$6,329.36		
					IMPR.			\$6,329.36				

Importes Parciales Periodo		\$0.00	\$159,986.03	\$97,755.33
Importes Acumulados Periodo		\$61,030.28	\$682,938.19	\$97,755.33
Importes Totales por Hoja:		\$61,030.28	\$693,968.47	\$791,723.80

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

ATENTAMENTE


C. DAVID GARCIA LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090980561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN
2019-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-014/FISMDF-2021

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA

LUGAR DE LOS TRABAJOS: BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO

ANEXO 27

HOJA 6 DE 6

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 25 DE JUNIO
DE 2021

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 09 DE AGOSTO DE 2021

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDA D	P.U	IMPORTE	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS				
						ANO	2021	2021	2021	TOTAL
						MES	jun	jul	ago	
						QUIN	1-jun-21	1-jul-21	1-ago-21	
15	PLACA BASE DE 0.35 X 0.35 EN ACERO A-36 DE 1/2 CON ANCLAS DE 0.60 M. CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	12.00	\$947.40	\$11,368.80	CANT.		12.00		12.00
						DIAG.				\$11,368.80
						IMPR.		\$11,368.80		
16	PINTURA DE ESMALTE 100 DE COMEX SOBRE SUPERFICIES DE COLUMNAS A DOS MANOS, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	90.48	\$164.41	\$14,875.82	CANT.			90.48	90.48
						DIAG.				\$14,875.82
						IMPR.		\$14,875.82		

Importes Parciales Periodo					\$0.00	\$11,368.80	\$14,875.82
Importes Acumulados Periodo					\$61,030.28	\$644,306.99	\$112,681.15
Importes Totales por Hoja:					\$61,030.28	\$705,337.27	\$817,968.42

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

ATENCIÓN

C. DAVID GARCIA LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO