

CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-008/FIS MDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total	
ESTRUCTURAS Y POSTES											
1.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	178.84	1,430.72	01/06/2021	15/06/2021			\$1,430.72	\$1,430.72
2.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 0 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	47.00	211.33	9,932.51	01/06/2021	15/06/2021			\$9,932.51	\$9,932.51
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	26.00	201.86	5,248.36	01/06/2021	15/06/2021			\$5,248.36	\$5,248.36
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 AG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	261.17	3,134.04	01/06/2021	15/06/2021			\$3,134.04	\$3,134.04
5.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	32.00	440.63	14,100.16	01/06/2021	15/06/2021			\$14,100.16	\$14,100.16
6.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	51.00	554.11	28,259.61	01/06/2021	15/06/2021			\$28,259.61	\$28,259.61

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-008/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Table with 11 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/jun./2021-30/jun./2021, 01/jul./2021-31/jul./2021, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4', 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200', etc.

ATEMPTAMENTE

ING. ARG. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

1032



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD: BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO

INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-008/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION DEL: 01/06/2021 AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION 49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/jun./2021, 01/jul./2021, Total. Rows include items 14.00 to 20.00 and a section for 'LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION'.

ATENCIÓN

ING. ARO HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

433



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-008/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO ALEAS DE 13200 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	1,447.33	17,367.96	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$17,367.96
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	47.00	118.70	5,578.90	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$5,578.90
23.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC 3/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	414.00	234.25	96,979.50	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$96,979.50
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO O HILO DE GUARDA ACSR 1/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	189.53	221.84	42,045.34	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$42,045.34
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 3/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	949.00	210.76	200,011.24	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$200,011.24
26.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	66.00	183.48	12,109.68	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$12,109.68
27.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	29.00	363.68	10,546.72	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$10,546.72

A TEM P A M E N T E

ING. ARG. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

bch



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-008/FISMDF-2021


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total	
28.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARALELO AC-504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	90.00	59.83	5,384.70	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$5,384.70	\$5,384.70
29.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 1/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	44.00	46.56	2,048.64	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2,048.64	\$2,048.64
30.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.60	546.26	4,697.84	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$4,697.84	\$4,697.84
31.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA LINEA LARGA 3/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	26.00	207.64	5,398.64	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$5,398.64	\$5,398.64
32.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	26.00	151.75	3,945.50	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$3,945.50	\$3,945.50
RETENIDAS											
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	228.22	1,597.54	14/06/2021	28/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$1,597.54	\$1,597.54

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-008/FISMDF-2021


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
34.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 2R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	203.09	2,030.90	14/06/2021	28/06/2021	\$2,030.90		\$2,030.90
35.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	84.00	273.31	22,958.04	14/06/2021	28/06/2021	\$22,958.04		\$22,958.04
36.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO 5/16, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	82.00	108.06	8,860.92	14/06/2021	28/06/2021	\$8,860.92		\$8,860.92
37.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA CABO GP1, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	21.00	54.52	1,144.92	14/06/2021	28/06/2021	\$1,144.92		\$1,144.92
38.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	1,328.44	15,941.28	14/06/2021	28/06/2021	\$15,941.28		\$15,941.28
39.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1PA GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	581.26	6,975.12	14/06/2021	28/06/2021	\$6,975.12		\$6,975.12
40.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2 PC, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	82.83	993.96	14/06/2021	28/06/2021	\$993.96		\$993.96

ATESTAMEN TE

ING. ARO. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-008/FISMDF-2021


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total		
41.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 3 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	234.86	2,348.60	14/06/2021	28/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2,348.60	\$2,348.60	
42.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2" , INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	926.10	5,556.60	14/06/2021	28/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$5,556.60	\$5,556.60	
43.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA Y BASE RB, INCLUYE. MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	350.95	2,105.70	14/06/2021	28/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$2,105.70	\$2,105.70	
44.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	651.22	7,814.64	14/06/2021	28/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$7,814.64	\$7,814.64	
TIERRAS												
45.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	36.00	566.03	20,377.08	28/06/2021	05/07/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$9,401.76	\$10,975.32	\$20,377.08
46.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	330.07	3,960.84	28/06/2021	05/07/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$1,825.29	\$2,135.55	\$3,960.84

ATENCIÓN

ING. ARO: HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-008/FISMDF-2021


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
47.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	548.41	6,580.92	28/06/2021	05/07/2021	\$3,032.71	\$3,548.21	\$6,580.92
TRANSFORMADORES										
48.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 UH, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	286.16	1,716.96	05/07/2021	12/07/2021		\$1,716.96	\$1,716.96
49.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	178.84	536.52	05/07/2021	12/07/2021		\$536.52	\$536.52
50.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	27.00	566.03	15,282.81	05/07/2021	12/07/2021		\$15,282.81	\$15,282.81
51.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA SIN ADITIVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	180.00	102.78	18,500.40	05/07/2021	12/07/2021		\$18,500.40	\$18,500.40
52.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	1,659.33	9,955.98	05/07/2021	12/07/2021		\$9,955.98	\$9,955.98

ATEMPTAMENTE

ING. ARG. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-008/FISMDF-2021


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total	
53.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	21.00	306.48	6,435.08	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$6,436.08	\$6,436.08
54.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	330.07	2,970.63	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$2,970.63	\$2,970.63
55.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO 3/0-4/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	270.03	2,700.30	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$2,700.30	\$2,700.30
56.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	314.19	3,141.90	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$3,141.90	\$3,141.90
57.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	2,079.90	12,479.40	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$12,479.40	\$12,479.40
58.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	1,075.35	3,226.05	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$3,226.05	\$3,226.05
59.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 75, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	89.20	267.60	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$267.60	\$267.60

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/06/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-008/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/jun./2021, 01/jul./2021, Total. Rows include items like 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1', 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 15 AMP.', etc.

ACOMETIDAS:

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-008/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 01/06/2021
AL: 19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
49

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
67.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1+1 No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	420.00	59.27	24,893.40	12/07/2021	19/07/2021		\$24,893.40	\$24,893.40
68.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	60.00	80.04	4,802.40	12/07/2021	19/07/2021		\$4,802.40	\$4,802.40
69.00	SUMINISTRO DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-BT109. INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MUFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, VARILLA COPERWELLD DE 1.50 MT. , CABLE ELECTRICO THW CAL 8	PZA	30.00	4,914.47	147,434.10	12/07/2021	19/07/2021		\$147,434.10	\$147,434.10
Importe parcial								\$1,288,727.41	\$435,218.74	
Importe acumulado								\$1,288,727.41	\$1,723,946.15	

ATENATIVAMENTE

ING. ARZ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO