

# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021  
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-009/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO


PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49

### Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de Inicio	Fecha de término	01/jun./2021	01/jul./2021	Total	
								30/jun./2021	31/jul./2021		
<b>ESTRUCTURAS Y POSTES</b>											
1.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	178.49	892.45	01/06/2021	15/06/2021			\$892.45	\$892.45
2.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 0 BS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	37.00	210.91	7,803.67	01/06/2021	15/06/2021			\$7,803.67	\$7,803.67
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	201.47	4,835.28	01/06/2021	15/06/2021			\$4,835.28	\$4,835.28
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 AG, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	260.66	3,649.24	01/06/2021	15/06/2021			\$3,649.24	\$3,649.24
5.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS DE 15 KV, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	32.00	439.79	14,073.28	01/06/2021	15/06/2021			\$14,073.28	\$14,073.28
6.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	59.00	553.03	32,628.77	01/06/2021	15/06/2021			\$32,628.77	\$32,628.77

ATENTAMENTE

ING. ARO, HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO


INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-009/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49

Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos										
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	21.24	223.61	4,749.48	01/06/2021	15/06/2021	\$4,749.48		\$4,749.48
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	1,442.72	43,281.60	01/06/2021	15/06/2021	\$43,281.60		\$43,281.60
9.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	1,090.10	3,270.30	01/06/2021	15/06/2021	\$3,270.30		\$3,270.30
10.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	23.00	1,073.25	24,684.98	01/06/2021	15/06/2021	\$24,684.98		\$24,684.98
11.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	46.00	263.36	12,114.56	01/06/2021	15/06/2021	\$12,114.56		\$12,114.56
12.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	32.00	105.09	3,362.88	01/06/2021	15/06/2021	\$3,362.88		\$3,362.88
13.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 356, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	40.00	159.07	6,362.80	01/06/2021	15/06/2021	\$6,362.80		\$6,362.80

ATENCIÓN

ING. ARG. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-009/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO


### Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
14.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	60.00	196.89	11,813.40	01/06/2021	15/06/2021	\$11,813.40		\$11,813.40
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9- 400, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	8,209.77	8,209.77	01/06/2021	15/06/2021	\$8,209.77		\$8,209.77
16.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12- 750, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	21.00	11,328.84	237,905.64	01/06/2021	15/06/2021	\$237,905.64		\$237,905.64
17.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	8.00	54,819.11	438,552.88	01/06/2021	15/06/2021	\$438,552.88		\$438,552.88
18.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	23.00	514.68	11,837.64	01/06/2021	15/06/2021	\$11,837.64		\$11,837.64
19.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	23.00	89.01	2,047.23	01/06/2021	15/06/2021	\$2,047.23		\$2,047.23
<b>LÍNEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION</b>										
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	48.00	214.38	10,290.24	14/06/2021	23/06/2021	\$10,290.24		\$10,290.24

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

Ohh



**CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.**



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021  
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-009/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO


Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	90.00	93.32	8,398.80	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/> \$8,398.80	<input type="checkbox"/>	\$8,398.80
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS ADOM 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	1,656.10	13,248.80	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/> \$13,248.80	<input type="checkbox"/>	\$13,248.80
23.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO ALEAS DE 13200 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	1,444.51	14,445.10	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/> \$14,445.10	<input type="checkbox"/>	\$14,445.10
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	47.00	118.48	5,568.56	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/> \$5,568.56	<input type="checkbox"/>	\$5,568.56
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC 3/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	428.00	233.79	100,062.12	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/> \$100,062.12	<input type="checkbox"/>	\$100,062.12
26.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO O HILO DE GUARDA ACSR 1/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	282.58	221.40	62,563.21	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/> \$62,563.21	<input type="checkbox"/>	\$62,563.21
27.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 3/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	717.00	210.35	150,820.95	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/> \$150,820.95	<input type="checkbox"/>	\$150,820.95

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO


mh



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-009/FISMDF-2021


PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49

### Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
28.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	66.00	183.13	12,086.58	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$12,086.58	\$12,086.58
29.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	362.98	8,711.52	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$8,711.52	\$8,711.52
30.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARALELO AC-504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	72.00	59.71	4,299.12	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$4,299.12	\$4,299.12
31.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	32.00	46.46	1,486.72	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$1,486.72	\$1,486.72
32.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	7.60	545.19	4,143.44	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$4,143.44	\$4,143.44
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA LINEA LARGA 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	22.00	207.23	4,559.06	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$4,559.06	\$4,559.06
34.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	25.00	151.46	3,786.50	14/06/2021	23/06/2021	<input type="checkbox"/>	\$3,786.50	\$3,786.50

ATENCIÓN

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



**CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.**



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021  
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-009/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49


Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
<b>RETENIDAS</b>										
35.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	227.78	2,733.36	14/06/2021	28/06/2021	<input type="text" value="\$2,733.36"/>	<input type="text" value=""/>	\$2,733.36
36.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 2R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	202.69	2,026.90	14/06/2021	28/06/2021	<input type="text" value="\$2,026.90"/>	<input type="text" value=""/>	\$2,026.90
37.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	124.00	272.78	33,824.72	14/06/2021	28/06/2021	<input type="text" value="\$33,824.72"/>	<input type="text" value=""/>	\$33,824.72
38.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO 5/16, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	134.00	107.85	14,451.90	14/06/2021	28/06/2021	<input type="text" value="\$14,451.90"/>	<input type="text" value=""/>	\$14,451.90
39.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA CABO GP1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	54.41	1,632.30	14/06/2021	28/06/2021	<input type="text" value="\$1,632.30"/>	<input type="text" value=""/>	\$1,632.30
40.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	1,325.84	26,516.80	14/06/2021	28/06/2021	<input type="text" value="\$26,516.80"/>	<input type="text" value=""/>	\$26,516.80

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

3/17



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021  
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-009/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49


### Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
41.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1PA GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	580.14	11,602.80	14/06/2021	28/06/2021	11,602.80		\$11,602.80
42.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2 PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	82.67	-1,653.40	14/06/2021	28/06/2021	\$1,653.40		\$1,653.40
43.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 3 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	234.41	4,688.20	14/06/2021	28/06/2021	\$4,688.20		\$4,688.20
44.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	924.28	9,242.80	14/06/2021	28/06/2021	\$9,242.80		\$9,242.80
45.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA Y BASE RB, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	350.26	3,502.60	14/06/2021	28/06/2021	\$3,502.60		\$3,502.60
46.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	20.00	649.94	12,998.80	14/06/2021	28/06/2021	\$12,998.80		\$12,998.80
<b>TIERRAS</b>										
47.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	42.00	564.92	23,726.64	28/06/2021	05/07/2021	\$11,863.32	\$11,863.32	\$23,726.64

A T E N T A M E N T E

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

hth



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-009/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO


PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49

### Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
48.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	329.43	4,612.02	28/06/2021	05/07/2021	\$2,306.01	\$2,306.01	\$4,612.02
49.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	547.33	7,662.62	28/06/2021	05/07/2021	\$3,831.31	\$3,831.31	\$7,662.62
<b>TRANSFORMADORES</b>										
50.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 UH, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	285.59	2,284.72	05/07/2021	12/07/2021		\$2,284.72	\$2,284.72
51.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE.MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	178.49	713.96	05/07/2021	12/07/2021		\$713.96	\$713.96
52.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	35.00	564.92	20,337.12	05/07/2021	12/07/2021		\$20,337.12	\$20,337.12
53.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA SIN ADITIVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	240.00	102.56	24,614.40	05/07/2021	12/07/2021		\$24,614.40	\$24,614.40

ATENTAMENTE

ING. ARO. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-009/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49


### Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total	
54.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	1,656.10	13,248.80	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$13,248.80	\$13,248.80
55.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	28.00	305.88	8,564.64	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$8,564.64	\$8,564.64
56.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	329.43	3,953.16	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$3,953.16	\$3,953.16
57.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO 3/0-4/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	269.49	4,311.84	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$4,311.84	\$4,311.84
58.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	313.59	5,017.44	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$5,017.44	\$5,017.44
59.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	2,075.84	16,606.72	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$16,606.72	\$16,606.72
60.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	1,073.26	4,293.04	05/07/2021	12/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$4,293.04	\$4,293.04

A T E N T A M E N T E

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

9/17



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-009/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO


PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49

### Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
61.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	89.01	356.04	05/07/2021	12/07/2021	<input type="checkbox"/>	\$356.04	\$356.04
62.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	365.19	1,460.76	05/07/2021	12/07/2021	<input type="checkbox"/>	\$1,460.76	\$1,460.76
63.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 15 AMP., INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	189.87	1,518.96	05/07/2021	12/07/2021	<input type="checkbox"/>	\$1,518.96	\$1,518.96
64.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KV N. K 13200-127/220, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	58,613.04	58,613.04	05/07/2021	12/07/2021	<input type="checkbox"/>	\$58,613.04	\$58,613.04
65.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KV N. K 13200-127/220, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	46,114.05	138,342.15	05/07/2021	12/07/2021	<input type="checkbox"/>	\$138,342.15	\$138,342.15
66.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	47.10	753.60	05/07/2021	12/07/2021	<input type="checkbox"/>	\$753.60	\$753.60
67.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	385.17	3,081.36	05/07/2021	12/07/2021	<input type="checkbox"/>	\$3,081.36	\$3,081.36

ATENTAMENTE

ING. ARO. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-009/FIS MDF-2021

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO


### Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
68.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 63, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	88.77	710.16	05/07/2021	12/07/2021		\$710.16	\$710.16
69.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	547.33	6,567.96	05/07/2021	12/07/2021		\$6,567.96	\$6,567.96
<b>ACOMETIDAS</b>										
70.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1+1 No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	525.00	59.16	31,059.00	12/07/2021	19/07/2021		\$31,059.00	\$31,059.00
71.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	70.00	79.88	5,591.60	12/07/2021	19/07/2021		\$5,591.60	\$5,591.60
72.00	SUMINISTRO DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-BT109. INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MUFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, VARILLA COPPERWELLD DE 1.50 MT. , CABLE ELECTRICO THW CAL 8	PZA	35.00	4,904.86	171,670.10	12/07/2021	19/07/2021		\$171,670.10	\$171,670.10

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

148



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021  
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-009/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 01/06/2021  
AL: 19/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
49

FECHA PROPUESTA: 25/05/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO

Programa de erogaciones mensuales de la ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021	01/jul./2021	Total	
								30/jun./2021	31/jul./2021		
								Importe parcial	\$1,419,421.79	\$541,671.21	
								Importe acumulado	\$1,419,421.79	\$1,961,093.00	

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO