

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-012/FISMDF-2021
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO
LOCALIDAD: GUADALUPE LAS CABRAS.
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.
FECHA DE APERTURA: 18 DE JUNIO DE 2021
PERIODO DE EJECUCIÓN: 46 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINO: 09 DE AGOSTO DE 2021
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	INICIO	TERMINO	Jun 21	01 Jun-30	01 Jul-31	01 Ago-31
								Jun	Jun	Jul	Ago
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO				1'379,051.12	25/Jun/2021	09/Ago/2021				
	CIMENTACIÓN				249,225.66	25/Jun/2021	12/Jul/2021				
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	363.00	13.85	5,027.55	25/Jun/2021	29/Jun/2021				
2	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	67.20	195.13	13,112.74	26/Jun/2021	01/Jul/2021				
3	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	95.20	187.26	17,827.15	29/Jun/2021	03/Jul/2021				
4	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRULICO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL No.3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CIBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	862.14	68,971.20	30/Jun/2021	07/Jul/2021				
5	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.30 X 0.30 M. CON CONCRETO HIDRULICO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CM. CIBRA ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	56.00	682.79	38,236.24	02/Jul/2021	09/Jul/2021				
6	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	67.20	138.72	9,321.98	07/Jul/2021	12/Jul/2021				
7	CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 25 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CM., ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	280.00	345.46	96,728.80	04/Jul/2021	10/Jul/2021				


MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ MONDRAGÓN
 REPRESENTANTE LEGAL.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-012/FIS MDF-2021
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO
LOCALIDAD: GUADALUPE LAS CABRAS.
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.
FECHA DE APERTURA: 18 DE JUNIO DE 2021
PERIODO DE EJECUCIÓN: 46 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINO: 09 DE AGOSTO DE 2021
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	INICIO	TERMINO	PERIODO DE EJECUCIÓN		
								Jun 21 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago
	ESTRUCTURA				950,041.46	09/Jul/2021	02/Ago/2021			
8	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	220.00	300.08	66,017.60	09/Jul/2021	16/Jul/2021	■		
9	MURD DE BLOCK DE 12X18X38 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO ARENA PROP. 1:4, HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	502.40	305.17	153,317.41	11/Jul/2021	20/Jul/2021	■		
10	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	228.40	238.36	54,441.42	18/Jul/2021	29/Jul/2021	■		
11	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2; ARMADO CON ARMEX 10X 25 PARA REFUERZO DE LOSA, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	280.00	350.43	98,120.40	13/Jul/2021	24/Jul/2021	■		
12	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" Ø 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	323.20	972.42	314,286.14	16/Jul/2021	30/Jul/2021	■		
13	APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES, A PLOMO Y REGLA CON MORTERO ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. CONSIDERANDO BOQUILLAS Y REMATE DE ARISTAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	M2	1,535.40	171.85	263,858.49	22/Jul/2021	02/Ago/2021	■		
	INSTALACIONES				179,784.00	29/Jul/2021	09/Ago/2021			
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN VENTANA TUBULAR CAL. 18 DE 1.20 X 1.25 M. DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, CONSIDERANDO COLOCACION, MANO DE OBRA, MANIJA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, CRISTAL DE 3 MM, FIJACION DE VIDRIO, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE:	PZA	20.00	3,466.18	69,323.60	27/Jul/2021	09/Ago/2021	■		


MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ MONDRAGÓN
 REPRESENTANTE LEGAL.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-012/FISMDF-2021
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO
LOCALIDAD: GUADALUPE LAS CABRAS.
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.
FECHA DE APERTURA: 18 DE JUNIO DE 2021
PERIODO DE EJECUCIÓN: 46 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINO: 09 DE AGOSTO DE 2021
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	INICIO	TERMINO	Jun 21 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago
	MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.									
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PUERTA DE 0.90 X 2.20 M. CON PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON UNA SECCION DE LAMINA ACANALADA CAL. 18 DE 1.10 M. Y LA SECCION RESTANTE DE CRISTAL DE 3 MM CON DOS DIVISIONES, CONSIDERANDO COLOCACION, CHAPA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, FIJACION DE CRISTAL, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	4,142.56	82,851.20	31/Jul/2021	09/Ago/2021			
16	SALIDA ELETTRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	20.00	715.64	14,312.80	29/Jul/2021	05/Ago/2021			
17	SALIDA ELETTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	SALIDA	20.00	664.82	13,296.40	29/Jul/2021	05/Ago/2021			



MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL.

