

# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-010/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 01/06/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
CAÑADA DEL SAUCO


PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 08/06/2021  
AL: 22/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
45

### Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
<b>ESTRUCTURAS Y POSTES</b>										
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	178.82	715.28	08/06/2021	22/06/2021	\$715.28		\$715.28
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 0 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	32.00	211.30	6,761.60	08/06/2021	22/06/2021	\$6,761.60		\$6,761.60
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	201.82	2,018.20	08/06/2021	22/06/2021	\$2,018.20		\$2,018.20
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 AG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	261.13	2,611.30	08/06/2021	22/06/2021	\$2,611.30		\$2,611.30
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	440.58	10,573.92	08/06/2021	22/06/2021	\$10,573.92		\$10,573.92
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	554.03	16,620.90	08/06/2021	22/06/2021	\$16,620.90		\$16,620.90

ATENCIÓN

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-010/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 01/06/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
CAÑADA DEL SAUCO


PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 08/06/2021  
AL: 22/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
45

### Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	10.80	224.00	2,419.20	08/06/2021	22/06/2021	\$2,419.20		\$2,419.20
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	1,445.32	34,687.68	08/06/2021	22/06/2021	\$34,687.68		\$34,687.68
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	1,075.19	10,751.90	08/06/2021	22/06/2021	\$10,751.90		\$10,751.90
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	34.00	263.83	8,970.22	08/06/2021	22/06/2021	\$8,970.22		\$8,970.22
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	105.29	2,526.96	08/06/2021	22/06/2021	\$2,526.96		\$2,526.96
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 356, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	159.36	1,912.32	08/06/2021	22/06/2021	\$1,912.32		\$1,912.32
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	48.00	197.25	9,468.00	08/06/2021	22/06/2021	\$9,468.00		\$9,468.00

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-010/FISMDF-2021

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 08/06/2021  
AL: 22/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
45

FECHA PROPUESTA: 01/06/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
CAÑADA DEL SAUCO


### Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12- 750, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	11,349.16	113,491.60	08/06/2021	22/06/2021		\$113,491.60	\$113,491.60
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	6.00	52,856.97	317,141.82	08/06/2021	22/06/2021		\$317,141.82	\$317,141.82
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	515.59	5,155.90	08/06/2021	22/06/2021		\$5,155.90	\$5,155.90
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	89.17	891.70	08/06/2021	22/06/2021		\$891.70	\$891.70
<b>LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION</b>										
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	33.00	214.77	7,087.41	21/06/2021	30/06/2021		\$7,087.41	\$7,087.41
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	74.00	93.49	6,918.26	21/06/2021	30/06/2021		\$6,918.26	\$6,918.26
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS ADOM 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	1,659.06	6,636.24	21/06/2021	30/06/2021		\$6,636.24	\$6,636.24

~~ATENCIÓN~~

ING. ARCE HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

435



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-010/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 01/06/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
CAÑADA DEL SAUCO

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 08/06/2021  
AL: 22/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
45


### Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO ALEAS DE 13200 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	1,447.11	8,682.66	21/06/2021	30/06/2021	\$8,682.66		\$8,682.66
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	118.69	949.52	21/06/2021	30/06/2021	\$949.52		\$949.52
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC 3/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	276.00	234.21	64,641.96	21/06/2021	30/06/2021	\$64,641.96		\$64,641.96
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO O HILO DE GUARDA ACSR 1/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	140.00	221.81	31,053.40	21/06/2021	30/06/2021	\$31,053.40		\$31,053.40
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 3/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	630.00	210.74	132,766.20	21/06/2021	30/06/2021	\$132,766.20		\$132,766.20
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	45.00	183.46	8,255.70	21/06/2021	30/06/2021	\$8,255.70		\$8,255.70
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	19.00	363.64	6,909.16	21/06/2021	30/06/2021	\$6,909.16		\$6,909.16

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

436



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-010/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 01/06/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
CAÑADA DEL SAUCO

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 08/06/2021  
AL: 22/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
45


### Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARALELO AC-504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	65.00	59.82	3,888.30	21/06/2021	30/06/2021	\$3,888.30		\$3,888.30
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 1/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	28.00	46.55	1,303.40	21/06/2021	30/06/2021	\$1,303.40		\$1,303.40
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.60	546.17	3,604.72	21/06/2021	30/06/2021	\$3,604.72		\$3,604.72
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA LINEA LARGA 3/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	207.59	2,906.26	21/06/2021	30/06/2021	\$2,906.26		\$2,906.26
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	151.73	2,731.14	21/06/2021	30/06/2021	\$2,731.14		\$2,731.14
<b>RETENIDAS</b>										
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	228.20	912.80	21/06/2021	05/07/2021	\$645.81	\$266.99	\$912.80

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO

437



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-010/FIS MDF-2021

FECHA PROPUESTA: 01/06/2021
RELATIVO A LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD:
CAÑADA DEL SAUCO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 08/06/2021
AL: 22/07/2021
PLAZO DE EJECUCION
45


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/jun./2021, 01/jul./2021, Total. Rows 34-40 detailing electrical work items like insulators, cables, and anchors.

ATENCIÓN

ING. ARQ. HECTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR UNICO

438



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-010/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 01/06/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
CAÑADA DEL SAUCO


PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 08/06/2021  
AL: 22/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
45

### Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Periodo de Ejecución		Total
								01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 3 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	234.81	939.24	21/06/2021	05/07/2021			\$939.24
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2" , INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	925.94	1,851.88	21/06/2021	05/07/2021	\$1,305.58	\$546.30	\$1,851.88
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA Y BASE RB, INCLUYE. MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	350.91	701.82	21/06/2021	05/07/2021	\$494.78	\$207.04	\$701.82
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	651.11	5,859.99	21/06/2021	05/07/2021	\$4,147.57	\$1,712.42	\$5,859.99
<b>TIERRAS</b>										
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	36.00	565.94	20,373.84	05/07/2021	12/07/2021		\$20,373.84	\$20,373.84
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	330.00	3,960.00	05/07/2021	12/07/2021		\$3,960.00	\$3,960.00

ATENTAMENTE

ING. ARQ. FIECOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-010/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 01/06/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
CAÑADA DEL SAUCO


PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 08/06/2021  
AL: 22/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
45

### Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021	01/jul./2021	Total	
								30/jun./2021	31/jul./2021		
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	548.33	6,579.96	05/07/2021	12/07/2021			\$6,579.96	\$6,579.96
<b>TRANSFORMADORES</b>											
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 UH, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	286.10	1,716.60	12/07/2021	19/07/2021			\$1,716.60	\$1,716.60
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	178.82	536.46	12/07/2021	19/07/2021			\$536.46	\$536.46
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	27.00	565.94	15,280.38	12/07/2021	19/07/2021			\$15,280.38	\$15,280.38
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BENTONITA SODICA SIN ADITIVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	180.00	102.76	18,496.80	12/07/2021	19/07/2021			\$18,496.80	\$18,496.80
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	1,659.06	9,954.36	12/07/2021	19/07/2021			\$9,954.36	\$9,954.36

ATENTAMENTE

ING. ARO/HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-010/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 01/06/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
CAÑADA DEL SAUCO

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 08/06/2021  
AL: 22/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
45


### Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	21.00	306.43	6,435.03	12/07/2021	19/07/2021		\$6,435.03	\$6,435.03
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	330.00	2,970.00	12/07/2021	19/07/2021		\$2,970.00	\$2,970.00
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO 3/0-4/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11.00	269.98	2,969.78	12/07/2021	19/07/2021		\$2,969.78	\$2,969.78
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11.00	314.15	3,455.65	12/07/2021	19/07/2021		\$3,455.65	\$3,455.65
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	2,079.58	12,477.48	12/07/2021	19/07/2021		\$12,477.48	\$12,477.48
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	1,075.19	3,225.57	12/07/2021	19/07/2021		\$3,225.57	\$3,225.57
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	89.17	267.51	12/07/2021	19/07/2021		\$267.51	\$267.51

ATENCIÓN

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

16h



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-010/FIS MDF-2021

FECHA PROPUESTA: 01/06/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
CAÑADA DEL SAUCO

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 08/06/2021  
AL: 22/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
45

### Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021 30/jun./2021	01/jul./2021 31/jul./2021	Total
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	365.85	1,097.55	12/07/2021	19/07/2021		\$1,097.55	\$1,097.55
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 15 AMP., INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	190.22	1,331.54	12/07/2021	19/07/2021		\$1,331.54	\$1,331.54
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KV N. K 13200-127/220, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	51,073.35	153,220.05	12/07/2021	19/07/2021		\$153,220.05	\$153,220.05
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	47.18	566.16	12/07/2021	19/07/2021		\$566.16	\$566.16
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	385.87	2,315.22	12/07/2021	19/07/2021		\$2,315.22	\$2,315.22
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 63, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	88.94	533.64	12/07/2021	19/07/2021		\$533.64	\$533.64
66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	548.33	4,934.97	12/07/2021	19/07/2021		\$4,934.97	\$4,934.97

ACOMETIDAS

ATENTAMENTE

ING. ARO, HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

264



# CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



## MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:  
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-010/FISMDF-2021

FECHA PROPUESTA: 01/06/2021  
RELATIVO A LA OBRA:  
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  
LOCALIDAD:  
CAÑADA DEL SAUCO

PERIODO DE EJECUCION  
DEL: 08/06/2021  
AL: 22/07/2021  
PLAZO DE EJECUCION  
45

### Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/jun./2021	01/jul./2021	Total	
								30/jun./2021	31/jul./2021		
67	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1+1 No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	344.66	59.27	20,428.00	19/07/2021	22/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$20,428.00	\$20,428.00
68	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	44.00	80.02	3,520.88	19/07/2021	22/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$3,520.88	\$3,520.88
69	SUMINISTRO DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-BT109. INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MUFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, VARILLA COPERWELLD DE 1.50 MT. , CABLE ELECTRICO THW CAL 8	PZA	22.00	4,913.69	108,101.18	19/07/2021	22/07/2021		<input type="checkbox"/>	\$108,101.18	\$108,101.18
Importe parcial								\$872,708.41	\$420,292.07		
Importe acumulado								\$872,708.41	\$1,293,000.48		

ATENTAMENTE

ING. ARO/HECTOR GONZALEZ MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

443