



# Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE  
R.F.C. SANN880330IM7

## NOÉ ULISES SANCHEZ NAVARRETE

**Cliente:** MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO  
**Obra:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA SECUNDARIA EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCION  
**Localidad:** SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCION

**Duración:** 15 días naturales  
**Inicio obra:** 23/09/2020  
**Fin obra:** 07/10/2020

### PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Rendim.	Días	Precio	Volumen	Importe	Qna 1	Qna 2	Total
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO									
1	TRABAJOS PRELIMINARES.									
6122	Trazo y nivelación de terreno, con equipo M2 topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.		297.75	4	\$11.69	1191.000000	\$13,922.79	100.000000% 1,191.000000		100.000000% 1,191.000000
							\$13,922.79			\$13,922.79
6123	Despalme, Afina, humedecido y compactación de la M3 superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.		14.89	4	\$66.29	59.550000	\$3,947.57	100.000000% 59.550000		100.000000% 59.550000
							\$3,947.57			\$3,947.57
2	TERRACERIAS									
6124	Conformación de capa sub-base con material de la M3 region, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta,  maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.		39.70	6	\$520.10	238.200000	\$123,887.82	50.000000% 119.100000	50.000000% 119.100000	100.000000% 238.200000
							\$61,943.91		\$61,943.91	\$123,887.82
3	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO									
							<b>Monto esta hoja:</b>	\$79,814.27	\$61,943.91	\$141,758.18
							<b>Acumulado:</b>	\$79,814.27	\$61,943.91	\$141,758.18

0905

REPRESENTANTE LEGAL  
 NOÉ ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1  
 El Oro, Estado de México.  
 Tel: (045) 712 235 79 42



# Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE  
R.F.C. SANN880330IM7

## NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Cliente: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO  
Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA SECUNDARIA EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCION  
Localidad: SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCION

Duración: 15 días naturales  
Inicio obra: 23/09/2020  
Fin obra: 07/10/2020

### PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Rendim.	Días	Precio	Volumen	Importe	Qna 1	Qna 2	Total
6125	Pavimento de concreto premezclado en secciones M2 de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	297.75	4	\$676.39	1191.000000	\$805,580.49	100.000000%	100.000000%	100.000000%
								1,191.000000	1,191.000000	1,191.000000
								\$805,580.49	\$805,580.49	\$805,580.49
6126	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de PZA 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.		1.00	1	\$908.64	1.000000	\$908.64	100.000000%	100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000	1.000000
								\$908.64	\$908.64	\$908.64

Monto esta hoja:	\$908.64	\$805,580.49	\$806,489.13
Acumulado:	\$80,722.91	\$867,524.40	\$948,247.31

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:  
ACUMULADO:  
PORCENTAJE PERIODO:  
PORCENTAJE ACUMULADO:

\$80,722.91  
\$80,722.91  
8.51%  
8.51%

\$867,524.40  
\$948,247.31  
91.49%  
100.00%

2460

REPRESENTANTE LEGAL

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Carrotera El Oro - Villa Victoria Km. 1  
El Oro, Estado de México.  
Tel: (045) 712 235 79 42