



# JOJARSA BICENTENARIO

## Construcciones E Ingeniería S.A de CV

HOJA 1

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

FECHA: 26 NOVIEMBRE 2020.  
INICIO: 03 DICIEMBRE 2020.  
TERMINO: 17 DICIEMBRE 2020.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO  
HIDRAULICO, EN LA COMUNIDAD: BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA.  
INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-095/FISMDF-2020.

### Programa Calendrizado de la Ejecución General de los Trabajos.

Clave	Descripción	Inicia	Duració	Termin	Cantidad programada	2020 Dic	Cantidad programada
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>							
1.00	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	03/Dic/2020	2c	04/Dic/2020	1354.00	1,354.00	1354.00
2.00	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	04/Dic/2020*	0.34t	04/Dic/2020	67.70	67.70	67.70
<b>TERRACERIAS</b>							
3.00	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye: abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	05/Dic/2020*	3.38t	09/Dic/2020	270.80	270.80	270.80
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.</b>							
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	10/Dic/2020	6c	17/Dic/2020	1354.00	1354.00	1354.00
5.00	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	07/Dic/2020*	0.25t	07/Dic/2020	1.00	1.00	1.00

**C. JORGE ARTURO SARABIA BAEZ.**  
ADMINISTRADOR UNICO.

