



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019- F. DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2020 INVITACION RESTRINGIDA No. ANEXO 27
 2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
 COMUNIDAD: BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO F. DE INICIO DE OBRA: 30 DE OCTUBRE DE 2020
 F. DE TERMINO DE OBRA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	25/oct/2020	01/nov/2020	08/nov/2020	Total
						31/oct/2020	07/nov/2020	14/nov/2020	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO									
TRABAJOS PRELIMINARES.									
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	12.09	16,369.86	169.25	620.58	564.17	1,354.00
						\$2,046.23	\$7,502.81	\$6,820.82	\$16,369.86
						12.50 %	45.83 %	41.67 %	100.00 %
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	111.33	7,537.04	67.70			67.70
						\$7,537.04			\$7,537.04
						100.00 %			100.00 %
TERRACERIAS									
3	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su pago.	M3	270.80	611.06	165,475.05	54.16	216.64		270.80
						\$33,095.01	\$132,380.04		\$165,475.05
						20.00 %	80.00 %		100.00 %

ATENTAMENTE

C. JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ.
 PERSONA FISICA

Página: 1/2



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
2021

2019-

F. DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2020

INVITACION RESTRINGIDA
SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-062/FISMDF-
2020

No. ANEXO 27

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

COMUNIDAD: BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO

F. DE INICIO DE OBRA: 30 DE OCTUBRE DE 2020

F. DE TERMINO DE OBRA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	25/oct/2020	01/nov/2020	08/nov/2020	Total
						31/oct/2020	07/nov/2020	14/nov/2020	
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	652.84	883,945.36		557.52	796.48	1,354.00
							\$363,971.36	\$519,974.00	\$883,945.36
							41.18 %	58.82 %	100.00 %
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	1,320.36	1,320.36		1.00		1.00
							\$1,320.36		\$1,320.36
							100.00 %		100.00 %

ATENTAMENTE

C. JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ.

PERSONA FISICA

Página: 2/2