


MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-036/FISMDF-2020	ANEXO	27	
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCIÓN				1 DE 1	
	EMPRESA:	JESÚS COLÍN RUÍZ				FECHA DE INICIO:	24-sep-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. JESÚS COLÍN RUÍZ 				FECHA DE TERMINACIÓN:	08-oct-20

1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						sep-20	oct-20	nov-20	
	TRABAJOS PRELIMINARES.								
1.00	Trezo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$ 10.21	\$13,824.34	\$ 13,824.34			\$13,824.34
2.00	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$ 62.16	\$4,208.23	\$ 4,208.23			\$4,208.23
	TERRACERIAS								
3.00	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abanderamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$ 546.74	\$148,057.19	\$ 121,137.70	\$ 26,919.49		\$148,057.19
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO								
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbre, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$ 671.78	\$909,590.12		\$ 909,590.12		\$909,590.12
5.00	Reparación de tomas domiciliarias con poicducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$ 646.34	\$646.34	\$ 646.34			\$646.34
EROGACIONES MENSUALES						\$139,816.61	\$936,509.61		\$1,076,326.22
EROGACIONES ACUMULADAS						\$139,816.61	\$1,076,326.22		\$1,076,326.22

259