



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso:

SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-101/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 27/nov./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

Inicio de obra: 04/dic./2020

Fin de obra: 18/dic./2020

COMUNIDAD: BARRIO EL RANCHO JALTEPEC

Duración en días: 15

Documento E6.1.- Programa de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
TRABAJOS PRELIMINARES.						04/12/2020	15.00	18/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	1,354.0000	M2	10.00	13,540.00	04/12/2020	8.00	11/12/2020	<input type="checkbox"/>	1,354.000000 \$13,540.00 100.00 %
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	67.700000	M3	67.37	4,560.95	04/12/2020	8.00	11/12/2020	<input type="checkbox"/>	67.700000 \$4,560.95 100.00 %
TERRACERIAS						04/12/2020	8.00	11/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	270.80000	M3	529.80	143,469.84	04/12/2020	8.00	11/12/2020	<input type="checkbox"/>	270.800000 \$143,469.84 100.00 %
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO						04/12/2020	15.00	18/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo,curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1,354.0000	M2	674.90	913,814.60	08/12/2020	11.00	18/12/2020	<input type="checkbox"/>	1,354.000000 \$913,814.60 100.00 %
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	1.000000	PZA	642.46	642.46	04/12/2020	15.00	18/12/2020	<input type="checkbox"/>	1.000000 \$642.46 100.00 %
									Suma en la hoja	\$1,076,027.85
									Suma acumulada	\$1,076,027.85

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-101/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 27/nov./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

Inicio de obra: 04/dic./2020

COMUNIDAD: BARRIO EL RANCHO JALTEPEC

Fin de obra: 18/dic./2020

Duración en días: 15

Documento E6.1.- Programa de ejecucion general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
									Importe parcial	\$1,076,027.85
									Importe acumulado	\$1,076,027.85
									Porcentaje parcial	100.00 %
									Porcentaje acumulado	100.00 %
									Suma en la hoja	
									Suma acumulada	\$1,076,027.85

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA