



INICIO DE SAN JOSÉ DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/URB-PAV/AD-004/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 27/nov./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

Inicio de obra: 04/dic./2020

Fin de obra: 18/dic./2020

COMUNIDAD: GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO

Duración en días: 15

Documento E6.1.- Programa de ejecución general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total	
TRABAJOS PRELIMINARES.											
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referenda y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	750.00000	M2	10.71	8,032.50	04/12/2020	8.00	11/12/2020	<input type="checkbox"/>	750.000000 \$8,032.50 100.00 %	750.000000 \$8,032.50 100.00 %
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO											
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo,curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	750.00000	M2	783.07	587,302.50	08/12/2020	11.00	18/12/2020	<input type="checkbox"/>	750.000000 \$587,302.50 100.00 %	750.000000 \$587,302.50 100.00 %
5	Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	1.000000	PZA	688.80	688.80	04/12/2020	15.00	18/12/2020	<input type="checkbox"/>	1.000000 \$688.80 100.00 %	1.000000 \$688.80 100.00 %
									Importe parcial	\$596,023.80	
									Importe acumulado	\$596,023.80	
									Porcentaje parcial	100.00 %	
									Porcentaje acumulado	100.00 %	
									Suma en la hoja	\$596,023.80	
									Suma acumulada	\$596,023.80	


C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA