

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2020  
 PERIODO: 25 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
 LUGAR: GUADALUPE CHICO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.  
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-128/FISMDF-2020

Calle Isla del Padre No. 395, Col. Nueva Ocotitlán, Toluca, Estado de México C.P. 50100  
 Tel: (0147) 7223502572 E-mail: info@infraestructura@gmail.com

**PROGRAMA GENERAL DE LA OBRA**

Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020 Dic
<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>					
Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	3,395.70	\$ 9.24	\$ 31,376.27	\$ 31,376.27
<b>TERRACERIAS</b>					
Mejoramiento y conformación de estructura de desplante con material de banco, incorporando 30% grava de 3/4" cementada al 2% de su p.v.c., incluye abundamiento, extracción, reasgias, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medio compactado para su pago.	M3	200.00	\$ 862.51	\$ 172,502.00	\$ 172,502.00
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO</b>					
Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=250 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3,395.70	\$ 666.24	\$ 2,262,351.17	\$ 2,262,351.17
Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$ 1,419.34	\$ 1,419.34	\$ 1,419.34
				<b>\$ 2'467,648.78</b>	<b>\$ 2'467,648.78</b>
<b>TOTAL PARCIAL:</b>					<b>\$ 2'467,648.78</b>
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>					<b>\$ 2'467,648.78</b>
<b>% PARCIAL:</b>					<b>100.00%</b>
<b>% ACUMULADO:</b>					<b>100.00%</b>

ALFONSO TENORIO GARCÍA  
 ADMINISTRADOR ÚNICO

**INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA TENORY S.A. DE CV.**