

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-108/FIS MDF-2020
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
COMUNIDAD: BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO.
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.
FECHA DE APERTURA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 04 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS								
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	2020 01 Dic-31 Dic
					\$1'077,072.14	04/Dic/2020	18/Dic/2020	\$1'077,072.14
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$1'077,072.14	04/Dic/2020	18/Dic/2020	\$1'077,072.14
	TRABAJOS PRELIMINARES.				\$18,343.99	04/Dic/2020	08/Dic/2020	\$18,343.99
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,354.00	10.12	\$13,702.48	04/Dic/2020	08/Dic/2020	\$13,702.48
2	DESALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	67.70	68.56	\$4,641.51	05/Dic/2020	07/Dic/2020	\$4,641.51
	TERRACERIAS				\$147,315.20	07/Dic/2020	11/Dic/2020	\$147,315.20
3	CONFORMACIÓN DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGIÓN, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	270.80	544.00	\$147,315.20	07/Dic/2020	11/Dic/2020	\$147,315.20
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$911,412.95	07/Dic/2020	18/Dic/2020	\$911,412.95
4	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,354.00	672.55	\$910,632.70	11/Dic/2020	18/Dic/2020	\$910,632.70
5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	780.25	\$780.25	07/Dic/2020	07/Dic/2020	\$780.25
	TOTAL PARCIAL:				\$1'077,072.14			\$1'077,072.14
	TOTAL ACUMULADO:							\$1'077,072.14
	% ACUMULADO:							100.00%



MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ MONDRAGÓN
REPRESENTANTE LEGAL.

