



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANB80330IM7

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
COMUNIDAD: BARRIO RACHIVATI, SAN JOSÉ DEL RINCÓN ESTADO DE MÉXICO.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-118/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES.
FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINO: 22 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total	Inicia	Termina	Dic 20 Dic 20
					\$1'077,075.38	08/Dic/2020	22/Dic/2020	\$1'077,075.38
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$1'077,075.38	08/Dic/2020	22/Dic/2020	\$1'077,075.38
	TRABAJOS PRELIMINARES.				\$19,871.30	08/Dic/2020	17/Dic/2020	\$19,871.30
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,354.00	10.96	\$14,839.84	08/Dic/2020	17/Dic/2020	\$14,839.84
2	DESPALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	67.70	74.32	\$5,031.46	09/Dic/2020	11/Dic/2020	\$5,031.46
	TERRACERIAS				\$143,361.52	11/Dic/2020	15/Dic/2020	\$143,361.52
3	CONFORMACIÓN DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGIÓN, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	270.80	529.40	\$143,361.52	11/Dic/2020	15/Dic/2020	\$143,361.52
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO				\$913,842.56	14/Dic/2020	22/Dic/2020	\$913,842.56
4	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,354.00	674.37	\$913,096.98	15/Dic/2020	22/Dic/2020	\$913,096.98
5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	745.58	\$745.58	14/Dic/2020	14/Dic/2020	\$745.58
	TOTAL PARCIAL:				\$1'077,075.38			\$1'077,075.38
	TOTAL ACUMULADO:							\$1'077,075.38
	% PARCIAL:							100.00%
	% ACUMULADO:							100.00%

C. NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE.
PERSONA FÍSICA.

Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1
El Oro, Estado de México.
Tel: (048) 712 235 79 42