



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-120/FISMDF-2020

RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

COMUNIDAD: SAN ISIDRO LA TRINIDAD.

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

FECHA DE APERTURA: 11 DE DICIEMBRE DE 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN: 10 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO CON MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	2020 01 Dic-31 Dic
					\$1'077,585.98	17/Dic/2020	26/Dic/2020	\$1'077,585.98
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$1'077,585.98	17/Dic/2020	26/Dic/2020	\$1'077,585.98
	TRABAJOS PRELIMINARES.				\$17,058.60	17/Dic/2020	19/Dic/2020	\$17,058.60
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,200.00	10.58	\$12,696.00	17/Dic/2020	19/Dic/2020	\$12,696.00
2	DESALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	60.00	72.71	\$4,362.60	18/Dic/2020	19/Dic/2020	\$4,362.60
	CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				\$260,766.36	20/Dic/2020	22/Dic/2020	\$260,766.36
3	CONFORMACIÓN DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGIÓN, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	474.00	550.14	\$260,766.36	20/Dic/2020	22/Dic/2020	\$260,766.36
	PAVIMENTO RIGIDO				\$799,761.02	20/Dic/2020	26/Dic/2020	\$799,761.02
4	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,200.00	665.83	\$798,996.00	23/Dic/2020	26/Dic/2020	\$798,996.00
5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	765.02	\$765.02	20/Dic/2020	21/Dic/2020	\$765.02
TOTAL PARCIAL:					\$1'077,585.98			\$1'077,585.98
TOTAL ACUMULADO:								\$1'077,585.98
% ACUMULADO:								100.00%

MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

