



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA:	INVITACION RESTRINGIDA NO.:	ANEXO
	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-038/FIS MDF-2020	27
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO	
	1 DE 1		
EMPRESA:		JESÚS COLÍN RUÍZ	FECHA DE INICIO:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE		C. JESÚS COLÍN RUÍZ <i>[Firma]</i>	24-sep-20
			FECHA DE TERMINACIÓN:
			08-oct-20

1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						sep-20	oct-20	nov-20	
	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.00	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$ 10.21	\$13,824.34	\$ 13,824.34			\$13,824.34
2.00	Despunte, Aline, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$ 62.13	\$4,206.20	\$ 4,206.20			\$4,206.20
	TERRACERIAS								
3.00	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye: abundamiento, extracción, regalas, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$ 548.06	\$147,873.05	\$ 120,987.04	\$ 26,886.01		\$147,873.05
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO								
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$ 671.76	\$909,563.04		\$ 909,563.04		\$909,563.04
5.00	Reparación de tomas domiciliarias con conducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 8 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$ 646.11	\$646.11	\$ 646.11			\$646.11
EROGACIONES MENSUALES						\$139,663.69	\$936,449.05		\$1,076,112.74
EROGACIONES ACUMULADAS						\$139,663.69	\$1,076,112.74		\$1,076,112.74

261