

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-013/FIS MDF-2021

RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA.
 LOCALIDAD: BARRIO EL CALVARIO, CONCEPCION LA VENTA
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

FECHA DE APERTURA: 18 DE JUNIO DE 2021
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 46 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021
 FECHA DE TERMINO: 09 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	INICIO	TERMINO	Jun 21 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO				897,983.14	25/Jun/2021	09/Ago/2021			
	CIMENTACIÓN				120,592.03	25/Jun/2021	08/Jul/2021			
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	510.00	13.09	6,675.90	25/Jun/2021	26/Jun/2021			
2	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS SEMI-MANUALES, CONSIDERANDO CORTE DE PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	38.88	102.80	3,996.86	25/Jun/2021	27/Jun/2021			
3	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	50.54	184.25	9,311.99	25/Jun/2021	28/Jun/2021			
4	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	50.54	112.34	5,677.66	06/Jul/2021	07/Jul/2021			
5	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	38.88	170.30	6,621.26	28/Jun/2021	29/Jun/2021			
6	ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.60 X 0.25 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15. CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	3,587.73	43,052.76	29/Jun/2021	04/Jul/2021			
7	DADO DE 0.80 X 0.80 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y 8 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM PARA REFUERZO DE COLUMNA DE 0.60 M DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	12.00	3,771.30	45,255.60	02/Jul/2021	08/Jul/2021			
	ESTRUCTURA				170,586.36	08/Jul/2021	24/Jul/2021			


MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
 REPRESENTANTE LEGAL.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-013/FISDMF-2021

RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE
 IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA.
 LOCALIDAD: BARRIO EL CALVARIO, CONCEPCION LA VENTA
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

FECHA DE APERTURA: 18 DE JUNIO DE 2021
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 46 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021
 FECHA DE TERMINO: 09 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	INICIO	TERMINO	Jun 21	01 Jun-30	01 Jul-31	01 Ago-31
								Jun	Jun	Jul	Ago
8	COLUMNA CIRCULAR DE 0.60 M DE DIAMETRO , CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	48.00	2,926.32	140,463.36	08/Jul/2021	20/Jul/2021				
9	RELLENO EN CEPA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	33.24	526.60	17,504.18	18/Jul/2021	21/Jul/2021				
10	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS.	M2	35.49	355.56	12,618.82	21/Jul/2021	24/Jul/2021				
	CUBIERTA				606,804.75	20/Jul/2021	09/Ago/2021				
11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA IPR ACERO ESTRUCTURAL A-36, DOBLE DE 8X4" X 14.90 KG/ML, CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	1,823.76	66.18	120,696.44	25/Jul/2021	31/Jul/2021				
12	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CANALON DE ACERO PLACA 3/16" NEGRA DE 0.91 M. DE DESARROLLO CON PLACA BASE DE 0.30 X 0.30 M DE 3/8". CONSIDERANDO TRASLADOS, PINTURA PRIMER Y ESMALTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	61.20	2,025.78	123,977.74	29/Jul/2021	03/Ago/2021				
13	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CURVOTECHO, CON FORMAS DE UNA SOLA PIEZA DE CANALON A CANALON DE 0.20 M DE ALTO X 0.61 M DE PODER CUBRIENTE, EN LAMINA DE ACERO PRINTRO CAL 22 SUJETADAS EN CADA EXTREMO CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y UNA PLACA CAL 12 CON 20% DE FLECHA, CONSIDERANDO TRASLADOS Y ROLADO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	510.00	639.34	326,063.40	02/Ago/2021	07/Ago/2021				
14	BAJANTE PLUVIAL EN TUBO DE PVC REFORZADO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 4 M, CONSIDERANDO 2 CODOS DE 90°, PEGAMENTO, ABRAZADERAS Y	PZA	4.00	1,658.39	6,633.56	07/Ago/2021	08/Ago/2021				


MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
 REPRESENTANTE LEGAL.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-013/FIS MDF-2021

RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA.
 LOCALIDAD: BARRIO EL CALVARIO, CONCEPCION LA VENTA
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

FECHA DE APERTURA: 18 DE JUNIO DE 2021
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 46 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021
 FECHA DE TERMINO: 09 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	INICIO	TERMINO	Jun 21	01 Jul-31	01 Ago-31
								01 Jun-30 Jun	Jul	Ago
	ANDAMIOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
15	PLACA BASE DE 0.35 X 0.35 EN ACERO A-36 DE 1/2" CON ANCLAS DE 0.60 M. CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	1,188.62	14,263.44	20/Jul/2021	26/Jul/2021			
16	PINTURA DE ESMALTE 100 DE COMEX SOBRE SUPERFICIES DE COLUMNAS A DOS MANOS, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	90.02	168.52	15,170.17	08/Ago/2021	09/Ago/2021			


MIGUEL ANGE VELA ZQUEZ MONDRAGON
 REPRESENTANTE LEGAL.

