



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (8)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-20-01-36-01	PAVIMENTACIÓN DE NOVENTA CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES, SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FISM 001-2012	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C		100	100	429	FISM 2012	122,645,231.98
1235-35-153-46-01	2DA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA EJIDO	FISMDF 153-2014	PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	41931	41973	C		98	91.71	433	FISMDF 2014	915,193.38
1235-35-154-46-01	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA TRAMPA GRANDE	FISMDF 154-2014	LA TRAMPA GRANDE			C		100	100	433	FISMDF 2014	798,200.10
1235-47-25-46-01	2DA ETAPA DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	FISMDF 025-2015	DE LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	42188	42230	C		100	100	435	FISMDF 2015	768,731.82
1235-47-26-46-01	2DA ETAPA DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD BO. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	FISMDF 026-2015	BO. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	42184	42183	C		100	100	435	FISMDF 2015	1,198,688.08
1235-47-27-16-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COM. BO. CANOAS GUA	FISMDF 027-2015	BO. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	42163	42223	C		100	100	435	FISMDF 2015	1,968,170.88
1235-47-44-46-01	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BO. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	FISMDF 044-2015	BO. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	42199	42258	C		100	100	435	FISMDF 2015	688,873.02
1235-47-56-74-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINITA DEL CEDRO II	FISMDF 056-2015	MINITA DEL CEDRO II	08/07/2015	2108/2015	C		100	100	435	FISMDF 2015	498,875.16
1235-47-57-74-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BO. SANTA ANA PUEBLO NUEVO	FISMDF 057-2015	BO. SANTA ANA PUEBLO NUEVO	42205	42251	C		90	80	435	FISMDF 2015	666,944.87
1235-47-58-74-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BO. SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	FISMDF 058-2015	BO. SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	42205	42251	C		100	100	435	FISMDF 2015	697,916.91



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-47-59-74-01	AMPLIACIÓN DE LA LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BO. SANTA RITA PUEBLO NUEVO	FISMDF 059-2015	BO. SANTA RITA PUEBLO NUEVO	42206	42251	C		100	100	435	FISMDF 2015	696,804.30
1235-47-60-74-01	AMPLIACIÓN DE LA LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	FISMDF 060-2015	GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	42206	42251	C		100	100	435	FISMDF 2015	699,849.63
1235-47-71-30-01	2DA ETAPA AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. EL QUELITE PUEBLO NUEVO	FISMDF 071-2015	BO. EL QUELITE PUEBLO NUEVO	42220	42277	C		100	100	435	FISMDF 2015	959,981.83
1235-47-78-46-01	2DA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	FISMDF 078-2015	SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO			C		100	100	435	FISMDF 2015	398,761.32
1235-47-79-16-01	AMPLIACIÓN DE LA LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BO. FUNDEREJE EL DEPOSITO	FISMDF 079-2015	BO. FUNDEREJE EL DEPOSITO	42237	42272	C		100	100	435	FISMDF 2015	798,645.31
1235-47-82-46-01	AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CHICO	FISMDF 082-2015	GUADALUPE CHICO			C		100	100	435	FISMDF 2015	788,956.36
1235-47-85-60-01	2DA ETAPA DE DISPENSARIO MÉDICO EN CEDRO DE LA MANZANA	FISMDF 085-2015	CEDRO DE LA MANZANA	42279	42314	C		100	100	435	FISMDF 2015	799,653.84
1235-47-88-16-01	AMPLIACIÓN DE LA LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	FISMDF 088-2015	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	42268	42291	C		100	100	435	FISMDF 2015	1,298,174.26
1235-47-96-46-01	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	FISMDF 096-2015	GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO			C				435	FISMDF 2015	218,451.22
1235-47-105-46-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE SAN JUAN PALO SECO CENTRO	FISMDF 105-2015	SAN JUAN PALO SECO CENTRO			C		100	100	435	FISMDF 2015	748,487.36
1235-47-108-28-01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD LA TRINIDAD CONCEPCIÓN	FISMDF 108-2015	TRINIDAD CONCEPCIÓN	42233	42292	C		100	100	435	FISMDF 2015	274,513.80



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-47-109-46-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	FISMDF 109-2015	BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	42289	42335	C		80	71.59	435	FISMDF 2015	678,892.27
1235-48-01-70-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORIL	MSJRSCVG/DOP/SAP /15/01/0040/2015	EL TORIL	42193	42244	C		100	100	435	FISMDF 2015	912,465.92
1235-48-02-71-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RANCHERÍA DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/SAP /15/01/0041/2015	RANCHERÍA DE LOS DOLORES	42198	42244	C		100	100	435	FISMDF 2015	187,165.00
1235-48-03-70-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CAMINO EC KM 16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO-CARMONA) SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/PAV /15/01/0050/2015	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	42193	42244	C		100	100	435	FISMDF 2015	1,208,094.99
1235-49-01-70-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORIL	MSJRSCVG/DOP/SAP /15/01/0040/2015	EL TORIL	42193	42244	C		100	100	5.21	CDI 2015	4,866,644.84
1235-49-02-71-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RANCHERÍA DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/SAP /15/01/0041/2015	RANCHERÍA DE LOS DOLORES	42198	42244	C		100	100	5.21	CDI 2015	996,378.14
1235-49-03-70-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CAMINO EC KM 16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO-CARMONA) SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/PAV /15/01/0050/2015	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	42193	42244	C		100	100	5.21	CDI 2015	6,443,119.95
1235-51-01-70-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CAMINO EC KM 16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO-CARMONA) SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/PAV /15/01/0050/2015	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	42193	42244	C		100	100	6.3	CEDIPIEM 2015	402,694.99
1235-51-02-70-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORIL	MSJRSCVG/DOP/SAP /15/01/0040/2015	EL TORIL	42193	42244	C		100	100	6.3	CEDIPIEM 2015	304,165.29
1235-51-06-71-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RANCHERÍA DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/SAP /15/01/0041/2015	RANCHERÍA DE LOS DOLORES	42198	42244	C		100	100	6.3	CEDIPIEM 2015	62,398.63



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-52-01-11-01	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALÓN USOS MÚLTIPLES COMUNIDAD) COL EMILIANO ZAPATA	FEFOM 01-2015	COL. EMILIANO ZAPATA	42234	42293	C		100	87	6.2	FEFOM 2015	948,872.61
1235-52-04-11-01	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALÓN USOS MÚLTIPLES COMUNITARIOS) ROSA DE LA PALMA	FEFOM 04-2015	ROSA DE LA PALMA	42234	42293	C		100	100	6.2	FEFOM 2015	948,953.70
1235-52-08-11-01	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL (1ERA ETAPA), SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	FEFOM 08-2015	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	42236	42293	C		85	84	6.2	FEFOM 2015	2,546,816.57
1235-53-04-70-01	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME(EN MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA, NI CARTÓN)CABECERA MUNICIPAL	FISE 4/100665-2015	CABECERA MUNICIPAL	42299	42342	C		100	100	7	FISE 2015	1,465,506.82
1235-53-05-46-01	CONSTRUCCIÓN DE 51 CUARTOS DORMITORIO HOGARES EN TODO EL MUNICIPIO	FISE 5/100865-2015	TODO EL MUNICIPIO	42299	42342	C		100	100	7	FISE 2015	2,030,955.42
1235-55-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-001/2016	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	42534	42825	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	4,529,757.20
1235-55-03-21-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD/003/2016	AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	318,913.48
1235-55-017-09-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-017/2016	BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	42534	42663	C		100	99	5.1	FISMDF 2016	636,432.31
1235-55-46-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CEDRO DE LA MANZANA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-046/2016	CEDRO DE LA MANZANA	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,000,000.00
1235-55-48-28-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-048/2016	EL CERRITO PUEBLO NUEVO	42675	42704	C		100	93	5.1	FISMDF 2016	592,105.27



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-55-52-07-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CHISPA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-052/2016	LA CHISPA	42618	42647	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	802,036.54
1235-55-54-19-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS (CASA BLANCA)	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-054/2016	CIENEGUILLAS (CASA BLANCA)	42583	42612	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	381,233.27
1235-55-58-19-01	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-058/2016	EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	428,660.53
1235-55-62-15-01	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOAQUÍN DEL MONTE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-062/2016	ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOAQUÍN DEL MONTE	42723	42734	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	289,143.82
1235-55-64-28-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-064/2016	LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	42675	42704	C		100	86	5.1	FISMDF 2016	592,105.28
1235-55-66-16-01	ELECTRIFICACIÓN EN EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-066/2016	EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	42646	42675	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	668,616.59
1235-55-070-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-070/2016	SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	42534	42593	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,961,524.11
1235-55-78-24-01	ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO LA SOLEDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-078/2016	EJIDO LA SOLEDAD	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	769,439.86
1235-55-80-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-080/2016	LA ESPERANZA	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,105,286.00
1235-55-83-04-01	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESCUELA PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE FÁBRICA CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-083/2016	FÁBRICA CONCEPCIÓN	42646	42675	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	532,645.86
1235-55-84-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN FÁBRICA CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-084/2016	FÁBRICA CONCEPCIÓN	42541	42570	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	995,789.28
1235-55-92-03-01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN GUADALUPE BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-092/2016	GUADALUPE BUENAVISTA	42439	42675	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,121,767.98



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-55-94-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHICO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-094/2016	GUADALUPE CHICO	42875	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	959,361.99
1235-55-98-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE DEL PEDREGAL DE LA PALMA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-098/2016	GUADALUPE DEL PEDREGAL DE LA PALMA	42875	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	798,491.74
1235-55-1-2-03-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR 1-2 /2016	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	42534	42622	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	2,506,051.23
1235-55-100-13-01	ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE LAS CABRAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-100/2016	GUADALUPE LAS CABRAS	42875	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	885,798.20
1235-55-102-16-01	ELECTRIFICACIÓN EN GUARDA DE GUADALUPE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-102/2016	GUARDA DE GUADALUPE	42875	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,138,209.88
1235-55-109-24-01	ELECTRIFICACIÓN EN GUARDA DE LA LAGUNITA EL POTRERO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-109/2016	GUARDA DE LA LAGUNITA EL POTRERO	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,275,814.14
1235-55-113-08-01	ELECTRIFICACIÓN EN EL HUIZACHE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-113/2016	EL HUIZACHE	42646	42675	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	498,455.78
1235-55-114-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL HUIZACHE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-114/2016	EL HUIZACHE	42675	42694	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	847,863.50
1235-55-118-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN JESÚS CARRANZA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-118/2016	JESÚS CARRANZA	42875	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	787,823.72
1235-55-122-20-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-122/2016	BARRIO EL LLANO LAS ROSAS	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	566,404.80
1235-55-124-16-01	ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-124/2016	BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	42541	42570	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	397,314.15
1235-55-128-11-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-128/2016	LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	42534	42563	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,135,488.61
1235-55-130-03-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RANCHO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-130/2016	LOMA DEL RANCHO	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	651,430.89



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-55-132-04-01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-132/2016	LA MESA	42818	42647	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	626,231.91
1235-55-134-06-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MINITA DEL CEDRO DOS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-134/2016	MINITA DEL CEDRO DOS	42583	42812	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	497,302.98
1235-55-135-10-01	ELECTRIFICACIÓN EN MINITA DEL CEDRO DOS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-135/2016	MINITA DEL CEDRO DOS	42541	42570	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	630,177.12
1235-55-139-15-01	ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LA PALMA EL DEPÓSITO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-139/2016	LA PALMA EL DEPÓSITO	42876	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	769,446.26
1235-55-143-24-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-143/2016	SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	42875	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	702,872.07
1235-55-159-04-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-159/2016	BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	796,205.00
1235-55-170-13-01	ELECTRIFICACIÓN EN LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-170/2016	LAS ROSAS	42541	42570	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,021,051.81
1235-55-176-11-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-176/2016	SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	581,608.99
1235-55-186-31-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-186/2016	SAN ISIDRO LA TRINIDAD	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	527,339.00
1235-55-189-15-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-189/2016	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	42618	42647	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,110,686.94
1235-55-195-05-01	ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS (SAN JOSÉ LAMILLAS)	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-195/2016	SAN JOAQUÍN LAMILLAS	42541	42570	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	981,694.64
1235-55-197-14-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOAQUÍN LAMILLAS CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-197/2016	SAN JOAQUÍN LAMILLAS	42541	42600	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	2,029,333.47
1235-55-199-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN X	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-199/2016	SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN X	42439	42675	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	640,100.41
1235-55-203-03-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-203/2016	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,116,977.67



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-55-205-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN MIGUEL CHISDA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-205/2016	SAN MIGUEL CHISDA	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	592,105.27
1235-55-212-10-01	ELECTRIFICACIÓN EN SANTA CRUZ DEL RINCÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-212/2016	SANTA CRUZ DEL RINCÓN	42555	42584	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	755,335.30
1235-55-216-05-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-216/2016	SANTA RITA PUEBLO NUEVO	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,227,826.77
1235-55-222-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN LA TRAMPA CHICA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-222/2016	LA TRAMPA CHICA	42583	42612	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	808,524.56
1235-55-224-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAMPA GRANDE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-224/2016	LA TRAMPA GRANDE	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	726,116.89
1235-55-227-15-01	ELECTRIFICACIÓN EN LA TRINIDAD LA CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-227/2016	TRINIDAD CONCEPCIÓN	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	497,892.80
1235-55-229-15-01	ELECTRIFICACIÓN EN EL VALERIO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-229/2016	EL VALERIO	42646	42675	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	968,330.75
1235-55-231-21-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE YONDECE DEL CEDRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-231/2016	YONDECE DEL CEDRO	42583	42612	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	670,846.56
1235-55-232-11-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YONDECE DEL CEDRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-232/2016	YONDECE DEL CEDRO	42583	42612	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	966,169.63
1235-55-234-05-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YONDECE EL GRANDE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-234/2016	YONDECE EL GRANDE	42618	42647	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	534,616.07
1235-55-242-24-01	ELECTRIFICACIÓN EN LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-242/2016	LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	783,968.30
1235-55-250-04-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-250/2016	BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	42534	42563	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	973,804.87
1235-55-251-07-01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-251/2016	BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC	42660	42689	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	505,915.02



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-55-257-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS TINAJAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-257/2016	COLONIA LAS TINAJAS	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	248,248.18
1235-55-261-05-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CALVARIO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-261/2016	GUADALUPE DEL PEDREGAL	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	519,529.59
1235-55-275-08-01	ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-275/2016	LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	42555	42584	C		100	100	6.1	FISMDF 2016	572,356.07
1235-55-279-27-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-279/2016	SAN FRANCISCO DE LA LOMA	42675	42704	C		100	100	6.1	FISMDF 2016	1,024,211.77
1235-55-286-28-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-286/2016	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	592,105.27
1235-55-287-23-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE COMUNIDAD JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-287/2016	JALTEPEC	42618	42647	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	580,802.10
1235-55-297-07-01	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-297/2016	LOCALIDADES VARIAS	42618	42647	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	2,121,825.10
1235-55-302-04-01	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-302/2016	LOCALIDADES VARIAS	42618	42647	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	2,621,666.26
1235-55-303-07-01	PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-303/2016	LOCALIDADES VARIAS	42646	42675	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,057,600.22
1235-55-319-03-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-319/2016	PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,363,715.00



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-55-323-30-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE PALO AMARILLO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-323/2106	ROSA DE PALO AMARILLO	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	663,776.00
1235-55-92-2-28-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD92-2/2016	GUADALUPE BUENAVISTA	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	582,105.96
1235-55-184-2-13-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN FRANCISCO SOLO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR 184-2/2016	SAN FRANCISCO SOLO	42675	42704	G		100	100	5.1	FISMDF 2016	905,360.00
1235-55-189-2-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR 189-2/2016	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	42534	42583	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,000,000.01
1235-55-244-B-08-01	ELECTRIFICACIÓN EN RANCHO EL GUARDA EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-244-B/2016	RANCHO EL GUARDA EJIDO	42646	42675	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	526,583.44
1235-55-317-2-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN TRINIDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ AB/AD 317-2/2016	ESTACIÓN TRINIDAD	42646	42675	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	500,986.02
1235-55-334-2-23-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO LA ROSA 2DA ETAPA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR334-2/2016	LLANO LA ROSAS	42675	42704	C		100	100	5.1	FISMDF 2016	790,838.44
1235-59-01-04-01	PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS PALOMAS	MSJR/DDUYOP/FORAMEN/OB/AD-321/2016	LAS PALOMAS	42673	42675	C		100	100	5.2	FORTAMUN 2016	27,082.76
1235-59-02-05-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA CASA BLANCA	MSJR/DDUYOP/FORAMEN/OB/AD-315/2016	BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	42675	42704	C		100	100	5.2	FORTAMUN 2016	582,105.27
1235-59-03-06-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE CENTRO CARMONA	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-325/2016	SAN ONOFRE CENTRO	42675	42704	C		100	100	5.2	FORTAMUN 2016	582,105.28
1235-59-04-06-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA JUANITA EL DEPÓSITO	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-5/2016	BARRIO SANTA JUANITA EL DEPÓSITO	42675	42704	C		100	100	5.2	FORTAMUN 2016	582,105.28
1235-59-05-07-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE EJIDO	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-327/2016	SAN ONOFRE EJIDO	42675	42704	C		100	100	5.2	FORTAMUN 2016	582,105.28



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-59-06-08-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-107-2/2016.	GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	42675	42704	C		100	100	5.2	FORTAMUN 2016	592,105.26
1235-59-07-09-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-287-2/2016.	JALTEPEC	42675	42704	C		100	100	5.2	FORTAMUN 2016	555,566.28
1235-59-08-10-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/IR-203-2/2016.	SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	42675	42704	C		100	100	5.2	FORTAMUN 2016	843,520.70
1235-06-03-01-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO LA ROSA	MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/AD-334/2016	EL LLANO LA ROSA	42648	42675	C		100	100	6.2	FEFOM 2016	399,481.24
1235-64-02-38-01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-02/2017	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	43040	43089	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	4,907,851.24
1235-64-03-04-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-03/2017	AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	42979	43021	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	658,771.24
1235-64-06-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-08/2017	BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	43004	43078	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	519,745.25
1235-64-09-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL QUELITE PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-09/2017	BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	42917	43008	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,270,446.66
1235-64-10-42-01	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-10/2017	GUARDA EL TEPETATE GUARDA SAN ANTONIO	43040	43089	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	400,844.96
1235-64-14-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-14/2017	BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	42956	43015	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	846,568.80
1235-64-17-36-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-17/2017	BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	42887	42947	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	799,394.87
1235-64-21-38-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CEDRO DE LA MANZANA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-21/2017	CEDRO DE LA MANZANA	43019	43063	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,231,062.61



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-64-22-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CERRITO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-22/2017	EL CERRITO PUEBLO NUEVO	43054	43084	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	925,427.53
1235-64-24-26-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CHISPA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-24/2017	LA CHISPA	42948	42993	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	722,688.78
1235-64-26-34-01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-26/2017	COLONIA BENITO JUÁREZ	43019	43078	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,055,574.58
1235-64-27-22-01	AMPLIACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LA VENTA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-27/2017	CONCEPCIÓN LA VENTA	43004	43063	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	509,564.64
1235-64-29-21-01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-29/2017	LA CUADRILLA SAN MIGUEL CENTRO	43040	43069	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	542,046.73
1235-64-30-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL 44 PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-30/2017	EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	43032	43061	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	741,520.54
1235-64-32-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-32/2017	SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	42920	42979	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	788,005.26
1235-64-34-43-01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL CONSUELO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-34/2017	EJIDO EL CONSUELO	43054	43084	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	557,985.35
1235-64-35-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-35/2017	EJIDO LA SOLEDAD	43027	43058	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,008,744.70
1235-64-36-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-36/2017	LA ESPERANZA	43038	43064	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,216,178.69
1235-64-37-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN FABRICA CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-37/2017	FABRICA CONCEPCIÓN	43027	43056	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	998,702.79
1235-64-38-20-01	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN FABRICA CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-38/2017	FABRICA CONCEPCIÓN	42992	43081	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	636,745.62



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-64-39-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN FABRICA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/R-39/2017	FABRICA PUEBLO NUEVO	43054	43084	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,026,376.44
1235-64-40-44-01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN FABRICA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-40/2017	FABRICA PUEBLO NUEVO	43049	43078	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	502,538.69
1235-64-42-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/R-42/2017	GUADALUPE BUENAVISTA	43040	43069	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,284,112.15
1235-64-43-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHICO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/R-43/2017	GUADALUPE CHICO	42967	43046	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,425,817.65
1235-64-45-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEDREGAL DE LA PALMA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/R-45/2017	GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	43031	43063	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	673,568.17
1235-64-46-05-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/R-46/2017	BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	42997	43056	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	2,142,931.40
1235-64-50-38-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/R-50/2017	GUARDA SAN ANTONIO BUENAVISTA	43032	43076	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,307,524.35
1235-64-51-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-51/2017	GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	43040	43069	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	414,081.11
1235-64-52-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/R-52/2017	GUARDA DE SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	42968	43028	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	667,798.83
1235-64-54-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/R-54/2017	JALTEPEC CENTRO	43032	43061	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,718,062.78
1235-64-55-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS CARRANZA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/R-55/2017	JESÚS CARRANZA	42983	43042	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	670,060.81
1235-64-56-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-56/2017	EL LINDERO PUEBLO NUEVO	43054	43084	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	544,197.66



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-64-57-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BARRIO EL LLANO LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-57/2017	BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	43040	43059	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	622,817.58
1235-64-59-40-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-59/2017	LOS LOBOS CENTRO	43027	43056	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	606,548.84
1235-64-60-23-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-60/2017	LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	43049	43048	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	649,424.85
1235-64-61-03-01	AMPLIACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RANCHO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-61/2017	LOMA DEL RANCHO	42923	43012	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	345,433.73
1235-64-62-38-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-62/2017	LA MESA	43040	43089	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	998,851.37
1235-64-64-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MINITA DE CEDRO DOS	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-64/2017	MINITA DEL CEDRO DOS	43049	43093	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	834,092.99
1235-64-65-05-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHIVATI LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-65/2017	BARRIO CHIVATI LA MESA	43049	43093	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	509,311.80
1235-64-68-23-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-68/2017	SAN ANTONIO PALO SECO	43049	43048	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	649,424.85
1235-64-71-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EJIDO LOS PINTADOS	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-71/2017	EJIDO LOS PINTADOS	42983	43042	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	692,519.50
1235-64-76-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-76/2017	BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	43027	43071	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,125,239.93
1235-64-77-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-77/2017	RANCHERÍA LAS ROSAS	43040	43089	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	934,859.87



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-64-78-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BARRIO EL LIJADERO LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-78/2017	BARRIO EL LIJADERO LA MESA	43011	43040	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,052,370.49
1235-64-80-19-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE LA PALMA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-80/2017	ROSA DE LA PALMA	43004	43048	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,117,233.10
1235-64-83-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTO LA VENTA (BARRIO EL SALTO)	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-83/2017	EL SALTO LA VENTA BARRIO EL SALTO	43050	43083	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,082,309.84
1235-64-84-11-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-84/2017	SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	43032	43076	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,118,181.58
1235-64-85-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-85/2017	BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	42979	43038	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	505,130.37
1235-64-86-25-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-86/2017	SAN FELIPE DE JESÚS	42962	43008	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	648,942.99
1235-64-87-36-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-87/2017	SAN FRANCISCO DE LA LOMA	42887	42947	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,186,365.36
1235-64-89-34-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-89/2017	SAN ISIDRO LA TRINIDAD	43045	43061	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	947,128.25
1235-64-90-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-90/2017	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	43032	43061	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	948,280.08
1235-64-91-04-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-91/2017	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	42979	43068	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	854,817.06
1235-64-94-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-94/2017	BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS	42992	43081	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,797,419.72
1235-64-95-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN LAMILLAS CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-95/2017	SAN JOAQUÍN LAMILLAS CENTRO	43019	43048	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,236,848.82
1235-64-96-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN DIEZ	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-96/2017	SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN X	43032	43063	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	677,701.86



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-64-08-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHISDA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-08/2017	SAN MIGUEL CHISDA	43032	43061	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	836,276.28
1235-64-99-23-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-09/2017	SAN MIGUEL DEL CENTRO	43031	43040	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	649,424.85
1235-64-101-07-01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL RINCÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-101/2017	SANTA CRUZ DEL RINCÓN	43040	43069	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	701,792.70
1235-64-102-37-01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-102/2017	SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	43004	43048	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	581,960.15
1235-64-103-41-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-103/2017	BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	43011	43040	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	648,629.29
1235-64-104-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-104/2017	SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	43040	43069	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,195,752.08
1235-64-105-38-01	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD EL GUARDA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-105/2017	LA SOLEDAD EL GUARDA	43040	43098	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	933,162.35
1235-64-106-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA TRAMPA CHICA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-106/2017	LA TRAMPA CHICA	42983	43042	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,417,519.98
1235-64-107-38-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA LA TRAMPA GRANDE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-107/2017	LA TRAMPA (LA TRAMPA GRANDE)	43019	43063	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,721,245.00
1235-64-108-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-108/2017	LA TRINIDAD CONCEPCIÓN	42917	43008	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,270,446.66
1235-64-109-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL VALERIO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-109/2017	EL VALERIO	43027	43058	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,067,490.28
1235-64-110-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YONDECE DEL CEDRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-110/2017	YONDECE DEL CEDRO	43040	43069	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	825,722.50



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 8124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-64-111-05-01	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE AGUA EN YONDECE EL GRANDE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-111/2017	YONDECE EL GRANDE	42979	43038	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	436,991.15
1235-64-112-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-112/2017	BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	42979	43038	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	929,532.19
1235-64-115-41-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-115/2017	LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	42979	43023	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	648,629.30
1235-64-116-11-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL GUARDA EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-116/2017	RANCHO EL GUARDA EJIDO	43049	43093	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	869,143.21
1235-64-121-08-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA EN BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-121/2017	BARRIO EL TORIL EJIDO	42997	43016	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	707,249.08
1235-64-124-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CALVARIO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-124/2017	GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CALVARIO	43040	43069	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	211,805.92
1235-64-125-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN MINITA DEL CEDRO UNO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-125/2017	MINITA DEL CEDRO UNO	42917	43008	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,317,682.70
1235-64-126-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN RANCHERÍA LOS PINTADOS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-126/2017	RANCHERÍA LOS PINTADOS (EL PINTADO)	43052	43084	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	488,217.15
1235-64-128-41-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-128/2017	BARRIO LAS ESCOBAS SAN JERÓNIMO	42993	43038	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	864,709.21
1235-64-130-22-01	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL CBT NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-130/2017	BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	43011	43040	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	581,608.20
1235-64-131-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-131/2017	BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	42956	43015	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	452,657.56



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-64-132-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-132/2017	EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO	42910	43002	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,191,851.71
1235-64-133-34-01	CONSTRUCCIÓN BARRA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA 2DA ETAPA EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-133/2017	SAN FRANCISCO DE LA LOMA 2	42910	43002	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	959,257.68
1235-64-135-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-135/2017	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	42917	43008	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,270,446.88
1235-64-146-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GUADALUPE DEL PEDREGAL	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-146/2017	GUADALUPE DEL PEDREGAL	42992	43081	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	542,322.30
1235-64-168-07-01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-168/2017	LOCALIDADES VARIAS	42857	42916	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	4,334,653.25
1235-64-170-07-01	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANACOCHE EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-170/2017	SANACOCHE EJIDO	42955	43080	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	2,148,428.32
1235-64-173-07-01	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-173/2017	LOCALIDADES VARIAS	42955	43080	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	2,530,512.80
1235-64-174-04-01	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EN PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-174/2017	PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO	43054	43084	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,164,178.62
1235-64-320-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BUENAVISTA CASA BLANCA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-320/2017	BUENAVISTA CASA BLANCA	42979	43038	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	493,896.66
1235-64-321-38-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESTACIÓN LA TRINIDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-321/2017	ESTACIÓN LA TRINIDAD	43040	43089	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	2,798,846.80
1235-64-324-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE CENTRO CARMONA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-324/2017	SAN ONOFRE CENTRO (CARMONA)	43049	43093	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	831,778.26
1235-64-325-41-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN ONOFRE EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-325/2017	SAN ONOFRE EJIDO	42979	43023	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	646,628.30



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-64-326-05-01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS HOGARES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-326/2017	COLONIA EMILIANO ZAPATA	43049	43093	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	523,060.17
1235-64-327-38-01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO AL CECYTEM	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-327/2017	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	43032	43076	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	875,045.11
1235-64-328-23-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN (CHICHUJE)	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-328/2017	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CHICHUJE	43049	43079	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	649,424.81
1235-64-329-41-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-329/2017	EL HUIZACHE	43049	43048	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	648,640.05
1235-64-331-05-01	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CAMINO LA VENTA SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-331/2017	CAMINO A LA VENTA (SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO)	43040	43059	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	3,630,027.42
1235-64-332-05-01	CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN SAN ONOFRE CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-332/2017	SAN ONOFRE CENTRO	43060	43090	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	686,140.93
1235-64-333-42-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JESÚS CARRANZA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-333/2017	JESÚS CARRANZA	43040	43059	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	999,000.00
1235-64-334-34-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN ROSA DE LA PALMA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-334/2017	ROSA DE LA PALMA	43040	43089	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,097,728.84
1235-64-335-34-01	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL RANCHO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-335/2017	LOMA DEL RANCHO	43040	43089	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	155,499.16
1235-64-336-34-01	REHABILITACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-336/2017	GUARDA SAN ANTONIO BUENAVISTA	43040	43089	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	648,974.76
1235-64-19-2-41-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-19-2/2017	BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	43049	43078	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	615,636.48
1235-64-62-2-23-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-62-2/2017	LA MESA	43060	43090	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	649,609.05



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-64-67-2-05-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO AMARILLO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-67-2/2017	PALO AMARILLO	43040	43089	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	700,974.32
1235-64-87-2-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-87-2/2017	SAN FRANCISCO DE LA LOMA	43049	43078	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	899,048.99
1235-64-119-2-41-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-119-2/2017	BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	43049	43078	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	33,003.58
1235-64-320-2-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN BUENAVISTA CASA BLANCA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-320-2/2017	BUENAVISTA CASA BLANCA	43080	43090	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	365,932.83
1235-69-01-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JALTEPEC CENTRO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-149-2/2017	JALTEPEC CENTRO	43049	43078	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	649,383.66
1235-69-02-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN YONDECE DEL CEDRO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/AD-143/2017	YONDECE DEL CEDRO	43049	43078	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	462,835.80
1235-69-03-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO LA SOLEDAD	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-145/2017	EJIDO LA SOLEDAD	43032	43061	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	649,295.12
1235-69-04-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-150/2017	BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	43019	43048	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	648,745.73
1235-69-05-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/R-141/2017	SAN MIGUEL AGUA BENDITA 1	43049	43078	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	648,672.28
1235-69-06-01-01	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA DE BUENAVISTA CASA BLANCA	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/AD-139/2017	BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	43032	43061	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	402,603.13
1235-69-07-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SANACOCHE EJIDO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-144/2017	SANACOCHE EJIDO	43019	43048	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	648,745.72



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-69-08-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PURUNGUEO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-153/2017	PURUNGUEO	43032	43061	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	649,295.12
1235-69-09-01-01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN SAN FRANCISCO SOLO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-88/2017	SAN FRANCISCO SOLO	43032	43061	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	758,529.69
1235-69-10-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PORVENIR	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-152/2017	EL PORVENIR	43032	43061	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	649,383.55
1235-69-11-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GUADALUPE DEL PEDREGAL	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-146-2/2017	GUADALUPE DEL PEDREGAL	43049	43078	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	648,872.29
1235-69-12-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-147/2017	GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	43032	43061	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	648,942.08
1235-69-13-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GUARDA DE SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-149/2017	GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	43019	43048	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	648,745.73
1235-69-14-01-01	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN PATHEMULA DE LOS CEDROS	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-70/2017	PATHEMULA DE LOS CEDROS	43019	43093	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	648,971.28
1235-69-15-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO LA VENTA	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-154/2017	EL SALTO LA VENTA	43019	43048	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	648,745.75
1235-69-16-01-01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/AD-142/2017	GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	43019	43048	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	474,115.82



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-69-17-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-138/2017	BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO	43032	43061	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	631,958.91
1235-69-18-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS PINTADOS	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-151/2017	EJIDO LOS PINTADOS	43032	43061	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	646,942.07
1235-69-19-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA DE LOS DOLORES	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-113/2017	RANCHERÍA DE LOS DOLORES	43049	43078	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	649,383.64
1235-69-21-01-01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-157/2017	VARIAS COMUNIDADES	42997	43056	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	4,356,774.41
1235-70-31-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-31/2018	LA CUADRILLA SAN MIGUEL CENTRO	43179	43271	C		100	100	250101	FISMDF 2018	1,288,598.46
1235-70-43-38-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHICO	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-43/2018	GUADALUPE CHICO	43286	43330	C		100	100	250101	FISMDF 2018	1,149,622.63
1235-70-57-38-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-57/2018	LOS LOBOS CENTRO	43227	43336	C		100	100	250101	FISMDF 2018	1,437,802.30
1235-70-125-38-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-125/2018	BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	43286	43336	C		100	100	250101	FISMDF 2018	1,144,599.87
1235-70-154-45-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-154/2018	LOCALIDADES VARIAS	43230	43340	C		100	100	250101	FISMDF 2018	1,494,959.82
1235-70-165-45-01	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-165/2018	LOCALIDADES VARIAS	43230	43340	C		100	100	250101	FISMDF 2018	2,494,955.30



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-70-156-45-01	EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-156/2018	LOCALIDADES VARIAS	43396	43385	C		100	100	250101	FISMDF 2018	2,497,789.89
1235-70-158-045-01	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-158/2018	LOCALIDADES VARIAS	43230	43340	C		100	100	250101	FISMDF 2018	4,495,207.83
1235-70-159-45-01	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-159/2018	LOCALIDADES VARIAS	43340	43399	C		100	100	250101	FISMDF 2018	4,497,143.88
1235-70-161-45-01	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIONES EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-161/2018	LOCALIDADES VARIAS	43230	43340	C		100	100	250101	FISMDF 2018	1,895,318.92
1235-70-329-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-329/2018	QUELITE PUEBLO NUEVO	43388	43434	C		100	100	250101	FISMDF 2018	642,674.41
1235-70-168-1-45-01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y PAVIMENTOS	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-168-1/2018	TODO EL MUNICIPIO	43175	43373	C		100	100	250101	FISMDF 2018	2,116,576.88
1235-70-168-2-05-01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-168-2/2018	TODO EL MUNICIPIO	43175	43373	C		100	100	250101	FISMDF 2018	1,149,761.67
1235-70-168-3-07-01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y DRENAJE	MSJR/DDUYOP/FISM DF/OB/IR-168-3/2018	TODO EL MUNICIPIO	43175	43373	C		100	100	250101	FISMDF 2018	1,956,848.08
1235-71-01-01-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/001	LAS ROSAS	43201	43320	C		100	100	250101	FISMDF 2018	1,511,754.09
1235-71-02-01-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC KM 750 (BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO)	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/002	EL QUELITE PUEBLO NUEVO	43201	43320	C		100	100	250101	FISMDF 2018	1,304,689.99
1235-72-01-01-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/001	LAS ROSAS	43201	43320	C		100	100	250216	CDI 2018	4,988,753.70
1235-72-02-01-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC KM 750 (BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO)	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/002	EL QUELITE PUEBLO NUEVO	43201	43320	C		100	100	250216	CDI 2018	4,305,146.99
1235-73-130-130-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA EN LA LOCALIDAD BARRIO LOS PINTADOS	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-130/2018	BARRIO LOS PINTADOS	43241	43241	C		100	100	260101	FEFOM 2018	0.01



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-73-318-318-01	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA PRESIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/R-318/2018	CABECERA MUNICIPAL	43283	43283	C		100	100	260101	FEFOM 2018	0.01
1235-74-01-01-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/001	LAS ROSAS	2018-04-11	2018-08-08	C		100	100	260103	CEDIPIEM 2018	1,058,227.83
1235-74-01-01-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC KM 750 (BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO)	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/002	EL QUELITE PUEBLO NUEVO	2018-04-11	2018-08-08	C		100	100	260103	CEDIPIEM 2018	913,213.00
1235-83-09-01-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS POR LA CLÍNICA EN BARRIO EL PINTAL EL DEPOSITO	FEFOM 09/2020	BARRIO EL PINTAL EL DEPOSITO	44123	44152	C		100	100	260101	FEFOM 2020	1,899,469.62
1235-83-17-01-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAM DE ACCESO A EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	FEFOM 17/2020	SAN JOAQUÍN DEL MONTE	44102	44116	C		100	100	260101	FEFOM 2020	2,549,200.53
1235-84-01-23-01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES	FISMDF 2020/01	GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	44138	44182	C		100	100	250101	FISMDF 2020	758,974.27
1235-84-02-08-02	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	FISMDF 2020/02	BARRIO EL OCHO EL PINTAL	44123	44167	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,086,549.71
1235-84-03-11-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/03	SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	44183	44193	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,999.98
1235-84-04-18-04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/04	MONTE ALTO	44189	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,829.91
1235-84-05-22-05	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "RENE DESCARTES"	FISMDF 2020/05	FABRICA PUEBLO NUEVO	44134	44179	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,199,448.26



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-84-06-19-06	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VICENTE VILLADA PEREA	FISMDF 2020/06	GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	44167	44193	C		100	100	250101	FISMDF 2020	748,479.46
1235-84-07-34-07	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	FISMDF 2020/07	FALDA LOMA	44131	44175	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,699,923.15
1235-84-08-36-08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, SANTA CRUZ DEL RINCÓN	FISMDF 2020/08	SANTA CRUZ DEL RINCÓN	44169	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,248,629.96
1235-84-09-36-09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/09	BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	44134	44148	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,246,583.04
1235-84-12-17-12	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	FISMDF 2020/12	BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	44116	44160	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,699,300.96
1235-84-14-11-14	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO, LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	FISMDF 2020/14	LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	44168	44182	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,247,792.92
1235-84-15-31-15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FELIPE DE JESÚS	FISMDF 2020/15	SAN FELIPE DE JESÚS	44118	44160	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,699,556.88
1235-84-19-35-19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	FISMDF 2020/19	BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	44169	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,403.68
1235-84-20-36-20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/20	CONCEPCIÓN LA VENTA	44169	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,248,542.02
1235-84-21-22-21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/21	BARRIO EL LLANO, SAN JUAN PALO SECO	44173	44187	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,886.82
1235-84-22-13-22	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	FISMDF 2020/22	CIENEGUILLAS	44091	44120	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,798,963.86
1235-84-24-13-24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR TS ANA (QUELITE)	FISMDF 2020/24	BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	44169	44193	C		100	100	250101	FISMDF 2020	729,796.14
1235-84-25-18-25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA	FISMDF 2020/25	BARRIO LOMA GRANDE, SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	44088	44132	C		100	100	250101	FISMDF 2020	779,643.06



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-84-26-22-26	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/26	BARRIO RACHIVATI	44173	44187	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,407.44
1235-84-28-17-28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/28	BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DEL MONTE	44148	44179	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,203.74
1235-84-29-18-29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	FISMDF 2020/29	GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	44124	44168	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,699,540.16
1235-84-30-35-30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/30	SAN ISIDRO LA TRINIDAD	44182	44191	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,999.74
1235-84-31-22-31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/31	MINITA DEL CEDRO DOS	44173	44187	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,492.14
1235-84-34-04-34	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	FISMDF 2020/34	LA CHISPA	44088	44132	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,998,769.72
1235-84-35-35-35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/35	SAN JOAQUÍN LAMILLAS	44173	44187	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,393.98
1235-84-36-36-36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/36	COLONIA BENITO JUÁREZ	44169	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,248,432.12
1235-84-37-29-37	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407	FISMDF 2020/37	EL VALERIO	44124	44168	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,148,764.37
1235-84-38-08-38	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	FISMDF 2020/38	GUADALUPE CHICO	44130	44174	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,048,739.26
1235-84-40-04-40	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	FISMDF 2020/40	LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	44124	44168	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,998,557.48
1235-84-41-13-41	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	FISMDF 2020/41	RANCHO EL GUARDA EJIDO	44169	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,099,630.54
1235-84-44-13-44	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	FISMDF 2020/44	YONDECE EL GRANDE	44124	44153	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,299,870.84
1235-84-47-35-47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	FISMDF 2020/47	BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	44169	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,246.60
1235-84-48-02-48	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, GARATACHEA	FISMDF 2020/48	GARATACHEA	44091	44138	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,484,378.40
1235-84-49-18-49	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, PANCHO MAYA	FISMDF 2020/49	PANCHO MAYA	44144	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,699,657.92



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-84-51-20-51	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SABANETA QUINTANA	FISMDF 2020/51	SABANETA QUINTANA	44088	44132	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,899,862.25
1235-84-55-23-55	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SANACOCHE CENTRO	FISMDF 2020/55	SANACOCHE CENTRO	44138	44182	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,358,921.44
1235-84-57-20-57	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, LAS ROSAS	FISMDF 2020/57	LAS ROSAS	44169	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,585.81
1235-84-58-04-58	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, COLONIA EMILIANO ZAPATA	FISMDF 2020/58	COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA	44145	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,394,448.23
1235-84-60-08-60	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOMA DEL RANCHO	FISMDF 2020/60	LOMA DEL RANCHO	44168	44182	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,248,858.87
1235-84-63-36-63	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	FISMDF 2020/63	BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	44173	44193	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,468,369.58
1235-84-65-08-65	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO	FISMDF 2020/65	BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO	44182	44191	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,999.85
1235-84-66-20-66	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	FISMDF 2020/66	BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	44131	44175	C		100	100	250101	FISMDF 2020	849,594.43
1235-84-67-07-67	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ESTACIÓN TRINIDAD	FISMDF 2020/67	ESTACIÓN LA TRINIDAD	44173	44187	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,248,431.58
1235-84-69-08-69	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA CURVA EL DEPOSITO	FISMDF 2020/69	LA CURVA EL DEPOSITO	44168	44182	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,248,859.17
1235-84-73-08-73	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LIJADERO LA MESA	FISMDF 2020/73	BARRIO EL LIJADERO LA MESA	44168	44182	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,052.61



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-84-74-08-74	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO	FISMDF 2020/74	EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO	44097	44141	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,888,803.37
1235-84-75-01-75	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, ROS DE PALO AMARILLO	FISMDF 2020/75	ROSA DE PALO AMARILLO	44123	44167	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,689,588.34
1235-84-77-20-77	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO, SAN MIGUEL AGUA BENDITA	FISMDF 2020/77	SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	44116	44160	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,149,424.30
1235-84-78-02-78	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN MIGUEL AGUA BENDITA	FISMDF 2020/78	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	44168	44182	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,248,972.82
1235-84-81-18-81	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	FISMDF 2020/81	SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	44148	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	2,899,687.09
1235-84-82-17-82	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	FISMDF 2020/82	SAN ONOFRE CENTRO (CARMONA)	44118	44160	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,699,256.48
1235-84-84-35-84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, JALTEPEC	FISMDF 2020/84	JALTEPEC	44182	44191	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,999.78
1235-84-85-08-85	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	FISMDF 2020/85	SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	44138	44152	C		100	100	250101	FISMDF 2020	2,348,807.57
1235-84-86-13-86	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	FISMDF 2020/86	BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	44091	44120	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,838,964.98
1235-84-89-08-89	CONSTRUCCION E BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	FISMDF 2020/89	SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	44117	44161	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,588,036.03
1235-84-90-35-90	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUADALUPE LAS CABRAS	FISMDF 2020/90	GUADALUPE LAS CABRAS	44173	44187	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,454.30
1235-84-92-22-92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO	FISMDF 2020/92	BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO	44173	44187	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,803.40



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Fiscal %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-84-93-31-93	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PROFRA EVANGELINA ALCANTARA DE LARA	FISMDF 2020/93	BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	44124	44168	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,398,299.30
1235-84-94-08-94	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUADALUPE BUENAVISTA	FISMDF 2020/94	GUADALUPE BUENAVISTA	44182	44191	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,999.90
1235-84-98-13-98	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	FISMDF 2020/98	BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	44091	44120	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,798,983.81
1235-84-99-4-99	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA ESPERANZA	FISMDF 2020/99	LA ESPERANZA	44124	44168	C		100	100	250101	FISMDF 2020	2,087,861.20
1235-84-100-33-100	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA	FISMDF 2020/100	YONDECE DEL CEDRO	44131	44175	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,149,964.71
1235-84-101-38-101	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	FISMDF 2020/101	RANCHERIA DE LOS DOLORES	44130	44174	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,149,366.28
1235-84-102-18-102	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ, SAN MIGUEL CHISDA	FISMDF 2020/102	SAN MIGUEL CHISDA	44116	43794	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,149,678.59
1235-84-108-07-108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	FISMDF 2020/108	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	44173	44187	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,008.22
1235-84-109-08-109	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CEVATI	FISMDF 2020/109	CEVATI	44117	44161	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,698,062.27
1235-84-110-07-110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	FISMDF 2020/110	BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	44116	44160	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,699,041.10
1235-84-111-35-111	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONCEPCIÓN DEL MONTE	FISMDF 2020/111	CONCEPCIÓN DEL MONTE	44182	44191	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,999.92



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 8124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-84-112-19-112	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	FISMDF 2020/112	CAÑADA DEL SAUCO	44167	44193	C		100	100	250101	FISMDF 2020	779,634.76
1235-84-113-06-113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CALVARIO CONCEPCIÓN LA VENTA	FISMDF 2020/113	BARRIO EL CALVARIO, CONCEPCIÓN LA VENTA	44168	44182	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,247,100.87
1235-84-114-08-114	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	FISMDF 2020/114	BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	44182	44191	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,249,999.73
1235-84-115-22-115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL SALTO LA VENTA	FISMDF 2020/115	EL SALTO LA VENTA	44109	44153	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,699,809.62
1235-84-116-30-116	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA TRINIDAD LOVERA CRUZ	FISMDF 2020/116	LA PUERTA. SAN MIGUEL DEL CENTRO	44145	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	898,328.24
1235-84-117-01-117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, PURUNGUEO	FISMDF 2020/117	PURUNGUEO	44123	44187	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,699,555.32
1235-84-118-17-118	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS	FISMDF 2020/118	EL HUIZACHE	44131	44175	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,099,359.38
1235-84-119-08-119	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	FISMDF 2020/119	SANACOCHE EJIDO	44144	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	648,272.03
1235-84-120-29-120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/120	BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	44169	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,248,192.31
1235-84-121-09-121	REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	FISMDF 2020/121	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	44130	44174	C		100	100	250101	FISMDF 2020	748,566.66



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-84-123-22-123	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO	FISMDF 2020/123	PATHE MULA DE LOS CEDROS	44138	44182	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,099,649.24
1235-84-124-18-124	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	FISMDF 2020/124	GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	44116	44160	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,149,504.54
1235-84-125-15-125	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	FISMDF 2020/125	LA MESA	44145	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,099,264.77
1235-84-126-07-126	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO, LA SOLEDAD EL GUARDA	FISMDF 2020/126	LA SOLEDAD EL GUARDA	44123	44187	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,149,288.30
1235-84-127-13-127	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	FISMDF 2020/127	EL REMBLAZO	44124	44153	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,299,384.78
1235-84-129-04-129	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA LOMA CONCEPCIÓN DEL MONTE	FISMDF 2020/129	BARRIO LA LOMA CONCEPCIÓN DEL MONTE	44096	44140	C		100	100	250101	FISMDF 2020	2,298,860.95
1235-84-130-08-130	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/130	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	44138	29/12/2020	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,876,050.63
1235-84-131-37-131	GASTOS INDIRECTOS (ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO)	FISMDF 2020/131	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	44162	44193	C		100	100	250101	FISMDF 2020	3,099,994.14
1235-84-133-08-133	REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD	FISMDF 2020/133	SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	44169	44193	C		100	100	250101	FISMDF 2020	3,955,434.54
1235-84-134-29-134	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	FISMDF 2020/134	GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	44169	44183	C		100	100	250101	FISMDF 2020	691,387.61
1235-84-135-08-135	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO LOS PINTADOS	FISMDF 2020/135	EJIDO LOS PINTADOS	44190	44196	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,250,000.00



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (8)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (6)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-84-136-08-136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/136	RANCHERIA LOS PINTADOS	25/12/2020	44196	C		100	100	250101	FISMDF 2020	1,250,000.00
1236-84-137-02-137	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	FISMDF 2020/137	GUADALUPE CHICO	44190	44186	C		100	100	250101	FISMDF 2020	2,862,472.58
1236-01-01-07-01	SUM.MAT/RENTA MAQUINARIA: MÓDULO/OPERACIÓN NOCTURNA DE SEGURIDAD PÚBLICA (DORMITORIOS)	FORTAMUN 001-2012	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	430	FORTAMUN 2012	283,711.32
1236-01-01-19-01	LISTAS DE RAYA: MÓDULO P/OPERACIÓN NOCTURNA DE SEGURIDAD PÚBLICA (DORMITORIOS)	FORTAMUN 001-2012	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	430	FORTAMUN 2012	107,213.33
1236-01-02-07-01	SUM.MAT/ESPARCIMIENTO DEPORTIVO LIENZO CHARRO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	FORTAMUN 001-2012	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	430	FORTAMUN 2012	129,586.21
1236-01-02-19-01	SUM.MAT/ESPARCIMIENTO DEPORTIVO LIENZO CHARRO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	FORTAMUN 001-2012	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	430	FORTAMUN 2012	25,460.85
1236-02-01-23-01	SUM.MAT Y RENTA DE MAQ./APERTURA DEL RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	FEFOM 2012	SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO			C	X	100	100	6.2	FEFOM 2012	1,124,209.70
1236-03-01-34-01	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y AUDITORIO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-01-2011	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	208	PAGIM 2011	14,887,680.35
1236-05-01-01-01	CONST.OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CLÍNICA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	FISM-039-2011	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	427	FISM 2011	559,579.22
1236-05-02-07-01	LISTAS DE RAYA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y ASISTENCIA SOCIAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FISM-54-2011	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	427	FISM 2011	1,081,972.79
1236-05-02-65-01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y ASISTENCIA SOCIAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FISM-54-2011	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	427	FISM 2011	1,082,824.12



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236-05-02-165-01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y ASISTENCIA SOCIAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FISM-54-2011	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	427	FISM 2011	464,890.38
1236-05-02-166-01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y ASISTENCIA SOCIAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FISM-54-2011	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	427	FISM 2011	558,485.01
1236-05-02-167-01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y ASISTENCIA SOCIAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FISM-54-2011	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	427	FISM 2011	348,557.56
1236-05-02-177-01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y ASISTENCIA SOCIAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FISM-54-2011	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	427	FISM 2011	67,396.00
1236-06-01-07-01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,159,743.19
1236-06-01-08-01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,156,094.88
1236-06-01-09-01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,156,638.55
1236-06-01-13-01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,156,149.70
1236-06-01-13-02	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,756,061.08
1236-06-01-19-01	LISTAS DE RAYA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	2,216,314.05



Conta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN 0124

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236-06-01-24-01	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,154,449.55
1236-06-01-24-02	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,149,139.79
1236-06-01-26-01	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,146,884.84
1236-06-01-27-01	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	118,607.24
1236-06-01-27-02	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,137,908.88
1236-06-02-08-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSÉ CENTRO	PAGIM-002-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	596,139.09
1236-06-02-10-01	LISTAS DE RAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSÉ DEL RINCÓN	PAGIM-002-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	508,528.00
1236-06-02-26-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSÉ CENTRO	PAGIM-002-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	780,995.39
1236-06-03-13-01	SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSÉ CENTRO	PAGIM-003-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	690,859.55



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN 0124


Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1236-06-03-13-02	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-003-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	136,621.38
1236-06-03-19-01	LISTAS DE RAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSÉ DEL RINCÓN	PAGIM-003-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	417,931.44
1236-07-01-01-01	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSÉ DEL RINCÓN	CONADE-001-2012	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	604	CONADE 2012	2,738,861.69
1236-09-01-38-01	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	RECURSOS PROPIOS S/N DE CONTRATO	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	101	RECURSOS PROPIOS	3,974,006.95
1236-10-01-03-01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ	MSJR/DDUYOP/FISM/ PRODIM/IR/2016	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	42552	42614	C	X	100	100	5.1	FISMDF 2016	1,584,505.53
1236-11-01-38-01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-PRODIM-03/2017	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	42997	43026	C	X	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,839,054.26
1236-13-06-01-01	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FORTAMUN- FEFOM 06/2020	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	44118	44193	C	X	100	100	260101	FEFOM 2020	7,089,831.07
1236-13-18-01-01	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FEFOM 18/2020	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	44102	44134	C	X	100	100	260101	FEFOM 2020	2,877,110.48
Total (13)											588,073,245.56	

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios


Total (13) 588,073,245.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIA ELENA MONTEIRO MORALES (14)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2019
2021




SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. ROBERTO GONZALEZ (14)

2019
2021
TESORERÍA



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MARCELA SANDOVAL GONZALEZ (14)

2019
2021
SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
TEC. EMETERIO ALBERTO CONTRERAS (14)

2019
2021
OSR PUM
DESARROLLO URBANO

