



Cuenta Pública 2023
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municip. (1) San José del Rincón, 0124

Al 31 de diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-20-01-36-01	PAVIMENTACIÓN DE NOVENTA CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES, SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FISM 001-2012	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C		100	100	429	FISM 2012	122,645,231.98
1235-35-153-46-01	2DA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA EJIDO E	FISMDF 153-2014	PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	19/10/2014	30/11/2014	C		98	91.71	433	FISMDF 2014	815,193.38
1235-35-154-46-01	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA TRAMPA GRANDE	FISMDF 154-2014	LA TRAMPA GRANDE			C		100	100	433	FISMDF 2014	799,200.10
1235-47-25-46-01	2DA ETAPA DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	FISMDF 025-2015	DE LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	03/07/2015	14/08/2015	C		100	100	435	FISMDF 2015	798,731.82
1235-47-26-46-01	2DA ETAPA DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD BO. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	FISMDF 026-2015	BO. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	29/06/2015	28/06/2015	C		100	100	435	FISMDF 2015	1,198,888.08
1235-47-27-16-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COM. BO. CANOAS GUA	FISMDF 027-2015	BO. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	08/06/2015	07/08/2015	C		100	100	435	FISMDF 2015	1,998,170.88
1234-47-44-46-01	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BO. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	FISMDF 044-2015	BO. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	14/07/2015	11/09/2015	C		100	100	435	FISMDF 2015	688,873.02
1235-47-56-74-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINITA DEL CEDRO II	FISMDF 056-2015	MINITA DEL CEDRO II	08/07/2015	21/08/2015	C		100	100	435	FISMDF 2015	499,875.18
1235-47-57-74-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BO. SANTA ANA PUEBLO NUEVO	FISMDF 057-2015	BO. SANTA ANA PUEBLO NUEVO	20/07/2015	04/09/2015	C		90	80	435	FISMDF 2015	668,944.67
1235-47-58-74-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BO. SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	FISMDF 058-2015	BO. SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	20/07/2015	04/09/2015	C		100	100	435	FISMDF 2015	687,916.91

1235-47-59-74-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BO. SANTA RITA PUEBLO NUEVO	FISMDF 059-2015	BO. SANTA RITA PUEBLO NUEVO	21/07/2015	04/09/2015	C	100	100	435	FISMDF 2015	696,604.30
1235-47-60-74-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	FISMDF 060-2015	GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	21/07/2015	04/09/2015	C	100	100	435	FISMDF 2015	690,849.63
1235-47-71-30-01	2DA ETAPA AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BO. EL QUELITE PUEBLO NUEVO	FISMDF 071-2015	BO. EL QUELITE PUEBLO NUEVO	04/08/2015	30/09/2015	C	100	100	435	FISMDF 2015	999,981.83
1235-47-78-46-01	2DA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	FISMDF 078-2015	SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO			C	100	100	435	FISMDF 2015	398,761.32
1235-47-79-16-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BO. FUNDEREJE EL DEPOSITO	FISMDF 079-2015	BO. FUNDEREJE EL DEPOSITO	21/08/2015	25/09/2015	C	100	100	435	FISMDF 2015	798,645.31
1235-47-82-46-01	AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CHICO	FISMDF 082-2015	GUADALUPE CHICO			C	100	100	435	FISMDF 2015	798,956.36
1235-47-85-60-01	2DA ETAPA DE DISPENSARIO MÉDICO EN CEDRO DE LA MANZANA	FISMDF 085-2015	CEDRO DE LA MANZANA	02/10/2015	06/11/2015	C	100	100	435	FISMDF 2015	799,653.84
1235-47-88-16-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	FISMDF 088-2015	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	21/09/2015	14/10/2015	C	100	100	435	FISMDF 2015	1,298,174.25
1235-47-96-46-01	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	FISMDF 096-2015	GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO			C			435	FISMDF 2015	218,451.22
1235-47-105-46-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE SAN JUAN PALO SECO CENTRO	FISMDF 105-2015	SAN JUAN PALO SECO CENTRO			C	100	100	435	FISMDF 2015	748,487.36
1235-47-108-26-01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD LA TRINIDAD CONCEPCIÓN	FISMDF 108-2015	TRINIDAD CONCEPCIÓN	17/08/2015	15/10/2015	C	100	100	435	FISMDF 2015	274,513.80

1235-47-109-46-01	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	FISMDF 109-2015	BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	12/10/2015	27/11/2015	C	80	71.59	435	FISMDF 2015	678,892.27
1235-48-01-70-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORIL	MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0040/2015	EL TORIL	08/07/2015	28/08/2015	C	100	100	435	FISMDF 2015	912,495.92
1235-48-02-71-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RANCHERÍA DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0041/2015	RANCHERÍA DE LOS DOLORES	13/07/2015	28/08/2015	C	100	100	435	FISMDF 2015	187,195.90
1235-48-03-70-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CAMINO EC KM 16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO-CARMONA) SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0050/2015	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	08/07/2015	28/08/2015	C	100	100	435	FISMDF 2015	1,208,084.99
1235-49-01-70-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORIL	MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0040/2015	EL TORIL	08/07/2015	28/08/2015	C	100	100	5.21	CDI 2015	4,866,844.84
1235-49-02-71-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RANCHERÍA DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0041/2015	RANCHERÍA DE LOS DOLORES	13/07/2015	28/08/2015	C	100	100	5.21	CDI 2015	998,378.14
1235-49-03-70-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CAMINO EC KM 16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO-CARMONA) SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0050/2015	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	08/07/2015	28/08/2015	C	100	100	5.21	CDI 2015	6,443,119.95
1235-51-01-70-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CAMINO EC KM 16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO-CARMONA) SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/PAV/15/01/0050/2015	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	08/07/2015	28/08/2015	C	100	100	6.3	CEDIPIEM 2015	402,694.99
1235-51-02-70-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORIL	MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0040/2015	EL TORIL	08/07/2015	28/08/2015	C	100	100	6.3	CEDIPIEM 2015	304,165.29
1235-51-06-71-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RANCHERÍA DE LOS DOLORES	MSJRSCVG/DOP/SAP/15/01/0041/2015	RANCHERÍA DE LOS DOLORES	13/07/2015	28/08/2015	C	100	100	6.3	CEDIPIEM 2015	62,398.63

1235-52-01-11-01	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALÓN USOS MÚLTIPLES COMUNIDAD) COL. EMILIANO ZAPATA	FEFOM 01-2015	COL. EMILIANO ZAPATA	18/08/2015	16/10/2015	C			100	87	6.2	FEFOM 2015	948,872.61
1235-52-04-11-01	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALÓN USOS MÚLTIPLES COMUNITARIOS) ROSA DE LA PALMA	FEFOM 04-2015	ROSA DE LA PALMA	18/08/2015	16/10/2015	C			100	100	6.2	FEFOM 2015	948,853.70
1235-52-08-11-01	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL (1ERA ETAPA), SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	FEFOM 08-2015	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	20/08/2015	16/10/2015	C			85	84	6.2	FEFOM 2015	2,548,816.57
1235-53-04-70-01	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME(EN MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA, NI CARTÓN)CABECERA MUNICIPAL	FISE 4/100665-2015	CABECERA MUNICIPAL	22/10/2015	04/12/2015	C			100	100	7	FISE 2015	1,465,506.82
1235-53-05-46-01	CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIO HOGARES EN TODO EL MUNICIPIO	FISE 5/100665-2015	TODO EL MUNICIPIO	22/10/2015	04/12/2015	C			100	100	7	FISE 2015	2,030,955.42
1235-55-01-03-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-001/2016	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	13/06/2016	12/09/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	4,529,757.20
1235-55-03-21-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD/003/2016	AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	318,913.48
1235-55-17-09-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-017/2016	BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	13/06/2016	12/07/2016	C			100	99	5.1	FISMDF 2016	636,432.31
1235-55-46-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CEDRO DE LA MANZANA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-046/2016	CEDRO DE LA MANZANA	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	1,000,000.00
1235-55-48-28-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-048/2016	EL CERRITO PUEBLO NUEVO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	93	5.1	FISMDF 2016	582,105.27

1235-55-52-07-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CHISPA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-052/2016	LA CHISPA	05/09/2016	04/10/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	802,036.54
1235-55-54-19-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS (CASA BLANCA)	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-054/2016	CIENEGUILLAS (CASA BLANCA)	01/08/2016	30/08/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	381,233.27
1235-55-58-19-01	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-058/2016	EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	426,660.53
1235-55-62-15-01	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOAQUÍN DEL MONTE	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-062/2016	ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOAQUÍN DEL MONTE	19/12/2016	30/12/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	289,143.92
1235-55-64-28-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-064/2016	LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	85	5.1	FISMDF 2016	592,105.28
1235-55-66-15-01	ELECTRIFICACIÓN EN EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-066/2016	EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	03/10/2016	01/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	668,616.59
1235-55-70-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-070/2016	SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	13/06/2016	11/08/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	1,981,524.11
1235-55-78-24-01	ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO LA SOLEDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/AD-078/2016	EJIDO LA SOLEDAD	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	769,439.86
1235-55-80-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-080/2016	LA ESPERANZA	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	1,105,286.00
1235-55-83-04-01	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESCUELA PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE FÁBRICA CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-083/2016	FÁBRICA CONCEPCIÓN	03/10/2016	01/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	532,645.66
1235-55-84-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN FÁBRICA CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-084/2016	FÁBRICA CONCEPCIÓN	20/06/2016	19/07/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	985,789.28
1235-55-92-03-01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN GUADALUPE BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-092/2016	GUADALUPE BUENAVISTA	10/03/2016	01/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	1,121,767.98
1235-55-94-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHICO	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-094/2016	GUADALUPE CHICO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	959,361.99

1235-55-98-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE DEL PEDREGAL DE LA PALMA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-098/2016	GUADALUPE DEL PEDREGAL DE LA PALMA	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	798,491.74
1235-55-1-2-03-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-1-2 /2016	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	13/06/2016	09/09/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	2,508,051.23
1235-55-100-13-01	ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE LAS CABRAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-100/2016	GUADALUPE LAS CABRAS	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	865,799.20
1235-55-102-15-01	ELECTRIFICACIÓN EN GUARDA DE GUADALUPE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-102/2016	GUARDA DE GUADALUPE	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	1,138,209.88
1235-55-109-24-01	ELECTRIFICACIÓN EN GUARDA DE LA LAGUNITA EL POTRERO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-109/2016	GUARDA DE LA LAGUNITA EL POTRERO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	1,275,814.14
1235-55-113-08-01	ELECTRIFICACIÓN EN EL HUIZACHE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-113/2016	EL HUIZACHE	03/10/2016	01/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	408,455.78
1235-55-114-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL HUIZACHE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-114/2016	EL HUIZACHE	01/11/2016	20/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	847,863.50
1235-55-118-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN JESÚS CARRANZA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-118/2016	JESÚS CARRANZA	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	787,823.72
1235-55-122-20-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-122/2016	BARRIO EL LLANO LAS ROSAS	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	566,404.80
1235-55-124-15-01	ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-124/2016	BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	20/06/2016	19/07/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	397,314.15
1235-55-128-11-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-128/2016	LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	13/06/2016	12/07/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	1,135,488.61
1235-55-130-03-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RANCHO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-130/2016	LOMA DEL RANCHO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	651,430.99
1235-55-132-04-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-132/2016	LA MESA	05/09/2016	04/10/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	626,231.91

1235-55-134-06-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MINITA DEL CEDRO DOS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-134/2016	MINITA DEL CEDRO DOS	01/08/2016	30/08/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	497,302.98
1235-55-135-10-01	ELECTRIFICACIÓN EN MINITA DEL CEDRO DOS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-135/2016	MINITA DEL CEDRO DOS	20/06/2016	19/07/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	630,177.12
1235-55-139-15-01	ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LA PALMA EL DEPÓSITO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-139/2016	LA PALMA EL DEPÓSITO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	769,446.26
1235-55-143-24-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-143/2016	SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	702,872.07
1235-55-159-04-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-159/2016	BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	796,205.00
1235-55-170-13-01	ELECTRIFICACIÓN EN LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-170/2016	LAS ROSAS	20/06/2016	19/07/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	1,021,051.81
1235-55-176-11-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-176/2016	SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	561,808.99
1235-55-186-31-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-186/2016	SAN ISIDRO LA TRINIDAD	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	527,339.00
1235-55-189-15-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-189/2016	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	05/09/2016	04/10/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	1,110,686.94
1235-55-195-05-01	ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS (SAN JOSÉ LAMILLAS)	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-195/2016	SAN JOAQUÍN LAMILLAS	20/06/2016	19/07/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	981,694.64
1235-55-197-14-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOAQUÍN LAMILLAS CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-197/2016	SAN JOAQUÍN LAMILLAS	20/06/2016	18/08/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	2,028,333.47
1235-55-199-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN X	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-199/2016	SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN X	10/03/2016	01/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	640,100.41
1235-55-203-03-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-203/2016	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	1,116,977.67
1235-55-205-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN MIGUEL CHISDA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-205/2016	SAN MIGUEL CHISDA	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	592,105.27
1235-55-212-10-01	ELECTRIFICACIÓN EN SANTA CRUZ DEL RINCÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-212/2016	SANTA CRUZ DEL RINCÓN	04/07/2016	02/08/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	755,335.30

1235-55-216-05-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-216/2016	SANTA RITA PUEBLO NUEVO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	1,227,828.77
1235-55-222-12-01	ELECTRIFICACIÓN EN LA TRAMPA CHICA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-222/2016	LA TRAMPA CHICA	01/08/2016	30/08/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	808,524.58
1235-55-224-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAMPA GRANDE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-224/2016	LA TRAMPA GRANDE	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	726,115.99
1235-55-227-15-01	ELECTRIFICACIÓN EN LA TRINIDAD LA CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-227/2016	TRINIDAD CONCEPCIÓN	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	497,892.80
1235-55-229-15-01	ELECTRIFICACIÓN EN EL VALERIO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-229/2016	EL VALERIO	03/10/2016	01/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	988,330.75
1235-55-231-21-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE YONDECE DEL CEDRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-231/2016	YONDECE DEL CEDRO	01/08/2016	30/08/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	670,948.55
1235-55-232-11-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YONDECE DEL CEDRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-232/2016	YONDECE DEL CEDRO	01/08/2016	30/08/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	988,169.63
1235-55-234-05-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YONDECE EL GRANDE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-234/2016	YONDECE EL GRANDE	05/09/2016	04/10/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	534,816.07
1235-55-242-24-01	ELECTRIFICACIÓN EN LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-242/2016	LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	763,568.30
1235-55-250-04-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-250/2016	BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	13/06/2016	12/07/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	973,804.87
1235-55-251-07-01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-251/2016	BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC	17/10/2016	15/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	505,915.02
1235-55-257-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS TINAJAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-257/2016	COLONIA LAS TINAJAS	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	249,248.18
1235-55-261-05-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CALVARIO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-261/2016	GUADALUPE DEL PEDREGAL	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	519,529.59

1235-55-275-08-01	ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-275/2016	LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	04/07/2016	02/08/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	572,358.07
1235-55-279-27-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-279/2016	SAN FRANCISCO DE LA LOMA	01/11/2016	30/11/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	1,024,211.77
1235-55-285-28-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-285/2016	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	01/11/2016	30/11/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	592,105.27
1235-55-287-23-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE COMUNIDAD JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-287/2016	JALTEPEC	05/09/2016	04/10/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	590,802.10
1235-55-297-07-01	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-297/2016	LOCALIDADES VARIAS	05/09/2016	04/10/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	2,121,925.10
1235-55-302-04-01	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-302/2016	LOCALIDADES VARIAS	05/09/2016	04/10/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	2,621,666.28
1235-55-303-07-01	PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-303/2016	LOCALIDADES VARIAS	03/10/2016	01/11/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	1,057,600.22
1235-55-319-03-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-319/2016	PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	01/11/2016	30/11/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	1,363,715.00
1235-55-323-30-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE PALO AMARILLO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-323/2106	ROSA DE PALO AMARILLO	01/11/2016	30/11/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	553,778.00
1235-55-92-2-28-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD92-2/2016	GUADALUPE BUENAVISTA	01/11/2016	30/11/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	592,105.98
1235-55-184-2-13-01	ELECTRIFICACIÓN EN SAN FRANCISCO SOLO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR 184-2/2016	SAN FRANCISCO SOLO	01/11/2016	30/11/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	905,360.00
1235-55-189-2-03-01	ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR 189-2/2016	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	13/06/2016	12/07/2016	C	100	100	5.1	FISMDF 2016	1,000,000.01

1235-55-244-B-08-01	ELECTRIFICACIÓN EN RANCHO EL GUARDA EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-244-B/2016	RANCHO EL GUARDA EJIDO	03/10/2016	01/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	526,583.44
1235-55-317-2-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN TRINIDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ AB/AD 317-2/2016	ESTACIÓN TRINIDAD	03/10/2016	01/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	500,986.02
1235-55-334-2-23-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO LA ROSA 2DA ETAPA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR334-2/2016	LLANO LA ROSAS	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.1	FISMDF 2016	790,835.44
1235-59-01-04-01	PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS PALOMAS	MSJR/DDUYOP/FORAMEN/OB/AD-321/2016	LAS PALOMAS	30/10/2016	01/11/2016	C			100	100	5.2	FORTAMUN 2016	27,062.76
1235-59-02-05-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA CASA BLANCA	MSJR/DDUYOP/FORAMEN/OB/AD-315/2016	BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.2	FORTAMUN 2016	592,105.27
1235-59-03-06-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE CENTRO CARMONA	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-325/2016.	SAN ONOFRE CENTRO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.2	FORTAMUN 2016	592,105.28
1235-59-04-06-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA JUANITA EL DEPÓSITO	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-5/2016.	BARRIO SANTA JUANITA EL DEPÓSITO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.2	FORTAMUN 2016	592,105.28
1235-59-05-07-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE EJIDO	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-327/2016.	SAN ONOFRE EJIDO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.2	FORTAMUN 2016	592,105.26
1235-59-06-08-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-107-2/2016.	GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.2	FORTAMUN 2016	592,105.26
1235-59-07-09-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/AD-287-2/2016.	JALTEPEC	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.2	FORTAMUN 2016	555,556.28
1235-59-08-10-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	MSJR/DDUYOP/FORTAMUN/OB/IR-203-2/2016.	SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	01/11/2016	30/11/2016	C			100	100	5.2	FORTAMUN 2016	843,820.70
1235-06-03-01-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO LA ROSA	MSJR/DDUYOP/FEFOM/OB/AD-334/2016	EL LLANO LA ROSA	03/10/2016	01/11/2016	C			100	100	6.2	FEFOM 2016	399,481.24

1235-64-02-38-01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-02/2017	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	01/11/2017	20/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	4,907,851.24
1235-64-03-04-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-03/2017	AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	01/09/2017	13/10/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	658,771.24
1235-64-06-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-06/2017	BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	26/09/2017	09/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	519,745.25
1235-64-09-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL QUELITE PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-09/2017	BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	01/07/2017	30/09/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,270,446.66
1235-64-10-42-01	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-10/2017	GUARDA EL TEPETATE GUARDA SAN ANTONIO	01/11/2017	20/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	400,844.96
1235-64-14-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-14/2017	BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	09/08/2017	07/10/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	845,568.80
1235-64-17-36-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-17/2017	BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	01/06/2017	31/07/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	799,394.87
1235-64-21-38-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CEDRO DE LA MANZANA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-21/2017	CEDRO DE LA MANZANA	11/10/2017	24/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,231,092.61
1235-64-22-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CERRITO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-22/2017	EL CERRITO PUEBLO NUEVO	15/11/2017	15/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	925,427.53
1235-64-24-25-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CHISPA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-24/2017	LA CHISPA	01/08/2017	15/09/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	722,568.78
1235-64-26-34-01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-26/2017	COLONIA BENITO JUÁREZ	11/10/2017	09/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,055,574.58
1235-64-27-22-01	AMPLIACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LA VENTA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-27/2017	CONCEPCIÓN LA VENTA	26/09/2017	24/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	509,564.64

1235-64-29-21-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-29/2017	LA CUADRILLA SAN MIGUEL CENTRO	01/11/2017	30/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	542,046.73
1235-64-30-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL 44 PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-30/2017	EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	24/10/2017	22/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	741,520.54
1235-64-32-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-32/2017	SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO	04/07/2017	01/09/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	788,005.26
1235-64-34-43-01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL CONSUELO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-34/2017	EJIDO EL CONSUELO	15/11/2017	15/12/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	557,985.35
1235-64-35-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-35/2017	EJIDO LA SOLEDAD	19/10/2017	19/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,008,744.70
1235-64-36-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-36/2017	LA ESPERANZA	30/10/2017	15/12/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,216,178.69
1235-64-37-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN FABRICA CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-37/2017	FABRICA CONCEPCIÓN	19/10/2017	17/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	908,702.79
1235-64-38-20-01	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN FABRICA CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-38/2017	FABRICA CONCEPCIÓN	14/09/2017	12/12/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	639,745.62
1235-64-39-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN FABRICA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-39/2017	FABRICA PUEBLO NUEVO	15/11/2017	15/12/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,026,376.44
1235-64-40-44-01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN FABRICA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-40/2017	FABRICA PUEBLO NUEVO	10/11/2017	09/12/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	502,538.68
1235-64-42-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-42/2017	GUADALUPE BUENAVISTA	01/11/2017	30/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,284,112.15
1235-64-43-03-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHICO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-43/2017	GUADALUPE CHICO	10/08/2017	07/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,425,817.55

1235-64-45-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEDREGAL DE LA PALMA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-45/2017	GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	23/10/2017	24/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	673,568.17
1235-64-48-05-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-48/2017	BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	19/09/2017	17/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	2,142,931.40
1235-64-50-38-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-50/2017	GUARDA SAN ANTONIO BUENAVISTA	24/10/2017	07/12/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,307,524.35
1235-64-51-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-51/2017	GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	01/11/2017	30/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	414,081.11
1235-64-52-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-52/2017	GUARDA DE SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	21/08/2017	20/10/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	667,798.83
1235-64-54-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-54/2017	JALTEPEC CENTRO	24/10/2017	22/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,718,092.78
1235-64-55-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS CARRANZA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-55/2017	JESÚS CARRANZA	05/09/2017	03/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	670,080.81
1235-64-56-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDEO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-56/2017	EL LINDEO PUEBLO NUEVO	15/11/2017	15/12/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	544,197.59
1235-64-57-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BARRIO EL LLANO LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-57/2017	BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	01/11/2017	30/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	622,817.56
1235-64-59-40-01	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-59/2017	LOS LOBOS CENTRO	19/10/2017	17/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	606,548.84
1235-64-60-23-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-60/2017	LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN	10/11/2017	09/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	649,424.85

1235-64-61-03-01	AMPLIACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RANCHO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-61/2017	LOMA DEL RANCHO	07/07/2017	04/10/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	345,433.73
1235-64-62-38-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-62/2017	LA MESA	01/11/2017	20/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	998,851.37
1235-64-64-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MINITA DE CEDRO DOS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-64/2017	MINITA DEL CEDRO DOS	10/11/2017	24/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	834,092.99
1235-64-65-05-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHIVATI LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-65/2017	BARRIO CHIVATI LA MESA	10/11/2017	24/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	509,311.80
1235-64-68-23-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-68/2017	SAN ANTONIO PALO SECO	10/11/2017	09/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	649,424.85
1235-64-71-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EJIDO LOS PINTADOS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-71/2017	EJIDO LOS PINTADOS	05/09/2017	03/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	662,519.50
1235-64-76-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-76/2017	BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	19/10/2017	02/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,125,299.93
1235-64-77-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-77/2017	RANCHERÍA LAS ROSAS	01/11/2017	20/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	934,659.97
1235-64-78-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BARRIO EL LIJADERO LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-78/2017	BARRIO EL LIJADERO LA MESA	03/10/2017	01/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,052,370.49
1235-64-80-19-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE LA PALMA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-80/2017	ROSA DE LA PALMA	26/09/2017	09/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,117,233.10
1235-64-83-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTO LA VENTA (BARRIO EL SALTO)	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-83/2017	EL SALTO LA VENTA BARRIO EL SALTO	11/11/2017	24/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,082,309.84

1235-64-84-11-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-84/2017	SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	24/10/2017	07/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,118,181.58
1235-64-85-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-85/2017	BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	01/09/2017	30/10/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	505,130.37
1235-64-86-25-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-86/2017	SAN FELIPE DE JESÚS	15/08/2017	30/09/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	648,942.99
1235-64-87-36-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-86/2017	SAN FRANCISCO DE LA LOMA	01/06/2017	31/07/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,186,365.36
1235-64-89-34-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-89/2017	SAN ISIDRO LA TRINIDAD	06/11/2017	22/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	947,128.25
1235-64-90-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-90/2017	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	24/10/2017	22/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	948,280.08
1235-64-91-04-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-91/2017	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	01/09/2017	29/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	854,817.06
1235-64-94-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-94/2017	BARRIO SAN JOAQUÍN LAMILLAS	14/09/2017	12/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,797,419.72
1235-64-95-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN LAMILLAS CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-95/2017	SAN JOAQUÍN LAMILLAS CENTRO	11/10/2017	09/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,236,848.92
1235-64-96-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN DIEZ	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-96/2017	SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN X	24/10/2017	24/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	677,701.86
1235-64-98-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHISDA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-98/2017	SAN MIGUEL CHISDA	24/10/2017	22/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	836,276.28
1235-64-99-23-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-99/2017	SAN MIGUEL DEL CENTRO	23/10/2017	01/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	649,424.85
1235-64-101-07-01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL RINCÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-101/2017	SANTA CRUZ DEL RINCÓN	01/11/2017	30/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	701,792.70

1235-64-102-37-01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-102/2017	SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	26/09/2017	09/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	581,960.15
1235-64-103-41-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-103/2017	BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	03/10/2017	01/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	648,629.29
1235-64-104-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-104/2017	SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	01/11/2017	30/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,195,762.08
1235-64-105-38-01	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD EL GUARDA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-105/2017	LA SOLEDAD EL GUARDA	01/11/2017	29/12/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	933,162.35
1235-64-106-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA TRAMPA CHICA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-106/2017	LA TRAMPA CHICA	05/09/2017	03/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,417,519.98
1235-64-107-38-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA LA TRAMPA GRANDE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-107/2017	LA TRAMPA (LA TRAMPA GRANDE)	11/10/2017	24/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,721,245.00
1235-64-108-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD CONCEPCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-108/2017	LA TRINIDAD CONCEPCIÓN	01/07/2017	30/09/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,270,446.66
1235-64-109-13-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL VALERIO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-109/2017	EL VALERIO	19/10/2017	19/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	1,067,490.28
1235-64-110-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YONDECE DEL CEDRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-110/2017	YONDECE DEL CEDRO	01/11/2017	30/11/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	825,722.50
1235-64-111-05-01	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE AGUA EN YONDECE EL GRANDE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-111/2017	YONDECE EL GRANDE	01/09/2017	30/10/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	435,991.15
1235-64-112-10-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-112/2017	BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	01/09/2017	30/10/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	929,532.19
1235-64-115-41-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-115/2017	LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	01/09/2017	15/10/2017	C	100	100	5.1	FISMDF 2017	648,629.30

1235-64-116-11-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL GUARDA EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-116/2017	RANCHO EL GUARDA EJIDO	10/11/2017	24/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	999,143.21
1235-64-121-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA EN BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-121/2017	BARRIO EL TORIL EJIDO	19/09/2017	08/10/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	707,249.08
1235-64-124-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CALVARIO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-124/2017	GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CALVARIO	01/11/2017	30/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	211,605.92
1235-64-125-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN MINITA DEL CEDRO UNO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-125/2017	MINITA DEL CEDRO UNO	01/07/2017	30/09/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,317,682.70
1235-64-126-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN RANCHERÍA LOS PINTADOS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-126/2017	RANCHERÍA LOS PINTADOS (EL PINTADO)	13/11/2017	15/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	488,217.15
1235-64-128-41-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-128/2017	BARRIO LAS ESCOBAS SAN JERÓNIMO	15/09/2017	30/10/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	864,709.21
1235-64-130-22-01	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL CBT NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-130/2017	BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	03/10/2017	01/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	581,608.20
1235-64-131-35-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-131/2017	BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	09/08/2017	07/10/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	452,657.56
1235-64-132-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-132/2017	EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO	24/06/2017	24/09/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,191,651.71
1235-64-133-34-01	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA 2DA ETAPA EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-133/2017	SAN FRANCISCO DE LA LOMA 2	24/06/2017	24/09/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	959,257.88
1235-64-135-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-135/2017	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	01/07/2017	30/09/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,270,446.66

1235-64-146-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GUADALUPE DEL PEDREGAL	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-146/2017	GUADALUPE DEL PEDREGAL	14/09/2017	12/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	542,322.30
1235-64-168-07-01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-168/2017	LOCALIDADES VARIAS	02/05/2017	30/06/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	4,334,653.25
1235-64-170-07-01	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANACOCHÉ EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-170/2017	SANACOCHÉ EJIDO	08/08/2017	11/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	2,148,426.32
1235-64-173-07-01	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-173/2017	LOCALIDADES VARIAS	08/08/2017	11/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	2,530,512.80
1235-64-174-04-01	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EN PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-174/2017	PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	15/11/2017	15/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	1,164,178.62
1235-64-320-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BUENAVISTA CASA BLANCA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-320/2017	BUENAVISTA CASA BLANCA	01/09/2017	30/10/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	493,696.55
1235-64-321-38-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESTACIÓN LA TRINIDAD	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-321/2017	ESTACIÓN LA TRINIDAD	01/11/2017	20/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	2,798,845.80
1235-64-324-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE CENTRO CARMONA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-324/2017	SAN ONOFRE CENTRO (CARMONA)	10/11/2017	24/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	831,778.26
1235-64-325-41-01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN ONOFRE EJIDO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-325/2017	SAN ONOFRE EJIDO	01/09/2017	15/10/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	648,629.30
1235-64-326-05-01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS HOGARES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/AD-326/2017	COLONIA EMILIANO ZAPATA	10/11/2017	24/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	523,080.17
1235-64-327-38-01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO AL CECYTEM	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-327/2017	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	24/10/2017	07/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	675,045.11
1235-64-328-23-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN (CHICHUJE)	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-328/2017	SAN JOSÉ DEL RINCÓN CHICHUJE	10/11/2017	10/12/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	649,424.81
1235-64-329-41-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-329/2017	EL HUIZACHE	10/11/2017	09/11/2017	C			100	100	5.1	FISMDF 2017	648,640.05

1235-64-331-05-01	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CAMINO LA VENTA SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-331/2017	CAMINO A LA VENTA (SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO)	01/11/2017	20/11/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	3,630,027.42
1235-64-332-05-01	CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN SAN ONOFRE CENTRO CARMONA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-332/2017	SAN ONOFRE CENTRO	21/11/2017	21/12/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	698,140.93
1235-64-333-42-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JESÚS CARRANZA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-333/2017	JESÚS CARRANZA	01/11/2017	20/11/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	999,000.00
1235-64-334-34-01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN ROSA DE LA PALMA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL RANCHO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-334/2017	ROSA DE LA PALMA	01/11/2017	20/12/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,097,726.84
1235-64-335-34-01	REHABILITACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO BUENAVISTA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-335/2017	LOMA DEL RANCHO	01/11/2017	20/12/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	155,499.16
1235-64-336-34-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-336/2017	GUARDA SAN ANTONIO BUENAVISTA	01/11/2017	20/12/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	648,974.76
1235-64-19-2-41-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-19-2/2017	BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	10/11/2017	09/12/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	615,636.48
1235-64-62-2-23-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO AMARILLO	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-62-2/2017	LA MESA	21/11/2017	21/12/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	649,509.05
1235-64-67-2-05-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-67-2/2017	PALO AMARILLO	01/11/2017	20/12/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	700,974.32
1235-64-87-2-10-01	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-87-2/2017	SAN FRANCISCO DE LA LOMA	10/11/2017	09/12/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	899,046.99
1235-64-119-2-41-01	ELECTRIFICACIÓN RURAL 2DA ETAPA EN BUENAVISTA CASA BLANCA	MSJR/DDUYOP/FISM/ OB/IR-119-2/2017	BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	10/11/2017	09/12/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	33,003.56
1235-64-320-2-05-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JALTEPEC CENTRO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-149-2/2017	BUENAVISTA CASA BLANCA	21/11/2017	21/12/2017	C		100	100	5.1	FISMDF 2017	355,932.83
1235-69-01-01-01			JALTEPEC CENTRO	10/11/2017	09/12/2017	C		100	100	6.2	FEFOM 2017	649,383.66

1235-69-02-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN YONDECE DEL CEDRO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/AD-143/2017	YONDECE DEL CEDRO	10/11/2017	09/12/2017	C	100	100	6.2	FEFOM 2017	462,835.80
1235-69-03-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO LA SOLEDAD	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-145/2017	EJIDO LA SOLEDAD	24/10/2017	22/11/2017	C	100	100	6.2	FEFOM 2017	649,295.12
1235-69-04-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-150/2017	BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	11/10/2017	09/11/2017	C	100	100	6.2	FEFOM 2017	648,745.73
1235-69-05-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-141/2017	SAN MIGUEL AGUA BENDITA 1	10/11/2017	09/12/2017	C	100	100	6.2	FEFOM 2017	648,672.28
1235-69-06-01-01	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA DE BUENAVISTA CASA BLANCA	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/AD-139/2017	BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	24/10/2017	22/11/2017	C	100	100	6.2	FEFOM 2017	402,603.13
1235-69-07-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SANACOCHE EJIDO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-144/2017	SANACOCHE EJIDO	11/10/2017	09/11/2017	C	100	100	6.2	FEFOM 2017	648,745.72
1235-69-08-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PURUNGUEO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-153/2017	PURUNGUEO	24/10/2017	22/11/2017	C	100	100	6.2	FEFOM 2017	649,295.12
1235-69-09-01-01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN SAN FRANCISCO SOLO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-88/2017	SAN FRANCISCO SOLO	24/10/2017	22/11/2017	C	100	100	6.2	FEFOM 2017	768,529.69
1235-69-10-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PORVENIR	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-152/2017	EL PORVENIR	24/10/2017	22/11/2017	C	100	100	6.2	FEFOM 2017	649,383.65
1235-69-11-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GUADALUPE DEL PEDREGAL	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-146-2/2017	GUADALUPE DEL PEDREGAL	10/11/2017	09/12/2017	C	100	100	6.2	FEFOM 2017	648,672.29

1235-69-12-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-147/2017	GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	24/10/2017	22/11/2017	C			100	100	6.2	FEFOM 2017	648,942.08
1235-69-13-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GUARDA DE SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-148/2017	GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	11/10/2017	09/11/2017	C			100	100	6.2	FEFOM 2017	648,745.73
1235-69-14-01-01	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN PATHEMULA DE LOS CEDROS	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-70/2017	PATHEMULA DE LOS CEDROS	11/10/2017	24/12/2017	C			100	100	6.2	FEFOM 2017	648,971.28
1235-69-15-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO LA VENTA	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-154/2017	EL SALTO LA VENTA	11/10/2017	09/11/2017	C			100	100	6.2	FEFOM 2017	648,745.75
1235-69-16-01-01	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/AD-142/2017	GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	11/10/2017	09/11/2017	C			100	100	6.2	FEFOM 2017	474,115.82
1235-69-17-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-138/2017	BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO	24/10/2017	22/11/2017	C			100	100	6.2	FEFOM 2017	631,958.91
1235-69-18-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS PINTADOS	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-151/2017	EJIDO LOS PINTADOS	24/10/2017	22/11/2017	C			100	100	6.2	FEFOM 2017	648,942.07
1235-69-19-01-01	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA DE LOS DOLORES	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-113/2017	RANCHERÍA DE LOS DOLORES	10/11/2017	09/12/2017	C			100	100	6.2	FEFOM 2017	649,383.64
1235-69-21-01-01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-157/2017	VARIAS COMUNIDADES	19/09/2017	17/11/2017	C			100	100	6.2	FEFOM 2017	4,356,774.41

1235-70-31-03-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-31/2018	LA CUADRILLA SAN MIGUEL CENTRO	20/03/2018	20/06/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	1,288,598.45
1235-70-43-38-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHICO	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-43/2018	GUADALUPE CHICO	05/07/2018	18/08/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	1,149,622.63
1235-70-57-38-01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS CENTRO	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-57/2018	LOS LOBOS CENTRO	07/05/2018	24/08/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	1,437,802.30
1235-70-125-38-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-125/2018	BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	05/07/2018	24/08/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	1,144,599.87
1235-70-154-45-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-154/2018	LOCALIDADES VARIAS	10/05/2018	28/08/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	1,494,959.82
1235-70-155-45-01	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-155/2018	LOCALIDADES VARIAS	10/05/2018	28/08/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	2,494,055.30
1235-70-156-45-01	EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-156/2018	LOCALIDADES VARIAS	23/10/2018	12/10/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	2,497,789.88
1235-70-158-45-01	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-158/2018	LOCALIDADES VARIAS	10/05/2018	28/08/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	4,495,207.83
1235-70-159-45-01	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-159/2018	LOCALIDADES VARIAS	28/08/2018	26/10/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	4,497,143.66
1235-70-161-45-01	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIONES EN LOCALIDADES VARIAS	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-161/2018	LOCALIDADES VARIAS	10/05/2018	28/08/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	1,995,318.02
1235-70-329-07-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-329/2018	QUELITE PUEBLO NUEVO	15/10/2018	30/11/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	642,674.41
1235-70-168-1-45-01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y PAVIMENTOS	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-168-1/2018	TODO EL MUNICIPIO	16/03/2018	30/09/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	2,116,579.98

1235-70-168-2-05-01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-168-2/2018	TODO EL MUNICIPIO	16/03/2018	30/09/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	1,149,751.57
1235-70-158-3-07-01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y DRENAJE	MSJR/DDUYOP/FISMD F/OB/IR-168-3/2018	TODO EL MUNICIPIO	16/03/2018	30/09/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	1,956,848.08
1235-71-01-01-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/001	LAS ROSAS	11/04/2018	08/08/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	1,511,754.09
1235-71-02-01-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC KM 750 (BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO)	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/002	EL QUELITE PUEBLO NUEVO	11/04/2018	08/08/2018	C	100	100	250101	FISMDF 2018	1,304,589.99
1235-72-01-01-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/001	LAS ROSAS	11/04/2018	08/08/2018	C	100	100	250216	CDI 2018	4,988,753.70
1235-72-02-01-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC KM 750 (BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO)	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/002	EL QUELITE PUEBLO NUEVO	11/04/2018	08/08/2018	C	100	100	250216	CDI 2018	4,305,146.99
1235-73-130-130-01	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA EN LA LOCALIDAD BARRIO LOS PINTADOS	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-130/2018	BARRIO LOS PINTADOS	21/05/2018	21/05/2018	C	100	100	260101	FEFOM 2018	0.01
1235-73-318-318-01	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA PRESIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA	MSJR/DDUYOP/FEFO M/OB/IR-318/2018	CABECERA MUNICIPAL	02/07/2018	02/07/2018	C	100	100	260101	FEFOM 2018	0.01
1235-74-01-01-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/001	LAS ROSAS	11/04/2018	08/08/2018	C	100	100	260103	CEDIPIEM 2018	1,058,227.83
1235-74-01-01-01	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC KM 750 (BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO)	MSJR/DDUYOP/CDI/P ROI/PLAN/18/002	EL QUELITE PUEBLO NUEVO	11/04/2018	08/08/2018	C	100	100	260103	CEDIPIEM 2018	913,213.00
1235-89-07-08-07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CALVARIO	FISMDF 2022/07	BARRIO EL CALVARIO CONCEPCION LA VENTA	05/10/2022	26/10/2022	C	100	100	250101	FISMDF 2022	0.02
1235-89-14-02-14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	FISMDF 2022/14	BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	29/07/2022	17/08/2022	C	100	100	250101	FISMDF 2022	0.01

1235-89-28-03-28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LAS ROSAS SAN M	FISMDF 2022/28	BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	14/07/2022	02/08/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	-	0.01
1235-89-34-06-34	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO	FISMDF 2022/34	BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO	25/10/2022	23/11/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	-	0.01
1235-89-40-06-40	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO SAN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	FISMDF 2022/40	BARRIO SAN SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	13/07/2022	11/08/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	1,799,819.10	
1235-89-42-07-42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	FISMDF 2022/42	BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	25/08/2022	14/09/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	-	0.01
1235-89-54-07-54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO LOS PINTADOS	FISMDF 2022/54	EJIDO LOS PINTADOS	19/09/2022	10/10/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	-	0.01
1235-89-59-06-59	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS	FISMDF 2022/59	EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS	25/10/2022	23/11/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	1,799,881.86	
1235-89-71-23-71	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ,GUADALUPE LAS CABRAS	FISMDF 2022/71	GUADALUPE LAS CABRAS	04/11/2022	23/12/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	-	0.01
1235-89-77-20-77	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA	FISMDF 2022/77	JESUS CARRANZA	29/08/2022	27/10/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	-	0.01
1235-89-80-06-80	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LA CURVA EL DEPOSITO	FISMDF 2022/80	LA CURVA EL DEPOSITO	09/11/2022	09/12/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	1,799,966.61	
1235-89-89-10-89	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOS LOBOS SEGUNDA SECCION	FISMDF 2022/89	LOS LOBOS SEGUNDA SECCION	05/09/2022	26/09/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	-	0.01
1235-89-91-06-91	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, MINITA DEL CEDRO I	FISMDF 2022/91	MINITA DEL CEDRO I	21/10/2022	21/11/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	1,799,949.09	
1235-89-92-05-92	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	FISMDF 2022/92	MONTE ALTO	01/09/2022	31/10/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	-	0.01
1235-89-96-01-96	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, RANCHERIA LAS ROSAS	FISMDF 2022/96	RANCHERIA LAS ROSAS	06/07/2022	03/09/2022	C			100	100	250101	FISMDF 2022	-	0.01

1235-89-103-06-103	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	FISMDF 2022/103	SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	20/07/2022	18/08/2022	C	100	100	250101	FISMDF 2022	1,799,825.14
1235-89-120-06-120	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN MIGUEL CHISDA	FISMDF 2022/120	SAN MIGUEL CHISDA	20/07/2022	18/08/2022	C	100	100	250101	FISMDF 2022	1,799,840.58
1235-89-128-02-128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, YONDECE EL GRANDE	FISMDF 2022/128	YONDECE EL GRANDE	21/07/2022	09/08/2022	C	100	100	250101	FISMDF 2022	0.01
1235-91-15-27-15	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL PINTAL EL DEPÓSITO	SJR/DOPYDU/FAISMU N-15-IR/26/2023	BARRIO EL PINTAL EL DEPÓSITO	08/06/2023	07/08/2023	C	100	100	250101	FAISMUN 2023	1,498,194.25
1235-91-24-27-24	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LA PALMA EL DEPÓSITO	SJR/DOPYDU/FAISMU N-24-IR/26/2023	BARRIO LA PALMA EL DEPÓSITO	08/06/2023	07/08/2023	C	100	100	250101	FAISMUN 2023	1,498,211.65
1235-91-34-05-34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN RAMÓN LAS ROSAS	SJR/DOPYDU/FAISMU N-34-IR/15/2023	BARRIO SAN RAMÓN LAS ROSAS	21/04/2023	19/06/2023	C	100	100	250101	FAISMUN 2023	0.01
1235-91-45-27-45	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CEVATÍ	SJR/DOPYDU/FAISMU N-45-IR/32/2023	CEVATÍ	15/06/2023	14/08/2023	C	100	100	250101	FAISMUN 2023	1,494,134.68
1235-91-47-27-47	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA	SJR/DOPYDU/FAISMU N-47-IR/32/2023	COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACIÓN LA MESA	15/06/2023	14/08/2023	C	100	100	250101	FAISMUN 2023	1,494,898.28
1235-91-83-27-83	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA MESA	SJR/DOPYDU/FAISMU N-83-IR/44/2023	LA MESA	10/07/2023	07/09/2023	C	100	100	250101	FAISMUN 2023	1,498,806.82
1235-91-88-27-88	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS ROSAS	SJR/DOPYDU/FAISMU N-88-IR/38/2023	LAS ROSAS	22/06/2023	21/08/2023	C	100	100	250101	FAISMUN 2023	1,497,052.77
1235-91-89-27-89	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOMA DEL CEDRO EL DEPÓSITO	SJR/DOPYDU/FAISMU N-89-IR/38/2023	LOMA DEL CEDRO EL DEPÓSITO	22/06/2023	21/08/2023	C	100	100	250101	FAISMUN 2023	1,497,038.46
1235-91-95-13-95	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" EN MONTE ALTO	SJR/DOPYDU/FAISMU N-95-IR/48/2023	EN MONTE ALTO	17/07/2023	14/09/2023	C	100	100	250101	FAISMUN 2023	1,898,672.26
1235-91-99-27-99	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PURUNGUEO	SJR/DOPYDU/FAISMU N-99-IR/44/2023	PURUNGUEO	10/07/2023	07/09/2023	C	100	100	250101	FAISMUN 2023	1,498,891.56
1235-91-104-27-104	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ROSA DE LA PALMA	SJR/DOPYDU/FAISMU N-104-IR/45/2023	ROSA DE LA PALMA	11/07/2023	08/09/2023	C	100	100	250101	FAISMUN 2023	1,498,997.27

1235-91-106-28-106	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SABANETA QUINTANA	SJR/DOPYDU/FAISMU N-106-IR/34/2023	SABANETA QUINTANA	15/06/2023	14/08/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	0.01
1235-91-107-27-107	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	SJR/DOPYDU/FAISMU N-107-IR/38/2023	SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	22/06/2023	21/08/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	1,497,030.23
1235-91-109-27-109	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DE JESÚS	SJR/DOPYDU/FAISMU N-109-IR/45/2023	SAN FELIPE DE JESÚS	11/07/2023	08/09/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	1,498,870.59
1235-91-112-25-112	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD BICENTENARIO Y AVENIDA PASEO MARIPOSA MONARCA EN SAN JOSE DEL RINCÓN CENTRO Y BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	SJR/DOPYDU/FAISMU N 112 BANOBRAS-LPN/01/2023	SAN JOSE DEL RINCÓN CENTRO Y BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	31/03/2023	14/10/2023	C			100	100	120101	BANOBRAS 2023	86,533,999.83
1235-91-139-05-139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANACOCHE CENTRO	SJR/DOPYDU/FAISMU N-139-IR/42/2023	SANACOCHE CENTRO	04/07/2023	31/08/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	1,796,657.18
1235-91-140-05-140	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ETAPA 1 EN YONDECE DEL CEDRO	SJR/DOPYDU/FAISMU N-140-IR/65/2023	YONDECE DEL CEDRO	01/09/2023	30/10/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	1,495,930.50
1235-91-151-01-151	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	SJR/DOPYDU/FAISMU N-151-IR/78/2023	GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	03/10/2023	01/12/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	1,095,489.94
1235-91-152-13-152	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA AUDITORIO EN TELEBACHILLERATO NO. 411 EN SAN JOAQUÍN LAMILLAS	SJR/DOPYDU/FAISMU N-152-IR/81/2023	SAN JOAQUÍN LAMILLAS	04/10/2023	01/12/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	1,495,338.08
1235-91-154-05-154	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO Y EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN YONDECE EL GRANDE	SJR/DOPYDU/FAISMU N-154-IR/80/2023	YONDECE EL GRANDE	04/10/2023	01/12/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	1,346,694.19
1235-91-159-29-159	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ROSA DE PALO AMARILLO	SJR/DOPYDU/FAISMU N-159-AD/85/2023	ROSA DE PALO AMARILLO	03/11/2023	22/12/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	244,105.57
1235-91-160-16-160	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MINITA DEL CEDRO II	SJR/DOPYDU/FAISMU N-160-IR/86/2023	MINITA DEL CEDRO II	01/12/2023	30/12/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	1,490,977.87


1235-91-161-28-161	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PALO AMARILLO	SJR/DOPYDU/FAISMU N-161-IR/87/2023	PALO AMARILLO	01/12/2023	30/12/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	1,494,237.98
1235-91-162-29-162	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN CONCEPCION LA VENTA	SJR/DOPYDU/FAISMU N-162-IR/88/2023	CONCEPCION LA VENTA	01/12/2023	30/12/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	822,276.58
1235-91-163-29-163	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA	SJR/DOPYDU/FAISMU N-163-IR/88/2023	SAN FRANCISCO DE LA LOMA	01/12/2023	29/12/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	1,220,743.85
1235-91-164-29-164	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO	SJR/DOPYDU/FAISMU N-164-IR/88/2023	RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO	01/12/2023	30/12/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	795,716.65
1235-91-165-29-165	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SANTA CRUZ DEL RINCÓN	SJR/DOPYDU/FAISMU N-165-IR/88/2023	SANTA CRUZ DEL RINCÓN	01/12/2023	30/12/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	503,521.57
1235-91-166-29-166	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN CONCEPCION DEL MONTE	SJR/DOPYDU/FAISMU N-166-IR/88/2025	EN CONCEPCION DEL MONTE	01/12/2023	30/12/2023	C			100	100	250101	FAISMUN 2023	1,114,485.22
1235-93-02-30-02	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD BICENTENARIO Y AVENIDA PASEO MARIPOSA MONARCA EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO Y BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	SJR/DOPYDU/RP02/A D-01/2023	JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO Y BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	31/03/2023	14/10/2023	C			100	100	140104	RECURSOS PROPIOS 2023	1,491,665.51
1235-93-167-29-167	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN PALO AMARILLO	SJR/DOPYDU/RFF-FAISMUN-167-IR/89/2023	PALO AMARILLO	01/12/2023	30/12/2023	C			100	100	140104	RECURSOS PROPIOS 2023	4,421,049.77
1235-93-168-29-168	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL HUIZACHE	SJR/DOPYDU/RFCB-FAISMUN-168-IR/90/2023	HUIZACHE	01/12/2023	30/12/2023	C			100	100	140104	RECURSOS PROPIOS 2023	384,057.53
1235-93-169-29-169	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN ISIDRO LA TRINIDAD	SJR/DOPYDU/RFCB-FAISMUN-169-IR/90/2023	SAN ISIDRO LA TRINIDAD	01/12/2023	30/12/2023	C			100	100	140104	RECURSOS PROPIOS 2023	397,263.08
1235-93-170-29-170	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	SJR/DOPYDU/RFCB-FAISMUN-170-IR/90/2023	BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	01/12/2023	30/12/2023	C			100	100	140104	RECURSOS PROPIOS 2023	307,268.99
1235-93-171-29-171	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN CAMINO A CHICHIJE, SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	SJR/DOPYDU/RFCB-FAISMUN-171-IR/90/2023	CAMINO A CHICHIJE, SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	01/12/2023	30/12/2023	C			100	100	140104	RECURSOS PROPIOS 2023	782,453.50

1236-05-02-166-01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y ASISTENCIA SOCIAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FISM-54-2011	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	427	FISM 2011	558,485.01
1236-05-02-167-01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y ASISTENCIA SOCIAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FISM-54-2011	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	427	FISM 2011	348,557.56
1236-05-02-177-01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y ASISTENCIA SOCIAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	FISM-54-2011	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	427	FISM 2011	67,396.00
1236-06-01-07-01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,159,743.19
1236-06-01-08-01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,156,094.88
1236-06-01-09-01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,158,638.55
1236-06-01-13-01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,156,149.70
1236-06-01-13-02	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,756,061.08
1236-06-01-19-01	LISTAS DE RAYA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	2,216,314.05
1236-06-01-24-01	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN			C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,154,449.55

1236-06-01-24-02	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN					C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,149,139.79
1236-06-01-26-01	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN					C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,148,684.84
1236-06-01-27-01	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN					C	X	100	100	206	PAGIM 2010	118,607.24
1236-06-01-27-02	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-001-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN					C	X	100	100	206	PAGIM 2010	1,137,909.66
1236-06-02-08-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSÉ CENTRO	PAGIM-002-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN					C	X	100	100	206	PAGIM 2010	598,139.09
1236-06-02-19-01	LISTAS DE RAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSÉ DEL RINCÓN	PAGIM-002-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN					C	X	100	100	206	PAGIM 2010	508,528.00
1236-06-02-26-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSÉ CENTRO	PAGIM-002-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN					C	X	100	100	206	PAGIM 2010	780,995.39
1236-06-03-13-01	SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSÉ CENTRO	PAGIM-003-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN					C	X	100	100	206	PAGIM 2010	690,859.55
1236-06-03-13-02	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	PAGIM-003-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN					C	X	100	100	206	PAGIM 2010	136,521.38
1236-06-03-19-01	LISTAS DE RAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL SAN JOSÉ DEL RINCÓN	PAGIM-003-2010	SAN JOSÉ DEL RINCÓN					C	X	100	100	206	PAGIM 2010	417,931.44

1236-07-01-01-01	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSÉ DEL RINCÓN	CONADE-001-2012	SAN JOSÉ DEL RINCÓN				C	X		100	100	604	CONADE 2012	2,738,861.68
1236-09-01-36-01	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO	RECURSOS PROPIOS S/N DE CONTRATO	SAN JOSÉ DEL RINCÓN				C	X		100	100	101	RECURSOS PROPIOS	3,974,006.95
1236-10-01-03-01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ	MSJR/DDUYOP/FISM/PRODIM/IR/2016	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	01/07/2016	01/09/2016		C	X		100	100	5.1	FISMDF 2016	1,594,505.53
1236-11-01-38-01	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	MSJR/DDUYOP/FISM/OB/IR-PRODIM-03/2017	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	19/09/2017	18/10/2017		C	X		100	100	5.1	FISMDF 2017	1,639,054.26
													Total (13)	685,897,909.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. ANA MARÍA VAZQUEZ GARMONA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. LIBERTY VADIRA ROLDAN GARIBO

TESORERA MUNICIPAL



LIC. ROMAN HERNANDEZ REYES

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

