

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-117/FISMDF-2020
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
COMUNIDAD: MINITA DEL CEDRO UNO
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.
FECHA DE APERTURA: 01 DE DICIEMBRE DE 2020
PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DE 2020
PROGRAMA CALENDARIZADO CON MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	INICIO DE TRABAJOS	TERMINO DE TRABAJOS	2020 01 Dic-31 Dic
					\$1'077,115.78	08/Dic/2020	22/Dic/2020	\$1'077,115.78
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$1'077,115.78	08/Dic/2020	22/Dic/2020	\$1'077,115.78
	TRABAJOS PRELIMINARES.				\$18,279.68	08/Dic/2020	12/Dic/2020	\$18,279.68
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,354.00	10.09	\$13,661.86	08/Dic/2020	12/Dic/2020	\$13,661.86
2	DESALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	67.70	68.21	\$4,617.82	09/Dic/2020	11/Dic/2020	\$4,617.82
	TERRACERIAS				\$147,315.20	11/Dic/2020	15/Dic/2020	\$147,315.20
3	CONFORMACIÓN DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGIÓN, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	270.80	544.00	\$147,315.20	11/Dic/2020	15/Dic/2020	\$147,315.20
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$911,520.90	11/Dic/2020	22/Dic/2020	\$911,520.90
4	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,354.00	672.67	\$910,795.18	15/Dic/2020	22/Dic/2020	\$910,795.18
5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	725.72	\$725.72	11/Dic/2020	11/Dic/2020	\$725.72
TOTAL PARCIAL:					\$1'077,115.78			\$1'077,115.78
TOTAL ACUMULADO:								\$1'077,115.78
% ACUMULADO:								100.00%


MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ MONDRAGÓN
 REPRESENTANTE LEGAL.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-117/FISMDF-2020
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
COMUNIDAD: MINITA DEL CEDRO UNO
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.
FECHA DE APERTURA: 01 DE DICIEMBRE DE 2020
PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO CON MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES.								
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Inicia	Termina	2020 01 Dic-31 Dic
SICP-MA-01	MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE	M3	338.50000	\$234.50	\$79,378.25	11/Dic/2020	15/Dic/2020	\$79,378.25
SICP-MA-02	MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6 / 10 - 10	M2	1,489.40000	\$17.80	\$26,511.32	15/Dic/2020	22/Dic/2020	\$26,511.32
SICP-MA-03	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA f'c =200 KG/CM2. ACREGADO MAXIMO DE 3/4" REVENIMIENTO DE 12 CM.	M3	213.25500	\$1,725.00	\$367,864.88	15/Dic/2020	22/Dic/2020	\$367,864.88
SICP-MA-07	COPE DE BRONCE DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO	PZA	2.00000	\$19.55	\$39.10	11/Dic/2020	11/Dic/2020	\$39.10
SICP-MA-08	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2" A 4"	KG.	2.03100	\$32.60	\$66.21	08/Dic/2020	12/Dic/2020	\$66.21
SICP-MA-09	PINTURA ESMALTE COMEX	LT.	2.70800	\$79.60	\$215.56	08/Dic/2020	12/Dic/2020	\$215.56
SICP-MA-10	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2"	PZA	4.00000	\$8.60	\$34.40	11/Dic/2020	11/Dic/2020	\$34.40
SICP-MA-11	POLIDUCTO NEGRO DE 13 MM, (1/2") DE DIAMETRO	ML	6.10000	\$7.50	\$45.75	11/Dic/2020	11/Dic/2020	\$45.75
SICP-MA-12	CIMBRA METALICA	R/D	1,354.00000	\$42.00	\$56,868.00	15/Dic/2020	22/Dic/2020	\$56,868.00
SICP-MA-13	BARROTE DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 2" X 4"	PT.	13.54000	\$13.20	\$178.73	08/Dic/2020	12/Dic/2020	\$178.73
SICP-MA-14	CARRETE DE HILO PARA TRAZO	PZA.	2.70800	\$32.00	\$86.66	08/Dic/2020	12/Dic/2020	\$86.66
SICP-MA-15	AGUA	M3	61.94550	\$54.20	\$3,357.45	09/Dic/2020	15/Dic/2020	\$3,357.45
TOTAL PARCIAL:					\$534,646.31			\$534,646.31
TOTAL ACUMULADO:								\$534,646.31
% ACUMULADO:								100.00%



MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ MONDRAGÓN
REPRESENTANTE LEGAL.