

APERTURA DE PROPUESTAS: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-08/FEFOM-2020
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
 HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA TRINIDAD CONCEPCIÓN
 COMUNIDAD: LA TRINIDAD CONCEPCIÓN

PERIODO:
 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 AL
 12 DE OCTUBRE DE 2020

PROGRAMA DE OBRA GENERAL

Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	P. Unitario	Total	2020	
						Sep	Oct
TRABAJOS PRELIMINARES.							
Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	28/Sep/2020	29/Sep/2020	2,567.50	\$ 8.63	\$ 22,157.53	\$	22,157.53
TERRACERIAS							
Mejoramiento y conformación de estructura de desplante con material de banco, incorporando 30% grava de 3/4" cementada al 2% de su p.v.c., incluye abundamiento, extracción, reasglias, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medio compactado para su pago.	29/Sep/2020	30/Sep/2020	250.00	\$ 839.91	\$ 209,977.50	\$	209,977.50
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO							
Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	01/Oct/2020	12/Oct/2020	2,567.50	\$ 647.04	\$ 1,661,275.20	\$	1,661,275.20

Calle Isla del Padre No. 395, Col. Nueva Ocotitlán, Toluca, Estado de México C.P. 50100
 Tel: (044) 7223502572 E-mail: tenory@infraestructura@gmail.com

428

ALFONSO TENORIO GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO


INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA TENORY S.A. DE CV.

APERTURA DE PROPUESTAS: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-08/FEFOM-2020
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
 HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA TRINIDAD CONCEPCIÓN
 COMUNIDAD: LA TRINIDAD CONCEPCIÓN

PERIODO:
 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 AL
 12 DE OCTUBRE DE 2020

PROGRAMA DE OBRA GENERAL

Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	P. Unitario	Total	2020	
						Sep	Oct
Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	30/Sep/2020	30/Sep/2020	1.00	\$ 1,466.45	\$ 1,466.45	\$ 1,466.45	
PARCIAL:					\$ 1'894,876.68	\$ 233,601.48	\$ 1'661,275.20
TOTAL ACUMULADO:					\$ 1'894,876.68	\$ 233,601.48	\$ 1'894,876.68
PARCIAL:						12.33%	87.67%
TOTAL ACUMULADO:						12.33%	100.00%




ALFONSO TENORIO GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA TENORY S.A. DE C.V.

Calle Isla de Bahía de San Andrés No. 395, Col. Jardines de Oxotitlán, Toluca, Estado de México C.P. 50100
 Tel: (044) 72235025
 Email: tenoryinfraestructura@gmail.com